

ZAKAZNIK DO PROTOKOLU

Nr	Nazwa Inwestycji	Stan zaawansowania	Planowany termin zakończenia	
1	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Białych Błotach	Trwa wyjaśnienie kwestii własnościowych działki nr 2022 należącej do Lasów Państwowych (Skarb Państwa), na której znajduje się przepompownia ścieków sanitarnych będąca własnością Gminy Białe Błota. Wymagane uzyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie możliwe dopiero po wyjaśnieniu kwestii związanej z własnością nieruchomości.		
2	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej, operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do użytkowania wykonanej studni głębinowej i zakupu pompy głębinowej ze sterowaniem i armaturą	W dniu 08.09.2023r. wystawiono zlecenie nr 515/2023 dla firmy Zakład Ogólnobudowlany Henryk Pietras, na dostawę i montaż pompy do studni głębinowej na terenie działki nr 543/4 w Kruszynie Krajeńskim na kwotę 3 500,00 zł brutto. do dnia 24.11.2023r. Dokonano odbioru inwestycji. W dniu 12.09.2023r. wystawiono zlecenie na wykonanie dokumentacji hydrologicznej wraz z analizą wód i dokumentacją geodezyjną dla firmy Geoprojekt Jaromir Śmietana z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 7 380,00 brutto z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r. W dniu 20.11.2023r. zakończono zadanie.	<b>zakończono</b>	Porzucenie koszty: 10 880,00 zł Planowane koszty: 0,00 zł Pozostanie: 257,60 zł
3	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepompuwni) w miejscowości Łochowo	Po ustaleniu ze ZWIUK zakresu zadania. Trwa etap przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego na projekt - opisu przedmiotu zamówienia. Planowane wszczęcie postępowania w grudniu br.		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936C Nakło-Gorzeh-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015		<b>Zadanie RGN</b>	
5	Budowa ulicy Białobockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.12.2022 r. podpisano umowę na budowę ulicy Białobockiej w Kruszynie Krajeńskim - etap I na odcinku 720m z Wykonawcą, tj. firmą PROBUD Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Niżnia 1, 86-005 Białe Błota. W dniu 22.12.2022r. przekazano plac budowy. W dniu 13.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego.	<b>zakończono</b>	W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem z Kruszyna o szerokości 0,75m, ścieżką pieszko-rowerową o szerokości 3,0m o nawierzchni asfaltowej, o długości około 710m. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie poziome, pionowe oraz zostaną ustawione 4 progi zwalniające.
6	Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę z konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o. Usi Ogon oraz DROMAKS Piotr Myszkier Bydgoszcz z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj: 25.01.2022 r. na kwotę 986 649,095 zł brutto. W dniu 31.08.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 03.03.2023 odbył się odbiór końcowy robót.	<b>zakończono</b>	Budowa obejmowała wykonanie chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej od ul. Białobockiej około 610m, zatkoki autobusowej oraz peronu autobusowego.
7	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Urząd Wojewódzki) na I etap budowy drogi (od ul. Biznesowej), koszty kwalifikowane od 2024 r. Dofinansowanie w wys. 2 528 578,00 zł, zależne od oferty Wykonawcy (może być mniej lub tyle samo, poziom dot. 60% kł). Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację I etapu budowy drogi - z terminem otwarcia 23.11.2023 r.		Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 1070m (I etap od ul. Chlebowej 600m, II etap od drogi serwisowej 480m) chodnik o szerokości 2,0m wykonane skrzyżowania, progi zwalniające, odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią rowów, oświetlenie drogowe.
8	Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce - etap II	W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 18.11.2022r. ogłoszono wybór Wykonawcy: konsorcjum DROMAKS Sp. z o.o. Usi Ogon oraz DROMAKS Piotr Myszkier Bydgoszcz. Oferta złożona na kwotę brutto 2 547 430,86 zł brutto. W dniu 01.12.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 29.06.2023r. odbył się odbiór końcowy. Całkowita wartość 2.592.844,91 zł brutto.	<b>zakończono</b>	W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni asfaltowej i długości około 770,0m, zjazd i dojścia do tutek, odwodnienie do przydrożnych rowów.
9	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia na 24.11.2023 r.		
10	Budowa ulicy Balkarskiej i Bagarela w Białych Błotach	W dniu 15.12.2023r. została odebrana ul. Bagarela w Białych Błotach. W dniu 16.09.2022 r. została podpisana umowa z firmą PROBUD Drogownictwo Sp. z o.o. Białe Błota z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy (połowa lutego 2023r.) na kwotę 582 044,00 zł brutto. W dniu 14.04.2023 r. odbył się odbiór końcowy ul. Balkarskiej w Białych Błotach.	<b>zakończono</b>	Dokumentację projektową ul. Duńskiej wykonano w 2018r. Wykonawca zrealizował prace zgodnie z dokumentacją. Obecnie projektowane jest połączenie wybudowanego fragmentu ul. Duńskiej z ul. Chlebową. Po dokonaniu odbioru ul. Duńskiej tymczasowo (do czasu zaprojektowania połączenia z ul. Chlebową) ruch odbywać się będzie dwukierunkowo po "starym śladzie" z ograniczeniem do 3,5 l.
11	Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do km 0+906,60 w Białych Błotach	W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 09.11.2022 r. podpisano umowę z firmą PROBUD Drogownictwo Sp z o.o. Białe Błota z terminem realizacji do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj: 09.09.2023 r. na kwotę 2 672 119,65 zł brutto. W dniu 18.11.2022r. przekazano plac budowy. W dniu 08.09.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Kwota końcowa 2.753.158,37 zł brutto.	<b>zakończono</b>	
12	Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach	W dniu 20.10.2023r. nastąpiło otwarcie ofert w wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego. Wpłynęło 5 ofert. Najtańsza oferta PRODIB Sp. z o.o. 1 650 780,56 zł brutto		Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (+ 2% umowy + inspektorzy)
13	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	W dniu 17.11.2023r. nastąpiło otwarcie ofert w wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego. Najtańsza oferta BRUKOP Anna AndrysiakSp. z o.o. 1 933 010,19 zł brutto		Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (+ 2% umowy + inspektorzy)
14	Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota	W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 29.06.2023 r. podpisano umowę z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z terminem realizacji do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.08.2023 r. na kwotę 159 612,49 zł brutto. W dniu 23.08.2023 przekazano plac budowy. W dniu 29.08.2023r. aneksem nr 1 przedłużono termin odbioru inwestycji do dnia 29.09.2023r. z uwagą na podpisanie z GDdKA porozumienie. W dniu 25.09.2023r. dokonano odbioru końcowego. Kwota końcowa to 159.368,95 zł brutto.	<b>zakończono</b>	Zadanie obejmuje budowę peronu autobusowego, dojścia do peronu (chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0m), budowę przejścia dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych, montaż widły przystankowej. Na czas budowy peronu istniejący peron zostanie przesunięty około 20m w stronę kościoła (wymalowane tymczasowe znaki oznakowanie poziome).
15	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwińkowej i Centralnej, czerskiej w Białych Błotach - (etap III)	W wyniku postępowania przetargowego w dn. 06.10.2023 r. podpisano umowę z firmą WIMAR Sp z o.o. z Koronowa z terminem wykonania przedmiotu umowy 2 miesięcy do dn. 06.12.2023r. W dn. 11.10.2023r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W dniu 10.10.2023r. odbyło się przekazanie lokalu wykonawcy robót ogólnobudowlanych w ramach zadania pn.: „Doposażenie i dostosowanie Biura Rady Gminy do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. Umowa została podpisana z Wykonawcą P.H.U. „Martha” s.c. Urszula Sulnińska i Andrzej Sulniński ul. Fordońska 169 85-739 Bydgoszcz w dn. 05.10.2023r. z terminem realizacji 2 miesięcy tj. do dnia 05.12.2023r. Obecnie trwają prace wykonawcze.	<b>06.12.2023r.</b>	Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
	Wydziałenie SaII Rady Gminy z przynależnymi pomieszczeniami w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 1 w ramach zadania pn.: „Doposażenie i dostosowanie Biura Rady Gminy do obsługi klientów zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.		<b>05.12.2023r.</b>	



16	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Służowej w Prądkach	W dniu 16.06.2021r. zawarto umowę z MOSTOWNIA Meronika Skodkiewicz, ul. Stoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Służowej w Prądkach z terminem do 30.11.2022r. W dniu 30.03.2022r. Projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatowego dotyczący zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem obiektu mostowego nr 2 i 4. W dniu 20.04.2022r. Starosta wniósł sprzeciw do zakresu prac remontowych obiektu nr 2. W dniu 02.05.2022r. Starosta wniósł sprzeciw do zakresu prac remontowych obiektu nr 4. W dniu 29.04.2022r. Pomorskiego. W dniu 31.05.2022r. podpisano aneks nr 2 z terminem do dnia 28.06.2022r. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2022 r. Wykonawca ponownie złożył wnioski do Starostwa Powiatowego dotyczące zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem obiektów mostowych, na które ponownie otrzymał sprzeciw. Projektant złożył odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wojewoda przedłużył termin na odpowiedź o 2 miesiące. W związku z powyższym w dniu 30.11.2022 r. podpisano aneks nr 4 wydłużający termin do 27.12.2022 r. oraz w dniu 27.12.2022 r. aneks nr 5 wydłużający termin realizacji do 31.03.2023 r. W dniu 12.01.2023r. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty o sprzeciwie do zgłoszenia remontu obiektów mostowych. Wobec powyższego Projektant przystąpił do przygotowania projektu przebudowy obiektów (decyzja Starostwa Powiatowego, pozwolenie wodnoprawne, badania geotechniczne podłoża gruntowego, decyzja lokalizacji celu publicznego) oraz złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wobec powyższego zawarto aneks nr 6 wydłużający umowę do 27.06.2023r. z powodu zwiększenia zakresu umowy, następnie w dniu 27.06.2023r. aneksem nr 7 wydłużono termin umowy do 30.11.2023r. Projektant uzyskał decyzję środowiskową, uzyskał decyzję lokalizacji celu publicznego, obecnie projektant jest na etapie uzyskania decyzji wyłączenia z produkcji rolnej nieruchomości pod obiektami mostowymi oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Pozostało do uzyskania pozwolenie na budowę. Kwota umowy to 142 434,00 zł brutto. Wykonawca zawiesił prace o przedłużeniu terminu umowy do końca lutego 2024r.	30.11.2023	Poniesione koszty: 52 885,40 zł Planowane koszty: 0,00 zł Pozostanie: 0,00 zł
17	Budowa ulicy Uroczyśko w Prądkach	W dniu 14.12.2022 r. została podpisana umowa z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. Białe Błota na kwotę 824 814,89 zł brutto z terminem realizacji do 14.08.2023r. W dniu 22.12.2022 r. przekazano plan budowy. W dniu 05.04.2023r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.	zakończono	W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0m i długości 440,0m. Ponadto wykonano obsiane trawą tereny przyлегłego do jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, odprowadzenie wody z jezdni przewidziano na tereny zielone
18	Budowa ulicy Mysliwskiej w Cielu	W dniu 26.08.2022r. podpisano umowę na Budowę ulicy Mysliwskiej w Cielu z konsorcjum PRODB Sp. z o.o. i BRUKOP na kwotę 6 108 280,51 zł brutto (na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej) z terminem realizacji do 26.04.2023r. W dniu 06.09.2022r. przekazano plan budowy. Wykonawca. W dniu 24.04.2023r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin umowy do 31.05.2023r. z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W dniu 31.05.2023r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.	zakończono	W ramach inwestycji została wykonana jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnik jednostronnie o szerokości 2,0m na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Źródlanej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią wód deszczowych, dobudowano oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, wykonano przebudowę wodociągu, sieci elektrycznej, teletechnicznej. Ustawiono oznakowanie pionowe, wykonano oznakowanie poziome, wybudowano perony autobusowe na ul. Mysliwskiej i ul. Źródlanej. Dodatkowo wykonano chodnik na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Pocztowej (po stronie ulicy Mysliwskiej od strony drogi ekspresowej), który miał być ujęty w całości w 2 etapie. Wybudowane przez Wykonawcę oświetlenie ul. Mysliwskiej zostało zwrótkowane - w nieświecącej lampach Wykonawca wymienił bezbezpieczniki, lampy na skrzyżowaniu ul. Mysliwskiej i Kościelnej wymaga wymiany sterownika. Nieświecąca lampa na ul. Mysliwskiej na odc. od ul. Źródlanej do Wspólnej nie była wybudowana przez Wykonawcę ul. Mysliwskiej (była już istniejąca) - lampa została zgłoszona do konserwatora lamp na terenie Gminy Białe Błota.
19	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Zadanie będzie realizowane po zakończeniu zadania obejmującego wykonanie projektu. Środki z zadania należy przenieść do WPR na lata kolejnie.		
20	Projekt ulicy Wczasowej w Cielu	W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa z Drogową Pracownią projektową AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrdła, ul. tanowa 1, 86-014 Kruszyń. Projektant uzyskał wszelkie niezbędne opinie oraz uzgodnienia. Planowane złożenie projektu na Zespoł Urzędniczą Dokumentacji Projektowej w Starostwie do końca listopada 2023 r. Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID - grudzień 2023r. W związku z koniecznością uzyskania decyzji ZRID termin realizacji został wydłużony do dnia 30.11.2023 (aneks nr 4) Kwota umowy to 51 045,00 zł brutto. Projektant zaznacza że koniecznym będzie wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na procedury administracyjne wydania decyzji.	30.11.2023r.	
21	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie	Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia na 21.11.2023r. Wpłynęło 6 ofert - najtańsza oferta firmy DOMAKS na kwotę 2 455 061,32 zł brutto.		
22	Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie	W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. W dniu 04.08.2023r. została wydana decyzja ZRID, w dniu 08.09.2023r. stała się ostateczna.	zakończono	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 490m, chodnik o szerokości 1,5m, wyniesione skrzyżowania, zjazdy i dojeżdża do furtek, odrowadzenie wody z nawierzchni do muld trawiastych.
23	Budowa ul. Stonecznej w Lisim Ogonie	W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Urząd Wojewódzki) na rok 2024 i ujęciem budowy na liście rezerwowej - przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony po ostatecznym wyniku dot. alokacji środków.		
24	I etap budowy ul. Prasiej w Murwanfcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej	W dniu 21.09.2023r. podpisano umowę z DROMAKS Sp z o.o. oraz DROMAKS Piotr Myszkier na kwotę 2 610 033,80 zł brutto. W dniu 29.09.2023r. przekazano plan budowy. Obecnie trwają roboty związane z kanalizacją deszczową.	21.05.2024	
25	Budowa ulicy Jedlinowej w Łochowie	W dniu 08.12.2022 r. została podpisana umowa z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp z o.o. Białe Błota na kwotę 2 408 461,74 zł brutto z terminem realizacji do 08.08.2023 r. W dniu 19.12.2022 przekazano plan budowy. W dniu 01.08.2023r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.	zakończono	W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 500m, wraz z chodnikiem o szerokości 2,0m, kanalizacją deszczową, oświetleniem, wyniesione skrzyżowania. Ponadto w ramach inwestycji została wykonana jezdnia i dojeżdża do furtek, zatoka autobusowa na ul. Łochowskiej (droga powiatowa).
26	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach	W dniu 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz – Dyrdła, ul. tanowa 1, 86-014 Kruszyń z terminem wykonania do 30.11.2023r. uzyskano decyzję środowiskową. W związku z wspólnym przebiegiem drogi na terenie Gminy Białe Błota oraz Gminy Nowa Wieś Wielka konieczne jest zawarcie porozumienia (trwają rozmowy z Gminą Nowa Wieś Wielka). W związku z powyższym proces projektowania ulegnie wydłużeniu. Kwota umowy to 141 450,00 zł brutto. Wykonawca zamawiające o wydłużenie terminu umowy do końca maja 2024r.	30.11.2023	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m, ciąg pieszko-rowerowy o szerokości 2,5 - 3,0m, kanalizację deszczową, perony autobusowe, zatoki autobusowe.
27	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie	W dniu 08.10.2021 r. została podpisana umowa z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Kwota umowy to 98 990,40 zł brutto. Termin zakończenia umowy: 04.08.2023 r. Wykonawca dostarczył w terminie dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją ZRID.	Zakończono	W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 370,0m, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m, kanalizację deszczową, wyniesione skrzyżowania.
28	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	W dniu 14.09.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Firmą Pracownia Projektowa Anna Pacewicz – Dyrdła, ul. tanowa 1, 86-014 Kruszyń z terminem wykonania do 30.11.2022r. Z uwagi na podzielenie prywatnej działki oraz z uwagi na konieczność zaprojektowania dodatkowego odcinka sieci wodociągowej na dz. drogową nr 171/9/9 termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 30.11.2023 (aneks nr 4) Kwota umowy to 68 880,00 zł brutto. W dniu 05.10.2023r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 05.10.2023r. wszczęto postępowanie ws. wydania decyzji ZRID. Wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania do końca stycznia 2024 r.	19.12.2023	W ramach zadania będzie zaprojektowana jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 460m, chodnik o szerokości 2,0m, kanalizacja deszczowa, zjazdy i dojeżdża do furtek.
29	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	W dniu 13.10.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Firmą Handlowo Usługowa Kinga Zarzyka, Wydarowo 30, 62-238 Wydarowo. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie uzgodnienia od Światowód Inwestycje Sp. z o.o. oraz z uwagi na podział nieruchomości przez prywatnego inwestora wydłużono termin umowy do 30.11.2023r. Kwota umowy to 47 499,99 zł brutto. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID 23.10.2023r. (w trakcie uzupełniania wniosku)	30.11.2023	W ramach zadania będzie zaprojektowana jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 220m, kanalizacja deszczowa, zjazdy i dojeżdża do furtek.
30	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie		30.11.2023	



31	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	W dniu 30.08.2023r. wpłynęły 2 oferty: AnMar na kwotę 71.340,00zł brutto, AKROID 115.620,00 zł brutto. Dokonano wyboru oferty AnMar. Dnia 29.09.2023r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 29.11.2024 roku. Kwota umowy 71.340,00 zł	<b>29.11.2024r.</b>	
32	Projekt budowy ulicy Czerstowej w Łochowie	Kwota na zadaniu przeznaczona na zaplanę odskoków za przejęcie grunty	<b>Zadanie RGN</b>	
33	Projekt ulicy Asfalkowej w Białych Błotach	W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. Wykonawca zgłosił konieczność przebudowy słupa telekomunikacyjnego (po wniesieniu uwagi przez mieszkańców, w celu poprawienia komfortu jazdy i warunków wjazdu na posesję - po akceptacji Zamawiającego). Przebudowa wymaga warunków od gestora sieci (Orange). W związku z powyższym wydłużono umowę do dnia 30.11.2023r. (aneks nr 2). Kwota umowy to 46 740,00 zł brutto.	<b>30.11.2023r.</b>	
34	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt	W dniu 15.12.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą APPRO Aleksander Felchner na kwotę 71 340,00 zł brutto. Opracowano i zakulturowano mapę do celów projektowych. Trwa opracowanie koncepcji - kilka wariantów obejmujących obsługę komunikacyjną przyległych nieruchomości w zakresie zjazdów drogowych czy ruchu towarowego pojazdów dostawczych. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Prowadzone są konsultacje z projektantem nowej siedziby Urzędu Gminy w celu skoordynowania prac. Przygotowano warianty rozwiązania projektowego i trwa uzgadnianie obsługi komunikacyjnej zjazdów drogowych najbliższych nieruchomości oraz ruchu kotłowego pojazdów dostawczych. W dniu 13.09.20223r. odbyło się spotkanie koordynacyjne przy udziale Projektanta budynku Urzędu Gminy oraz Projektanta przebudowy ul. Guliwera na odcinku asfaltowym w Białych Błotach w zakresie skoordynowania prac nad projektem zagospodarowania terenu oraz obsługi komunikacyjnej nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie ww. inwestycji. Trwają konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami i właścicielami posesji zainteresowanych przebudową w zakresie obsługi ruch towarowego do lokali handlowych oraz zjazdów drogowych.	<b>15.12.2023</b>	
35	Projekt ulicy Tulipanowej w Białych Błotach	W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. Ze względu na połączenie przedmiotowego projektu z projektem ulicy Żonklowej (opracowana koncepcja z liniami podziałowymi, zmiana rodzaju decyzji z zgłoszenia na ZRID, nachodzenie się zakresów z Żonklową - wspólna decyzja ZRID) oraz brak zintensyfikowanych sieci ZWIUK, wydłużono termin realizacji do dnia 19.12.2023r. (aneks nr 2). Kwota umowy to 59 040,00 zł brutto.	<b>19.12.2023r.</b>	
36	Projekt ulicy Żonklowej w Białych Błotach	W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.11.2023 r. Ze względu na brak zintensyfikowanych sieci ZWIUK, wydłużono termin realizacji do dnia 19.12.2023r. (aneks nr 1) Kwota umowy to 46 740,00 zł brutto.	<b>19.12.2023r.</b>	
37	Projekt ulicy Modrej w Białych Błotach	W dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 21.03.2023 r. Uzgodniona geometria, konieczność wydłużenia terminu z uwagi na problem z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa - konieczność przepompowni). Koszt umowy to 47 970,00 zł brutto. Wykonawca zgłosił wydłużony czas oczekiwania na zaprojektowanie przez ENEA OPERATOR przystąpcze do przepompowni (zgodnie z umową przyłączeniową) w celu poprawnego jej przyłączenia. W związku z powyższym, wydłużono termin umowy do dnia 30.11.2023r.	<b>30.11.2023r.</b>	
38	Projekt ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcińcu	Dnia 20.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą - AKROID Andrzej Kurda. Termin realizacji do 20.12.2023 r. Opracowana mapa do celów projektowych, uzgodniona geometria drogi i koncepcja, zlecenie poddanej nieruchomości przynajmowym pod drogę, uzyskane wszelkie uzgodnienia i opinie. Koszt umowy to 94 525,50 zł brutto.	<b>20.12.2023r.</b>	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej, odprowadzenie wody do muld trawlistych.
39	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce	W dniu 15.10.2021r. zawarto umowę z AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 09.06.2023r. wszczęto postępowanie ws wydania decyzji ZRID na budowę ul. Długiej i Jeżynowej w Zielonce. W związku z wniesionymi uwagami przez mieszkańców ul. Długiej konieczna było wprowadzenie korekty geometrii jezdni. W dniu 31.08.2023r. wydano decyzję ZRID. W dniu 13.10.2023r. decyzja stała się ostateczna. W dniu 13.10.2023r. przekazano dokumentację projektową.	<b>zakonczone</b>	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 400m, odwodnienie jezdni do muld trawlistych.
40	Projekt ul. Dzieciolowej w Zielonce	Dnia 13.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Lesłniana 19/27, 82-300 Elbląg. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, termin do 13.12.2023 r. Kwota umowy to 59 655,00 zł brutto. W dniu 29.08.2023r. wszczęto postępowanie ws. wydania decyzji ZRID. W dniu 12.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID.	<b>13.12.2023r.</b>	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 200m, zjazdy i dojsca do futek, odwodnienie jezdni do muld trawlistych.
41	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostendka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz. Kwota umowy to 49 200,00 zł brutto. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w dniu 22.09.2023 r. z uwagi na spór w zakresie własności jednej z działek stanowiących pas drogowy ul. Rumiankowej oraz na uwagi, które wpłynęły ze Starostwa w Bydgoszczy po analizie dokumentacji projektowej Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy do końca lutego 2024 r. w celu uzupełnienia przedstawionych braków w dokumentacji.	<b>19.12.2023r.</b>	
42	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	Dnia 09.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą - JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Lesłniana 19/27, 82-300 Elbląg. W dniu 30.06.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami z ul. Diamentowej. W dniu 13.10.2023 r. odbyło się drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami i przedsiębiorcami z ul. Diamentowej. Kwota umowy: 48 831,00 zł brutto. Termin do 09.12.2023 r. z uwagi na przedłużający się proces zmiany własności działki Wykonawca wnioskuję o przedłużenie terminu o 6 miesięcy. (Na tyle jest szacowany czas zakończenia procedury)	<b>09.12.2023</b>	
43	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	Dnia 22.11.2022r. podpisano umowę z firmą SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji 20 miesięcy od podpisania umowy. Wniesiono uwagi do geometrii koncepcji drogi. Uzgodniono z Nadleśnictwem zjazdy.	<b>22.07.2024r.</b>	
44	Projekt i budowa ulicy Ogródny w Cielu - na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi	W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą Biuro Inżynierii Drogowej s.c. z Bydgoszczy, z terminem do 30.08.2023 r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, oczekiwanie na uzyskanie mapy do celów projektowych i projektów podziału nieruchomości, jak również skoordynowanie projektu teletechnicznego z projektem w ul. Osiedle Wykonawca zgłasza konieczność przedłużenia umowy do końca marca 2024r. Zamawiający przychylił się do wydłużenia terminu do 19.12.2023 r. Kwota umowy: 52 890,00 zł brutto. Wykonawca zamknął o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 29.02.2024r. W dniu 09.11.2023r. zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji ZRID.	<b>19.12.2023 r.</b>	Wymagana koordynacja z projektem przebudowy ul. Farmerskiej i Osiedle w zakresie zjazdu w ul. Ogródny oraz przesunięcia kanalizacji sanitarnej z terenów prywatnych w pas drogowy ul. Ogródny (zmiana nieistotna - warunki techniczne ZWIUK). BID musi określić czy nie będzie kolizji z infrastrukturą ul. Ogródny.
45	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	W dniu 20.10.2021 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Termin realizacji umowy: 31.07.2023 r. Wykonawca w terminie dostarczył dokumentację projektową. Kwota umowy to 49 815,00 zł brutto.	<b>Zakończone</b>	Przedmiotem opracowania jest projekt arch.-bud. dla przebudowy drogi wewnątrznej na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej będącej zjazdem z drogi gminnej ulicy Wierzbowej w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Truskawkową. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią, przebudowana zostanie sieć elektryczna wraz z przedstawieniem dwóch kolidujących lamp oraz z zabezpieczeniem istniejących linii kablowych elektrycznych i teletechnicznych rurami osłonowymi. W ramach inwestycji przebudowane zostanie istniejące oświetlenie oraz wybudowana zostanie sieć zasilająca dla przepompowni.



46	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	W dniu 15.10.2021 r. została podpisana umowa z firmą AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Termin wykonania przedmiotu umowy: 19.12.2023 r. Kwota umowy to 62 236,00 zł brutto. W lutym 2023 r. firma geodezyjna GEOPLAN zgłosiła dla działki o nr 282/75 prace geodezyjne (nr 724/2023). Proces podziału działki jest w toku i wymaga zatwierdzenia, dlatego konieczne jest oczekiwanie na jego zatwierdzenie. Dopiero, gdy swoją pracę ukończy firma GEOPLAN, możliwe będzie opracowanie projektu podziału przez geodeta Wykonawcy. Wykonawca informuje, że geodeta opracowujący projekt podziału nieruchomości dla ul. Jaśminowej jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezyjnym oraz firmą GEOPLAN.	19.12.2023 r.	Ulica Jaśminowa projektowana jako dwupasmowa jezdnia ze zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego, z jednostronnym chodnikiem oraz skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi. Klasa funkcjonalno – techniczna D (dojazdowej), długość ulicy – ok. 510 m, przekrój poprzeczny daszkowy odwrotny, szerokość pasa ruchu – 2,75 m, nawierzchnia jezdni – kostka betonowa. Na większości odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone. Na końcowym odcinku ok 100 m kanalizacja deszczowa.
47	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku ulicy Kanalkowa do ul. Ślasińskiej w Łochowicach	Do Wojewody kujawsko - Pomorskiego wpłynął wniosek mieszkańców o stwierdzenie niezawisłości decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Łąkowej w Łochowicach". Wobec powyższego nie jest możliwe wszczęcie postępowanie przetargowego do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.		W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 380m, zjazd i dojazd do furtki, odwodnienie jezdni do muld trawiających, progi zwalniające, plac do zawracania samochodów na końcu odcinka drogi.
48	Budowa ul. Czeresniowej w Łochowie	W dniu 19.10.2023r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację przedmiotowego zadania - wpłynęło 8 ofert, najtańsza 5 599 620,41 zł brutto (Projbud Drogownictwo), kolejna oferta 5 650 004,93 zł brutto (Dromaks). Dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kwota w wysokości 4 070 479,00 zł do 63,63% kosztów kwalifikowanych. Instytucja rozliczająca Urząd Marszałkowski Toruń.		W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 1150m, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodnik o szerokości 2,0m, progi zwalniające, zjazdy do posesji oraz dojeżdża do furtki.
49	Budowa ul. Jasionowej w Łochowie	Zadanie będzie realizowane po zakończeniu zadania obejmującego wykonanie projektu.		
50	Projekt ul. Bursztynowej i Kamiennej w Murowancu i Kredowej	Opublikowano przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert 09.10.2023r. Wpłynęły trzy oferty. Po weryfikacji wybrano Wykonawcę - Drogowa Pracownia Projektowa "AN-MAR" Anna Pacewicz-Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń z ofertą na kwotę 71.340,00 brutto. Umowa została podpisana.		
52	Budowa ul. Świetlikowej w Zielonce	Zadanie będzie realizowane po zakończeniu zadania obejmującego wykonanie projektu. (wpłynęło odwołanie od decyzji ZRID)		
53	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń. W dniu 26.06.2023r. została wydana decyzja ZRID, wpłynęło odwołanie od decyzji. W związku z wydłużonym czasem uzgodnienia projektu SOR wydłużono czas realizacji do dnia 01.12.2023 (aneks nr 5) Kwota umowy to 39 360,00 zł brutto. Dnia 30.10.2023r. zostało wysłane pismo do Wojewody kujawsko - Pomorskiego o przedłużeniu terminu do 31 stycznia 2024r. Wykonawca zamieszkał o przedłużeniu terminu realizacji umowy do końca lutego 2024r.	01.12.2023r.	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej i długości około 380m, zjazdy i dojeżdża do furtki, odwodnienie jezdni do muld trawiających, progi zwalniające, plac do zawracania samochodów na końcu odcinka drogi.
54	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu II etap	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę hal sportowych o lekkiej konstrukcji w ramach dofinansowania z programu „Olimpia” (Łochowo oraz Białe Błota) koniecznym jest zmniejszenie środków na zadaniu o udzielenie na rok 2023 – uzupełniająco w WPF oraz rezygnacja z realizacji przedmiotowego zadania w roku 2023.		W ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,5m na odcinku od ulicy Zródłanej do ul. Wspólnej wraz z obustronnym chodnikiem (szerokość 2,0m) oraz chodnik (szerokość 2,0m) na ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Pocztovej do ul. Zródłanej (po stronie ul. Myśliwskiej od strony drogi ekspresowej).
55	Budowa drogi gminnej - ulicy Wiejskiej w miejscowości Listi Ogon	wypłaty odszkodowań	Zadanie RGN	
56	Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Durskiej do ul. Chlebowej)	W dniu 15.03.2023r. podpisano umowę z firmą AN-MAR z Kruszyña na kwotę 36 900,00 zł z terminem do 15.09.2024r. Obecnie Projektant wykonał 4 koncepcje projektu ul. Czeremchy, które zostały przedstawione mieszkańcom, zaakceptowano jedno wersję. Projektant opracowuje projekt przebudowy sieci teletechnicznej, planowane złozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID po wydaniu decyzji ZRID na ul. Durską (odd. jednokierunkowy - decyzja została wydana 05.10.2023 r., 10.11.2023 r. stała się ostateczna). Po uzyskaniu ostateczności Projektant wykona aktualizację mapy do celów projektowych i złoży wniosek o wydanie decyzji ZRID na ulicę Czeremchy.	15.09.2024r.	W dniu 18.11.2021r. dokonano odbioru, w dniu 20.06.2022r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, po czym wezwano w dniu 10.06.2022r. pismo do Wykonawcy w celu usunięcia usterek, w dniu 04.07.2022r. ponownie wezwano Wykonawcę do usunięcia usterek. Wykonawca w dniu 09.09.2022r. poinformował o usunięciu usterek. Po dokonaniu wizji w terenie Zamawiający nie potwierdził usunięcia usterek i przesłał pismo w dniu 21.10.2022r. wraz z notą obciążeniową. Wykonawca w dniu 26.10.2022r. odpisał, że wady zostały usunięte i odesłał notę w dniu 10.11.2022r. W dniu 23.11.2022r. ponownie wezwano Wykonawcę do zapłaty noty obciążeniowej. W dniach 09.01.2023r., 18.04.2023r., 18.07.2023r. przesłano pismo Wykonawcy z kolejnymi notami obciążeniowymi. Łączni naliczono 230.748,84 zł kar z tytułu zmków w usunięciu wst stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji. Ogłoszono przetarg na wykonanie zastępcze. Wpłynęły 2 oferty - 127.147,28 zł brutto (Projbud Drogownictwo), 220.308,03 zł brutto (Dromaks).
57	Budowa świetliki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze	Dnia 13.03.2023 r. wystawiono zlecenie na opracowanie ekspertyzy technicznej wybudowanego zakresu. Po otrzymaniu ekspertyzy (z wyszczególnionymi wadami i programem naprawczym) wykonawca został oskarżony o usunięcia wad. Wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. Z uwagi na stanowisko wykonawcy, który nie zgadza się z przedstawionymi uwagami sprawa zostanie przekazana do kancelarii w celu wszczęcia postępowania sądowego oraz zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie części usterek - w ramach posiadanych środków. W dniu 13.09.2023r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze budowy świetliki pieszo-rowerowej przy ul. Osiedle w Cielu z terminem otwarcia 28.09.2023r. Wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na wykluczenie jednego z wykonawców i skierowanie sprawy do KIO - postępowanie na etapie rozstrzygnięcia.		
59	Projekt i budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	W dniu 15.04.2021 r. zawarto umowę z Burem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wyznaganych uzgodnień, pozwoleń. W dniu 27.07.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy mające na celu wydanie decyzji ZRID. Z końcem sierpnia do Urzędu Gminy Białe Błota zgłosili się właściciele działek leżących przy ul. Łaskowej z uwagami dot. przebiegu projektowanej ulicy, wnioskuje o korektę przebiegu. Gmina zdecydowała się wycofać wniosek ze Starostwa i przeprojektować neuralgiczny fragment ulicy. W dniu 09.11.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami ul. Łaskowej na którym mieszkańcy mieli możliwość rozmowy z projektantami i wniiesienia uwag. Aktualny termin realizacji umowy to: 19.12.2023 r. Ze względu na zmiany konieczny będzie aneks terminowy. Aktualna kwota umowy: 86 838,00 zł brutto.	19.12.2023 r.	
59	Projekt i budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	Kwota na zadaniu przeznaczona na odszkodowania.	Zadanie RGN	
	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	W dniu 26.08.2020 r. została podpisana umowa z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID w związku z koniecznością korekty podziału działek i przebudowy wodociągu ze względu na uwag mieszkańców termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 11.07.2023 r. Kwota umowy to 51 106,50 zł brutto. Wykonawca dostarczył <b>prawomocną decyzję wraz z dokumentacją.</b>	Zakończone	W ramach zadania planuje się wykonanie projektu ulicy Rynarzewskiej z kostki betonowej o szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m. Odwodnienie korytu drogi – poprzez spadki do muld. Zaprojektowano dwa perony autobusowe oraz jedno przejście dla pieszych.
61	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowancu	W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa nr RZP 272.47.2021.ZP1 z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń. W związku z kolizją z siecią teletechniczną termin umowy został wydłużony do dnia 29.09.2023 (aneks nr 4) kwota umowy to 62 730,00 zł brutto. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ulicy Rynarzewskiej w Murowancu zaistniała konieczność zaprojektowania przebudowy drogi bez nazwy (odcinek leśny od drogi powiatowej nr 1535C do skrzyżowania Rynarzewska – Wodna) w celu uzyskania utwardzonego połączenia istniejącej drogi powiatowej z projektowaną ulicą Rynarzewską. W związku z tym, w dniu 13.12.2022r. podpisano umowę nr RI.2721.149.2022.PRI2 z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda. W celu koordynacji dwóch projektów, termin umowy został wydłużony do dnia 29.09.2023r. W dniu 31.07.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zgłosił konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem prawomocności decyzji ZRID wynikające z opóźnień w odbieraniu zawiadomień przez strony postępowania. Przedłużono umowę do dnia 30.11.2023r. W dniu 28.10.2023r. decyzja ZRID stała się ostateczna.	zakonczone	



62	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszyne Krajeńskim	W dniu 13.10.2021 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Na etapie projektowania stwierdzono utrudnienia związane z: - wydłużonym czasem uzyskania decyzji środowiskowej z uwagi na wezwania do uzupełnienia karty informacyjnej przedsiębiorstwa o konieczną szczegółową inwentaryzację przyrodniczą na terenie inwestycji, - negatywnym stanowiskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącym uzgodnienia wlotu ul. Kolejowej do drogi wojewódzkiej DK5. Informacja w sprawie przedstawiono w piśmie 294/JSCZ/2023 z dnia 12.06.2023r., - wykorzystując się procedurą związaną z uzyskaniem materiałów do uzgodnień w PGP. W związku z negatywnym stanowiskiem Zarzędem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dotyczącym uzgodnienia wlotu ul. Kolejowej do drogi wojewódzkiej, należy wykonać dodatkowy zakres projektowy, obejmujący przebudowę przepustu zakładając jego przedłużenie w kierunku wschodnim, aby zmieścić chodnik w pełnej szerokości. W związku z powyższym w dniu 27.06.2023r. podpisano aneks nr 3 z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r. oraz zwiększenie wartości umowy o 10 000 zł netto, tj. 12 300 zł brutto.	
63	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie warunków na przebudowę sieci elektroenergetycznej Enea oraz konieczność zmiany przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej z uwagi na dużą ilość istniejących sieci podziemnych termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 30.11.2023 (aneks nr 5) Kwota umowy to 65 805,00 zł brutto. W dniu 17.11.2023r. Projektant złożył ponownie wniosek o wydanie decyzji ZRID.	W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o mawierzchni z kostki betonowej i długości około 240m, chodnik o szerokości 2,0m, kanalizację deszczową, zjazdowy i dojecha do furtek. Ponadto zaprojektowano połączenie z ul. Vachtową oraz ul. Liściastą/głasią.
64	Projekt ulicy Lesionowej w Łochowie	W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Z uwagi na dłu 30.05.2023r. złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 19.07.2023r. zostało wszczęte postępowanie ws wydania decyzji ZRID. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie warunków na przebudowę sieci elektroenergetycznej Enea oraz sieci Orange termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 31.10.2023 (aneks nr 6). Kwota umowy to 68 880,00 zł brutto. W dniu 27.10.2023r. decyzja stała się ostateczna, odebrano dokumentację projektową.	W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o mawierzchni z kostki betonowej i długości około 460m, chodnik o szerokości 2,0m, kanalizację deszczową, zjazdowy i dojecha do furtek.
65	Projekt ulicy Olszynowej w Łochowie	W dniu 14.09.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń z terminem wykonania do 30.11.2022r. Z uwagi na podzielenie prywatnej działki oraz z uwagi na konieczność zaprojektowania dodatkowego odcinka sieci wodociągowej na dz. drogową nr 171/9 termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 30.11.2023 (aneks nr 4) Kwota umowy to 68 880,00 zł brutto. W dniu 05.10.2023r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 05.10.2023r. wszczęto postępowanie ws wydania decyzji ZRID.	W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o mawierzchni z kostki betonowej i długości około 460m, chodnik o szerokości 2,0m, kanalizację deszczową, zjazdowy i dojecha do furtek.
66	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostenka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz. Kwota umowy to 49 938,00 zł brutto. W dniu 14.04.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Leśnej w Zielonce. W dniu 12.06.2023r. zostały przesłane uwagi strony postępowania, które zostały wniesione do Starostwa, w związku z tym samym się postępowaniem administracyjnym. W związku z ww. urzędzeniami, Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej nie może wydać decyzji, dopóki nie zostanie wyłożona przedmiotowa sprawa. W związku z powyższym musi minąć proceduralne 90 dni. W związku z powyższym, w dniu 27.06.2023r. podpisano aneks nr 4 z terminem realizacji do dnia 30.09.2023r. W dniu 11.07.2023r. została wydana decyzja ZRID. Po wplynięciu odwołania i przekazania sprawy do Wojewody, w dniu 07.09.2023r. Starostwo Bydgoskie zostało poinformowane o wydłużeniu terminu na załatwienie sprawy do 24.11.2023r. przez Urząd Wojewódzki, w celu zabrania materiału dowodowego. Przedłużono termin umowy do dnia 30.11.2023r. W dniu 14.11.2023 r. Wojewoda kujawsko - Pomorski otrzymał w mocy decyzję Starosty Bydgoskiego dot. budowy ul. Leśnej w Zielonce. Powyższa decyzja jest ostateczna - strony mają prawo wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.	W ramach inwestycji projektowana jest jezdnia o szerokości 5,5m o nawierzchni asfaltowej i długości około 1990m, wraz ze zjazdami i dojazdami do furtek, odwodnienie jezdni do przydrożnych muld trawiasnych.
67	Projekt ulicy Drzewickiej w Drzewcach	W dniu 15.09.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostenka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz z terminem wykonania do 30.11.2022r. W dniu 27.06.2023r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na wydłużone oczekiwanie na uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci gazowej i wodociągowej oraz z uwagi na ponowne wystąpienie o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci teletechnicznej Orange termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 19.12.2023 (aneks nr 5) Kwota umowy o 147 600,00 zł brutto. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego podziału nieruchomości. W dniu 31.10.2023 r. Projektant ponownie złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy do 24.01.2024r.	Przekroczenie terminu.
	Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach	W dniu 27.04.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Danielem Czymem, os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 kątowa, kwota umowy to 49 488,93 zł brutto. Termin realizacji umowy upłynął dnia 04.08.2023r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji, wobec czego została mu naliczone kary umowne z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy. Na chwilę obecną Wykonawca czyni starania aby ukończyć projekt.	
	Projekt ulicy Albatrosa w Murowanącu	W dniu 14.04.2021 r. została podpisana umowa z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń. Termin wykonania umowy: 14.08.2023 r. Wykonawca dostarczył w terminie dokumentację wraz z decyzją ZRID. Kwota umowy to 55 350,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane.	Projekt przewiduje rozbudowę ul. Albatrosa na odcinku o długości 995,5 m. Początek opracowania jest zlokalizowany na skrzyżowaniu z ul. Sokola, koniec na skrzyżowaniu z ul. Słowicza. Szerokość jezdni: 5,5 m, szerokość chodnika 2,0 m, szerokość zatok postojowych 2,5 m, klasa techniczna drogi "L". Ponadto projektuje się chodniki i dojecha do furtek do posesji. Projekt zakłada również wykonanie zjazdów do posesji oraz zatok postojowych. W celu uspokojenia ruchu na ul. Albatrosa projektuje się proggi zwalniające. Projektowana budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego, budowa oświetlenia i przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej. Kosztorys na ok. 9,1 mln zł brutto.
	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Łisim Ogonie	W dniu 04.04.2023r. podpisano umowę z SOCHA Sp. z o.o. ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz na kwotę 127 920,00 zł brutto z terminem do 04.10.2024r. Przygotowana została wstępna koncepcja przebudowy układu drogowego jako "rozbudowa odcinka ul. Kasztanowej w Łochowie i odcinka ul. Słonecznej w Łisim Ogonie wraz z przebudową obiektu inżynierskiego w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie ul. Słoneczną w Łisim Ogonie". Wniośno uwagi do geometrii układu drogowego. Trwa uzgadnianie zakresu projektu z gestorem urządzenia wodnego - Woody Polska. W dniu 05.10.2023r. odbyło się spotkanie koordynacyjne z wizją lokalną w terenie przy udziale przedstawicieli zarządcy obiektu wodnego tj.: Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny z Bydgoszczy oraz Projektanta. - Socha Sp. z o.o i przedstawicieli Referatu Inwestycji UG BB. Omówiono kwestie techniczne dotyczące projektu przebudowy kładki, zabezpieczenia istniejących urządzeń hydrotechnicznych oraz uregulowania stanu prawnego własności gruntu - nieruchomości, na których znajduje się obiekt budowlany wraz z urządzeniami technicznymi.	W dniu 29.09.2022 r. dokonano pierwszego otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie". Wpłynęła 1 oferta opiewająca na kwotę 1 512 469,34 zł brutto. Z początkiem roku 2023 Gmina Biała Błota rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania dla inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety, Gmina otrzymała odmowę.
	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	Projekt wykonany i odebrany w czerwcu 2022 r. Gmina posiada decyzję o pozwoleniu na budowę. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań na które Gmina Biała Błota otrzymała dofinansowania (np. budowa ulicy Przyjrznej w Łisim Ogonie) koniecznym jest zmniejszenie środków na zadaniu w budżecie na rok 2023 – uzupełniając je w WPF oraz rezygnacja z realizacji przedmiotowego zadania w roku 2023.	Przeniesione do WPF



	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 17.06.2023 r. Kwota umowy: 147 600,00 zł brutto. Projektant przeprowadził inwentaryzację stanu istniejącego. Tworzył prace projektowe. Gmina prowadzi rozmowy w sprawie wykupu jednej z działek objętych projektem. Na podstawie protokołu konieczności podpisano Aneks Nr 1 dotyczący terminu realizacji przedmiotu umowy na dt.: 30.11.2023r. Tworzą prace projektowe. W dniu 13.09.2023r. odbyło się spotkanie koordynacyjne przy udziale Projektanta budynku Urzędu Gminy oraz Projektanta przebudowy ul. Guliewa na odcinku asfaltowym w Białych Błotach w zakresie skoordynowania prac nad projektem zagospodarowania terenu oraz obsługi komunikacyjnej nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie ww. inwestycji.	<b>30.11.2023 r.</b>	
	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Kruszyn Krajeński	Trwa przygotowywanie materiałów do przygotowania postępowania. Zadanie obejmuje wymianę tablic informacyjnych z aktualizacją mapy sołectwa lub montaż zamkniętych gablot informacyjnych w wybranych lokalizacjach. Trwa przygotowanie formularze pod lokalizacje na terenach należących do Gminy Białe Błota. Trwa postępowanie ofertowe na dostawę i montaż tablic informacyjnych z mapami sołectwa. W dniu 18.10.2023r. złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych montażu tablic w nowych lokalizacjach w m. Kruszyn Krajeński - do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Konieczna korekta wniosków - uwagi Starostwa.		
	Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Łochowie przy ul. Jajłowskiej 7	Uzgodniono zakres prac z OSP Łochowo. Podpisano umowę z Wykonawcą: PHUP SEZAL Wojciech Kwasiński, ul. Żeleńskiego 2/69, 85-858 Bydgoszcz w dniu 25.07.2023r. Zakończono zadanie na dostawę i montaż bram po uprzednim wykonaniu wymiany nawierzchni podjazdu. Protokół odbioru końcowego z dnia 06.09.2023r.	<b>Zakończono</b>	
	Wymiana nawierzchni podjazdu OSP w Łochowie przy ul. Jajłowskiej 7	Magdalena Łada; 86-005 Prądkł, ul. Nekłarowa 13 w dniu 10.07.2023r. Przekanie terenu placu robót nastąpiło w dn.: 26.07.2023r.; Protokół z rady budowy w dn. 10.08.2023r. Roboty budowlane zakończono i odebrano za protokołem z dn. 28.08.2023r.	<b>Zakończono</b>	
	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych - ze środków sołectch. Tablica informacyjna w m. Ciełe.	W dn. 24.10.2023r. odebrano zamontowaną tablicę informacyjną w formie gabloty zamkniętej w m. Ciełe przy ul. Żódlanej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo KROLL Angelika Kroll ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin.	<b>Zakończono</b>	
	Kapitałna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przyłeki	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z firmą A.G. Biuro Projektów Aleksandra Gruszczyńska z Tczewa na opracowanie projektu rewikalizacji i projektu rozbiórki dwóch zabrytkowych budynków na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłekach. Kwota umowy: 50 000,00 zł brutto. Termin do 30.05.2023 r. Dokonano odbioru dokumentacji wraz z decyzjami.	<b>Zakończono</b>	
	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie	W dniu 24.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę: 168 510,00 zł brutto dla obu zadań. W sierpniu odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne w obecności Wójta Gminy Białe Błota, Zastępcy Wójta, Dyrektora SP, Kierownika COEIS, pracowników RI mające na celu ustalenie wspólnych założeń i kierunków projektowych. Została przeprowadzona ekspertyza stanu technicznego istniejącego obiektu wykluczająca możliwość nadbudowy najszerszego segmentu szkoły. Aktualnie trwa projektowanie nowego segmentu od strony ul. Żurawinowej.	<b>24.05.2024 r.</b>	Obydwa zadania inwestycyjne realizowane są w ramach jednego zamówienia z uwagi na ograniczenia lokalizacyjne oraz w celu lepszej koordynacji przedsięwzięcia.
	Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie	W dniu 05.04.2023r. podpisano umowę z PW ProCom Wiktorja Andrzejska z siedzibą w Bobrownikach (87-617) na kwotę 606 236,25 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 14.07.2023r. W dniu 05.05.2023r. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z p. Grzegorzem Kasprzakiem - Biuro Rzeczoznawcy Budowlanego Grzegorz Kasprzak z siedzibą przy ul. Kolobrzaskiej 4, 86-031 Wilcze na kwotę 5 535,00 zł brutto. W związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura, intensywne opady deszczu) uniemożliwiającyymi prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagających konkretnych warunków atmosferycznych oraz w związku z brakiem pozytywnej opinii PZLA dotyczącej konstrukcji rowu (do bielegów z przeskodami). Zamawiający zlecił dodatkową robotę Wykonawcy w celu uzyskania certyfikatu. Wobec tego, podpisano aneks przedłużający umowę z Wykonawcą do dnia 20.10.2023r. oraz aneks zwiększający kwotę o 18 450,00 zł brutto. W dniu 20.10.2023r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.	<b>zakończono</b>	
	Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia	Odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej, Kierownikiem COEIS oraz pracownikami RI. Trwa przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia.		
89	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Ciełu	Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe w stosunku do posiadanych środków na zadaniu. Drugie postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem Wykonawcy zadania w trybie zaproszeń i wybudul. Wykonawcą będzie: "KANROD" Dariusz Dorna; Al Zamkowa 17A, 64-730 Wielicz. W dniu 01.09.2023r. podpisano umowę na kwotę 17 414 752,05 zł brutto z terminem realizacji: dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę do dnia 01.06.2024r. oraz realizacji rzezcowej ww. zadania do dnia 31.10.2025r. W dniu 03.10.2023r. odbyło się spotkanie koordynacyjne z wizją lokalną w terenie przy udziale Generalnego Wykonawcy, przedstawicieli zespołu projektantów ww. obiektu, Pana Wójta oraz przedstawicieli Referatu Inwestycji UG BB. Ustalono terminy spotkań koordynacyjnych oraz wykonanie harmonogramu prac.	<b>31.10.2025r.</b>	
91	Projekt i budowa studni głębinowej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy socjoterapeutycznej "Malgosia" na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrodów 1 w Ciełu	W dniu 03.08.2023r. wystawiono zlecenie nr 428/2023 dla Ewonilla Kamila Czarczyk-Medeksa z siedzibą w Potulicach, na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz złożenie wniosku do stosowanego organu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy studni głębinowej z terminem realizacji do dnia 08.12.2023r. W dniu 04.09.2023r. wystawiono zlecenie nr 490/2023 na dostawę i montaż pompy do studni głębinowej dla firmy Zakład Ogólnobudowlany Henryk Pietras. na kwotę 3 500,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 24.11.2023r. W dniu 22.09.2023r. przekazano teren budowy oraz dokonano odbioru końcowego montażu pompy do studni głębinowej.	<b>08.12.2023r.</b>	Poniesione koszty: 10 000,00 zł Przewidywane koszty: 0 zł Pozostanie: 0 zł.
	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej cśnieniowo - grawitacyjnej w miejscowościach Przyłeki, Zielonka, Prądkł, Ciełe i Kruszyn Krajeński	W dniu 14.10.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno na opracowanie dokumentacji etapu I. Zakres: Ciełe, Prądkł do Centrum Logistycznego w Przyłekach – termin ukończenia projektu: 27.06.2023 r. Kwota umowy: 265 680,00 zł brutto. <b>Wykonawca dostarczył projekt wraz z decyzjami administracyjnymi.</b> W dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno na dodatkowy zakres robót tj. projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią sieciową w m. Przyłeki na odcinku o długości ok. 800 m - do osiedla Zakątek z terminem realizacji do 27.06.2023 r. Kwota umowy: 22 140,00 zł brutto. <b>Wykonawca dostarczył projekt wraz z decyzjami administracyjnymi.</b> W dniu 28.01.2022 r. zawarto umowę z AQUANAT PROJEKT Natalia Hodana, ul. Browarna 12/2, 89-200 Szubin, na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej cśnieniowo-grawitacyjnej etapu I. Zakres: Ciełe, fragment Kruszyra Krajeńskiego – termin ukończenia projektu: 01.12.2023 r. Kwota umowy: 223 245,00 zł brutto. Obecnie Projektant jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.	<b>INSTECH - Zakończono AQUANAT PROJEKT - 01.12.2023 r.</b>	



94	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	W dniu 03.03.2021 r. podpisano umowę z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-055 Bydgoszcz. W trakcie projektowania. Opracowane projekty geometrii, doświetlenia przejścia przy ul. Osiedle, odwodnienia wraz z przebudową sieci oraz przebudowy przepustu. Konieczność uzyskania nowych warunków technicznych od Orange z uwagi na odstąpienie od priorytet ważności wydanych już warunków. Konieczność zaprojektowania wpiecia kanalizacji do kolektora tłoczynego w komorze - wyznóg ZWIUKA. Oczekiwane na decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technicznego. Opracowywanie projektów podziałów. Uzyskiwanie protokołu z ZUD/Przem do 30.11.2022 r. W dniu 30.11.2022 podpisano aneks nr 3 wydłużający termin do dnia 27.12.2022 oraz w dniu 27.12.2022 podpisano aneks nr 4 wydłużający termin do dnia 31.05.2023 r. W dniu 31.05.2023r. podpisano aneks nr 5 z terminem do 27.06.2023r., następnie w dniu 27.06.2023r. wydłużono termin do 29.09.2023r. W dniu 07.04.2023r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 09.06.2023r. zostało wszczęte postępowanie ws wydania decyzji ZRID. W dniu 22.07.2023r. mieszkaniec ul. Pogodnej wyłosił wniosek do Starostwa Powiatowego o ujęcie w projekcie zjazdu na posesję. W dniu 08.08.2023r. Starostwo wezwiało Projektanta o wyjaśnienie powyższego oraz o uzupełnienie projektu. (poważsze wydłużono termin wydania decyzji o 2 miesiące). 07.04.2023r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 09.06.2023r. zostało wszczęte postępowanie ws wydania decyzji ZRID. W dniu 13.10.2023r. decyzja stała się ostateczna. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ul. Pogodnej z terminem otwarcia na 23.11.2023r.	Zakończone	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m. Ponadto zaprojektowano wniesione skrzyżowania, zjazdy do przyległych posesji i odjechała do furtki. Kanalizację sanitarną w ul. Pogodnej wraz z tłoczną ścieków przy ul. Wczasowej (podłączanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wczasowej), przebudowę wodociągu (z uwagi na warunki techniczne wydane przez ZWIUKA), zatokę autobusową na ul. Osiedle przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną, odwodnienie zaprojektowano do muldy trawiastej.
97	Przebudowa - rozbiorła i wykonanie nowego sztalnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr 159/4 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota	W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą MELBUD S.A., ul. Sładowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do: 30.11.2023 r. W dniu 16.10.2023 r. dokonano odbioru końcowego Inwestorskiego Inwestycji. Kwota umowy: 13 289 566,72 zł (Dofinansowanie Polski Łączy)	Zakończone	
96	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białe Błota	W dniu 21.02.2023 podpisano umowę z firmą WINMAR Sp. z o.o. z Koronowa na kwotę 2,852,721,41 zł brutto z terminem realizacji do 21.11.2023 r. W dniu 02.03.2023 przekazano plac budowy. W dniu 31.10.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.	zakończone	W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m. Ponadto zaprojektowano wniesione skrzyżowania, zjazdy do przyległych posesji i odjechała do furtki. Kanalizację sanitarną w ul. Pogodnej wraz z tłoczną ścieków przy ul. Wczasowej (podłączanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wczasowej), przebudowę wodociągu (z uwagi na warunki techniczne wydane przez ZWIUKA), zatokę autobusową na ul. Osiedle przy skrzyżowaniu z ul. Pogodną, odwodnienie zaprojektowano do muldy trawiastej.
100	Projekty / budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V	W dniu 22.11.2022r. podpisano umowę z firmą Szulbraga Building Group Sp. z o.o. na kwotę 1 388 783,53 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 22.09.2023r. W dniu 22.11.2022r. przekazano plac budowy. W dniu 22.11.2022r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z p. Romanem Kwiatkiem (Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy) na kwotę 51 906,00 zł brutto. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz kolizji w dniu 21.09.2023r. przedłużono umowę do dnia 31.10.2023r. W dniu 20.11.2023r. dokonano odbioru końcowego z uwagami.	31.10.2023r.	
101	Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.12.2022 r. zawarto umowę nr RZP/272.73.2022.ZP2 z Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnolowej 5, 86-005 Lipniki z terminem realizacji do dnia 21.07.2023 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 712 170,00 zł.	zakończone	Wykonawca nie zgłaszał problemu dotyczącego zrealizowania inwestycji w terminie umownym, przewidywany termin zakończenia - początek października 2023r. W ramach inwestycji wykonano około 2850m kanalizacji + przyłącza do granicy nieruchomości. Kanalizację ułożono na fragmentach ulic: Brzostkwiłowa, Bratkowa, Komwallowa, A. Asnyka, W. Reymonta, Cz. Miłozza, H. Sienkiewicza, Pozostomka, Olszynowa, Czarosińska, Bieszczańska, Malinowa, Palmowa, Dereńkowa.
103	Budowa oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki	W dniu 15.02.2023 r. wystawiono zlecenie firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla powyższego zakresu z terminem realizacji do dnia 22.02.2023r. z wynagrodzeniem w wysokości 590,40 zł brutto. W ramach przeprowadzonego postępowania dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto w dniu 26.05.2023 r. podpisano umowę z firmą PPHU ELUAN Jarosław Rodziak z terminem realizacji 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wynagrodzeniem brutto w wysokości 65 442,15 zł. W dniu 02.06.2023 r. podpisano umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2 706,00 zł. W dniu 19.07.2023r. dokonano odbioru inwestycji - zgodnie z protokołem odbioru. W dniu 05.09.2023r. wystawiono zlecenie na budowę jednej lampy oświetleniowej przy ul. Żyznej w Przyłękach, na kwotę 6 410,76 zł brutto dla firmy PPHU ELUAN Jarosław Rodziak, z terminem realizacji do 30.11.2023r. W dniu 21.09.2023r. przekazano teren budowy Wykonawcy. W dniu 30.08.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WIKBET" Wojciech Byłowski z Wielogory na zakup i dostawę kontenera na cele gospodarcze dla Sołectwa Trzciniec w ramach zadania z Funduszu Sołectwa. Termin wykonania zlecenia: 01.12.2023 r. Kwota zlecenia: 35 055,00 zł brutto. Kontener zostanie zlokalizowany na placu Świetlicy Jagódka w Trzcinie zgodnie z ustaleniami z Sołtysami Radą Sołectwa.	30.11.2023r.	W ramach zadania wykonano: Botaniczna, Żyzna - 2 szt., Usługowa 1 szt., Cicha - 1 szt., Zachodnia - 1 szt. Pozostało do wybudowania: ul. Żyzna - 1 szt.
105	Budowa świetlicy wiejskiej w Murwanacu	W ramach zadania planowane jest w 2023r. wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe typu szambo o pojemności 9,0m3 wraz fragmentem doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej jako Etap 1 inwestycji. Trwa postępowanie przetargowe na platformie zakupowej. Wpłynęły dwie oferty. Została podpisana umowa na wykonanie robót z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. W dniu 30.10.2023r. nastąpiło protokołarne przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale pracowników Referatu Inwestycji UG BB oraz Sołtysa m. Murwaniec. W trakcie przygotowania wnioski o wszczęcie postępowania na budowę świetlicy.	12.2023r.	
106	Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury	W dniu 25.10.2022r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. na kwotę 272 838,60 zł brutto z terminem realizacji na 25.01.2022r. Podpisano aneks zwiększający wynagrodzenie na kwotę 278 865,60 zł brutto z terminem realizacji do 28.02.2023r. W dniu 20.01.2023r. wystawiono zlecenie na pełnienie funkcji architekta wnętrz dla firmy Studio Lumina Jarosław Korsak na kwotę 5 535,00 zł brutto. W dniu 10.05.2023r. dokonano odbioru techniczno-jakościowego z uwagami. Zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą, zmniejszono wartość zamówienia o 1 061 zł (nota księgowa nr 21/2023 z dnia 14.06.2023r.). W dniu 14.06.2023r. została wystawiona nota księgowa nr 20/2023r. - kary umowne za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy w wysokości 29 002,02 zł brutto. W dniu 23.10.2023r. wystawiono zlecenie na zakup, dostawę i montaż osłon okiennych oraz systemu galerijnego firmie Haroma s.c. A. Karwacka M. Roguszcak na kwotę 25 296,80 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r.	30.11.2023r.	
107	Przebudowa chodnika przy Gminnym Centrum Kultury w tochołwie od strony placu zabaw	Podpisano umowę na wykonanie robót drogowych na kwotę 27 490,50 zł brutto. W dniu 10.11.2023r. nastąpiło protokołarne przekazanie placu budowy Wykonawcy robót: PH.U. M. Łada z siedzibą w m. Pradki przy ul. Nektarowej 13 gm. Białe Błota. Trwa realizacja rzeczowa ww. zadania. Termin realizacji 4 tygodnie - do 10.12.2023r.		Wykonano: 35 339,00 zł Pozostałe: 716,57 zł
108	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Betonowej w Białych Błotach	W dniu 22.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu z firmą Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina z ofertą na kwotę 6 000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 31.05.2023r. zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z dn. 31.05.2023r. Zakończono zadanie projektowe. W dniu 12.09.2023r. podpisano umowę na dostawę i montaż przejazdu linowego na kwotę 26 510,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 12.12.2023r. W dniu 25.09.2023r. przekazano teren budowy Wykonawcy. W dniu 27.09.2023r. wystawiono zlecenie dla firmy Fenster Sp. z o.o. na dostawę i montaż dwóch ławek z terminem realizacji do dnia 12.12.2023r.	12.12.2023r.	



109	Utwardzenie alejek na placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach	W dniu 12.07.2023r. podpisano umowę nr RZP-272.26.2023.ZP1 z firmą ROMAKS Piotr Myszkiec, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz na kwotę 68 389,23 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 12.10.2023r. W dniu 12.10.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.	<b>zakończone</b>	Wykonano: 69 606,93 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 96,07 zł
110	Projekt i budowa placu zabaw na terenie działki 154/42 przy ul. Hodowlanej w Białych Błotach	W dniu 22.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu z firmą Lege Artis Monika Wyka z Lublina z ofertą na kwotę 7 500,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Podpisano aneks przedłużający termin umowy do dnia 30.06.2023r. W dniu 21.06.2023r. odebrano dokumentację projektową. Podpisano porozumienie z fundacją TERAZ WY na dostawę i montaż dwóch urządzeń na plac zabaw z terminem realizacji 29.12.2023r.	<b>zakończone</b>	Wykonano: 7 500,00 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 0 zł
111	Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Białe Błota	W dniu 22.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu z firmą Lege Artis Monika Wyka z Lublina z ofertą na kwotę 8 000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Podpisano aneks przedłużający termin umowy do dnia 30.06.2023r. W dniu 21.06.2023r. odebrano dokumentację projektową. W dniu 04.07.2023r. zlecono zakup dostawę i montaż pięciu ławek na terenie sołectwa Białe Błota firmie Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z terminem realizacji do 28.09.2023r. na kwotę 6 642,00 zł brutto. W dniu 09.08.2023r. przekazano plac budowy oraz dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zakończono.	<b>zakończone</b>	Wykonano: 14 642,00 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 0 zł
112	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach	W dniu 17.02.2023 podpisano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą AN-MAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyzna na kwotę 3 075,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.06.2023r. W dniu 05.04.2023r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. W dniu 12.05.2023r. wystawiono zlecenie na zakup wraz z dostawą stacji naprawy rowerów firmie IBOMBO Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na kwotę 4 847,43 zł brutto z terminem realizacji do dnia 12.07.2023r. W dniu 31.08.2023r. wystawiono zlecenie na wykonanie utwardzenia pod stację naprawy rowerów dla firmy DROMAKS Piotr Myszkiec, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz na kwotę 7 380,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r. W dniu 12.10.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zakończono.	<b>zakończone</b>	Wykonano: 15 302,43 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 0 zł
113	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)	W ramach zadania wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i dwiema furtkami, zamontowano 7 ławek i 2 kosze na śmieci, zamontowano kosz do koszykówki, wykonano nawierzchnię boiska do koszykówki oraz zamontowano 5-cio stanowiskowy stojak rowerowy. W dniu 25.04.2023 r. podpisano zlecenie z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka na montaż ławek i koszy na śmieci na kwotę 3 690,00 zł brutto. W dniu 14.06.2023 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. W dniu 25.04.2023 r. podpisano zlecenie z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka na montaż stojaka rowerowego 5-cio stanowiskowego na kwotę 1 000,00 zł brutto - dnia 16.10. stojak został zamontowany. Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectwa Ciele.	<b>01.12.2023 r.</b>	Montaż kosza do koszykówki: 1 966,00 zł brutto Montaż ławek i koszy na śmieci: 3 690,00 zł Montaż ogrodzenia: 17 000,00 zł brutto Wykonanie badań podłoża gruntowego: 485,85 zł brutto Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki: 30 750,00 zł brutto Poniesione koszty razem: 53 893,85 zł Stojak na rowery 5-stanowiskowy: 1 000,00 zł brutto Pozostanie: 309,15 zł
115	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszyźnie Krajeńskim - zakup urządzeń na plac zabaw oraz wyposażenia w elementy małej architektury	W dniu 08.05.2023r. Podpisano umowę z firmą Ferister Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 52 865,40 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.06.2023r. W dniu 30.06.2023r. dokonano odbioru inwestycji - zgodnie z protokołem odbioru końcowego. Zadanie zakończono.	<b>zakończone</b>	Wykonano: 52 865,40 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 0 zł
116	Rozbudowa placu sołectkiego w Lisim Ogonie	W dniu 30.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą z firmą Lege Artis Monika Wyka z Lublina z ofertą na kwotę 4 990,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe z Konservatorem Zabłytków. Podpisano aneks przedłużający termin umowy do dnia 31.07.2023r. W dniu 31.07.2023r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z protokołem odbioru. W dniu 30.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie projektu oświetlenia wraz z monitoringiem z firmą Lege Artis Monika Wyka z Lublina na kwotę 5 000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.07.2023r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe z Konservatorem Zabłytków oraz wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę przedłożono termin realizacji do dnia 31.10.2023r. Zakończono zadanie projektowe.	<b>30.11.2023r.</b>	Wykonano/zaangażowane: 40 665,00 zł Pozostanie: 38 zł
117	Projekt i budowa placu rekreacyjno-sportowego na działce 183 w Łochowie	W ramach zadania planuje się wykonanie projektu zagospodarowania placu objętnego: kaniziele i huśtawkę dla NPS, skatepark, małe boisko piłkarskie, trampoliny, tor przeszkód, tyrolki, mini siłownię zewnętrzną, ścieżki z oświetleniem, ławkami i koszami, altany z wyposażeniem W dniu 28.04.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w Lublinie na kwotę 18 450,00 zł, z terminem realizacji do dnia 31.10.2023r. Wykonawca czeka na decyzję lokalizacji celu publicznego, a następnie na pozwolenie na budowę. Przygotowano aneks terminowy do dnia 1 grudnia 2023r.	<b>31.10.2023r.</b>	Wykonano: 18 450,00 zł Planowane: 0 zł Pozostanie: 1 550,00 zł
118	Budowa placu sołectkiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie	W ramach zadania przewiduje się wybudowanie sceny, utwardzenie chodników i placów, wykonanie 6 szt. lamp oświetleniowych. W dniu 29.06.2023r. podpisano umowę nr RZP-272.24.2023.ZP3 z firmą PRODIG Sp. z o.o. ul. Kabuzyńska 6, Olimpin, z terminem realizacji do 6 miesięcy od podpisania umowy na kwotę 512 389,01 zł (102%). W dniu 10.07.2023r. podpisano umowę nr RI-2721.44.2023.PRI1 na pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej z Zakład Elektronistalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 5 166,00 zł brutto. W dniu 10.07.2023r. przekazano teren budowy Wykonawcy. Trwają prace budowlane. W dniu 29.09.2023r. dokonano odbioru częściowego inwestycji. Trwają prace elektryczne.	<b>29.12.2023r.</b>	
119	Rozbudowa placu sołectkiego w Łochowicach	W dniu 26.05.2023 r. podpisano umowę z firmą APINWEST Sp. z o.o. Sp. k. z Chojnic na budowę altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu z terminem do 26.08.2023 r. Kwota umowy: 48 683,40 zł brutto. W dniu 29.08.2023 r. w obecności Sołtysa, Kierownika Referatu Inwestycji oraz Inspektora Nadzoru dokonano odbioru końcowego robót. Inwestycja zrealizowana. W dniu 13.11.2023r. podpisano zlecenie z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka na montaż 6 stołów, w dniu 06.10.2023 podpisano zlecenie na montaż 2 koszy na śmieci. Oba zlecenia z terminem realizacji do 1.12.2023r. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego i środków sołectkich.		Wydatki poniesione: 75 202,20 zł brutto Pozostałe środki: Fundusz Sołectki: 0,00 zł Środki Sołectkie: 0,80 zł brutto



120	Rozbudowa placu zabaw w Murwanču	W dniu 30.03.2023r. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z firmą Lege Artis Lukasz Wyka z Lublina z ofertą na kwotę 9 840,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. W dniu 31.05.2023r. odebrano dokumentację projektową zgodnie z protokołem odbioru. W dniu 06.09.2023r. podpisani umowę z firmą SIMBA Group Sp. z o. o., ul. Żymna 15, 20-204 Lublin, na kwotę 77 488,20 zł brutto z terminem realizacji do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. W dniu 09.10.2023r. wystawiono zlecenie dla firmy SIMBA Group Sp. z o. o. na wymiarną płaskownikę oraz drążka dla młodszych dzieci z terminem realizacji do dnia 12.12.2023r. W ramach pozostałych środków planuje się zakup dwóch stojaków na rowery.		Poniesione koszty: 93 448,20 zł Planowane koszty: 1 874,80 zł
121	Rozbudowa placu sołeckiego w miejscowości Prądkł	W ramach zadania planuje się wykonanie przejazdu linowego zgodnie z posiadanym projektem. Podpisano umowę z firmą: Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z siedzibą przy ul. Chłimurnej 12A/2, 85-411 Bydgoszcz na kwotę 26 445,00 zł brutto. Podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 02.06.2023r. W dniu 02.06.2023r. dokonano odbioru inwestycji. W ramach pozostałych środków planuje się zakup stołu wolnostojącego.		Poniesione koszty: 26 445,00 zł Planowane koszty: 727,71 zł
	Zagospodarowanie placu zabaw w Zielonce	W dniu 15.11.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy TARPOL PROFESSIONAL POLAND JAKUB BIESZKE z Bydgoszczy na zakup, dostawę i montaż 160,00 mb ogrodzenia placu zabaw w Zielonce przy ul. Jodłowej. Kwota zlecenia: 18 892,80 zł brutto. Termin realizacji: 08.12.2023 r.		Fundusz Sołecki 20 000,00 zł brutto Wydano: 18 892,80 zł brutto 1 107,20 zł brutto do dyspozycji.
	Zagospodarowanie placu sołeckiego w Zielonce	W dniu 12.05.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy Lafarge Cement S.A. z Małogoszczy na dostawę betonu na Plac Sołecki w Zielonce w celu wykonania płyty boiska do koszykówki. Dostawę zrealizowano w dniu 12.05.2023 r. Koszt usługi: 9 849,84 zł brutto. W dniu 08.09.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy Transport Cieżarowy Przemysław Stosik na transport piasku z Olimpia na boisko do siatkówki na Placu Sołeckim w Zielonce na kwotę 799,50 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2023 r. Transport zrealizowano. W dniu 20.10.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy ANN GARDEN Rośliny dla Twójego ogrodu Anna Mojtas na zakup i dostawę roślin na Plac Sołecki w Zielonce na kwotę 2 467,80 zł brutto z terminem realizacji do 10.11.2023 r. W dniu 20.10.2023 r. wystawiono zlecenie dla firmy FORMEDIA s.c. na zakup i dostawę otoczek kolorowych na Plac Sołecki w Zielonce na kwotę 1 450,00 zł brutto z terminem realizacji do 10.11.2023 r.		Fundusz Sołecki 25 000,00 zł brutto: Wydano: 14 567,14 zł brutto 10 432,86 zł brutto do dyspozycji.
124	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w rejonie ulic Centralnej i Cukrowej w Białych Błotach	prowadzone rozmowy z Nadleśnictwem w Iemacie przejęcia gruntów		
Sołectwie	Zakup i montaż ławek parkowych w toczniwie	Dnia 20 października prace zostały zakończone, zamontowano 7 ławek i 3 kosze na odpady. Faktura została dana do płatności dnia 31.10.2023r.	<b>zakończono</b>	Poniesione koszty: 9 999,90 zł Planowane koszty: 0,00 zł Pozostanie: 0,10 zł
Sołectwie	Naprawa daszku na figurze zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Lipowej /Topolowej dz. 210/6 w Kruszywie Krajeńskim	W dniu 08.09.2023r. wystawiono zlecenie nr 514/2023 dla firmy Paweł Miłkowski MIBUD, na naprawę daszku na figurze zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Lipowej/Topolowej dz. 210/6 w Kruszywie Krajeńskim na kwotę 2 200 zł brutto, do dnia 31.10.2023r.. W dniu 17.10.2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.	<b>zakończono</b>	Poniesione koszty: 2 200,00 zł Planowane koszty: 0,00 zł Pozostanie: 0,00 zł

**Legenda**

