

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Do załącznika Nr 3

Dział 600 Rozdział 60014 § 6620

Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca – ca 3,45km”

Zgodnie z umową dotacji zostanie ona rozliczona po wykonaniu i odbiorze zadania przez powiat Bydgoski. Planowany odbiór inwestycji - wrzesień br.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Hebanowa i Alpejska w Białych Błotach

Umowa z dnia 17 czerwca 2011 r. nr IR.2720.21.2011.ZP2 wraz z Aneksami nr 1 i 2 oraz Ugodą z dnia 15 grudnia 2011 r., Porozumieniem do umowy z dnia 15 stycznia 2013 r. i zawartymi z konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z o. o., MM Projekt sp. z o. o.

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową i nawierzchnię drogową na ulicy: Bazaltowej, Hebanowej, Herbowej, Alpejskiej, Arlekina, Epokowej, Barwinkowej, Centralnej i Chlebowej.

W roku 2014 płatności częściowe wynikające z zawartych umów.

Wydatkowano kwotę **968 786,92 zł**, wykonanie **27,87 %**.

Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. I etap ul. Łąkowa

Umowy: nr ZP 271.15.2011 z dnia 20.04.2011 r.; nr IR.2720.36.2011.ZP1 z dnia 26.08.2011 r.; Wykonawca: „ALSTAL – DROGI” Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 roku. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltobetonową o długości 1,3 km; chodnik z kostki betonowej – 1,22 km oraz magistralę wodociągową 1,3 km. W roku 2014 płatności częściowe wynikające z zawartych umów.

Wydatkowano kwotę **1 677 166,91 zł**, wykonanie **100%**.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie – etap II

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 30 kwietnia 2014 roku uzyskano ofertę na kwotę brutto 51.280,72 zł. Ponownie po określeniu ograniczonego zakresu prac uzyskano ofertę na wykonanie odwodnienia wzdłuż ulicy Dębowej, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania wybudowanego chodnika, z ceną netto: 7.100,00 zł, brutto: 8.733,00 zł. Zlecenie z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2014 r. wykona firma WIMAR Sp. z o. o, ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 7 kwietnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną netto: 628 323,49 zł, brutto: 772 837,89 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2014 r. W dniu 7 lipca 2014r. plac budowy został przekazany Wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Umowa nr I.2720.26.2013.ZP2 z dnia 14.10.2013 r. na przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice, Wykonawca: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia, termin realizacji: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, wartość brutto: 222 476,40 zł. Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 1,04 km ścieżki, o szerokości 1,5 m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto 81 352,20 zł, brutto: 100 063,21 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 maja 2014 roku. W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni i poszerzenia ścieżki rowerowej, o łącznej powierzchni 595,4m². Wykonano wjazdy o powierzchni 92,1m².

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. nr I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i reklamowych „MP Milik Piotr, na kwotę brutto 4 920,00 zł.

Wydatkowano kwotę **244 999,99 zł**, wykonanie **100 %**.

Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 16.260,16 zł, brutto: 20.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

Projekt i budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r. Realizacja zadania w II. Półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6057, 6059

Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 2 018 781,45 zł, brutto: 2 483 101,18 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2014 roku. W dniu 25 kwietnia 2014 roku plac budowy został przekazany Wykonawcy.

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. NR I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 8 610,00 zł. Wykonano w terminie, odebrano protokołarnie.

Wydatkowano kwotę **8 610,00 zł**, wykonanie **2,13 %**.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippiicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gontowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w gminie

Umowa z dnia 05 września 2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 613 020,02 zł.

Umowa z dnia 11 września 2012 r. nr I.2720.20.2012.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 17 lutego 2014 r. zawarta z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 2 905 092,63 zł.

Roboty wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 12 grudnia 2013 r.

Umowa z dnia 28 lutego 2014 r. nr I.2720.06.2014.ZP2 zawartej z firmą Skanska S.A., na łączną kwotę brutto 535 132,05 zł. Wykonano w terminie, przekazano protokołem odbioru końcowego z dnia 05 marca 2014 r.

Wydatkowano kwotę **1 263 657,89 zł**, wykonanie **100 %**.

Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,

- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,

- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

W dniu 17 kwietnia 2014 roku plac budowy został przekazany Wykonawcy. Termin realizacji umowy 15 października 2014 r. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0 %**.

Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł i terminem wykonania do dnia 15 sierpnia 2014 roku. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł i terminem wykonania do dnia 15 października 2014 roku,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o.o. – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł i terminem wykonania do dnia 15 października 2014 roku.

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0 %**.

Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca 2014 roku z Firmą Ogólnobudowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa z Szubina została podpisana umowa na następujący zakres:

- Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego,

- Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Wynagrodzenie wykonawcy ryczałtowo netto: 875 935,30 zł, brutto: 1 077 400,42 zł, w tym:

- Zadanie I:

a) Prace projektowe – netto: 22 490,00 zł

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej – netto: 178 000,00zł,

RAZEM ZADANIE I – netto: 200 490,00 zł

- Zadanie II:

a) Prace projektowe – netto: 62 810,00 zł

b) Budowa ulicy Żurawinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 190 800,00 zł

c) Budowa ulicy Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 356 165,30 zł

d) Budowa ulicy Bukowej wraz z kanalizacją deszczową – netto: 65 670,00zł

RAZEM ZADANIE II – 675 445,30zł

Termin realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgodny na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ – do dnia 20 września 2014 roku,

- rozpoczęcie robót budowlanych – do dnia 1 października 2014 roku,

- zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru ostatecznego – do dnia 15 sierpnia 2015r.

Zadanie jest w trakcie realizacji na etapie prac projektowych. Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do bloku

Planowane wykonanie zadania w II półroczu 2014 r. z udziałem pracowników własnych.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Zakup gruntów

Kwota powyższa stanowiła zapłatę kolejnej raty za zakup gruntów od Ziemiopłodów Sp. z o.o., wykorzystanych jako nieutwardzone drogi w obrębie Lisiego Ogona.

Wydatkowano kwotę **60 000,00 zł**, wykonanie **53,93 %**.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6057, 6059

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn: Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota

Umowa z dnia 09 kwietnia 2013 r. nr I.2720.06.2013.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz aneksem nr 2 zawarta z firmą Stimo Niedzielski sp. j. Odbioru częściowego robót dokonano w dniu 31 marca 2014 r., na łączną kwotę brutto 833 372,95 zł.

Jednorazowe przyłączenie do sieci, zgodnie z umową o przyłączenie do sieci nr OD1/ZR1/1735/2013 z dnia 13 lutego 2014 r, na łączną kwotę 28,23 zł.

Umowa z dnia 25 września 2013 r. nr 5/2013 o udostępnianie nieruchomości zawartej z Nadleśnictwem Bydgoszcz, na kwotę brutto 1 489,28 zł.

Wydatkowano kwotę **853 550,46** zł, wykonano **31,71** %.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6060

Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 20 lutego 2014r. została podpisana umowa z ceną brutto: 73 974,52 zł, w tym koszt serwera (macierzy) brutto: 27 234,12zł. Termin realizacji zamówienia do dnia 6 marca 2014r. Zamówienie zostało zrealizowane.

Wydatkowano kwotę **27 234,12 zł**, wykonanie **77,81**%.

Dział 754 Rozdział 75404 § 6170

Zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach do działań operacyjnych

Kwota zaplanowana na ww. zadanie inwestycyjne to 7 000,00 zł. Przekazanie środków w formie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Policji w Białych Błotach nastąpi zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2014 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – zakup tablic interaktywnych

Realizacja powyższego zadania realizowana będzie przez Urząd Marszałkowski do końca września 2014 r. Kwota 36 800,00 zł stanowi wkład Gminy (15%), pozostałe 85% będzie finansowane przez ww. Urząd.

Dział 851 Rozdział 85154 § 6050

Budowa budynku garażowo-gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu

Zaplanowana kwota 3 200,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana, przeprowadzone były jedynie prace związane z budową budynku garażowo-gospodarczego przy świetlicy. Planowany odbiór inwestycji nastąpi w miesiącu lipcu 2014 r.. Protokół odbioru stanowi podstawę do dokonania płatności za wykonaną usługę zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu 2014 r.

Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu I etap

Zaplanowana kwota 18 800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana, przeprowadzone były jedynie prace związane z budową zabudową ogrodu zimowego przy świetlicy. Planowany odbiór inwestycji nastąpi w miesiącu lipcu 2014 r.. Protokół odbioru stanowi podstawę do dokonania płatności za wykonaną usługę zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu 2014 r.

Dział 852 Rozdział 85219 § 6060

Zakup 3 zestawów komputerów na potrzeby GOPS-u

Kwota 9 600,00 zł została zaplanowana na zakup zestawów komputerowych dla GOPS-u, realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r., po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego w GOPS audytu systemu informatycznego.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zadanie to będzie sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798 940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 grudnia 2014 r. Termin spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).

W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 198 020,00 zł;

- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadczeniu Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5 186,50 m.

Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłoczonym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.

Za budowę pierwsza faktura będzie wystawiona na koniec sierpnia lub początek września i będzie ona podstawą do wykorzystania I transzy pożyczki.

W I półroczu br. Wydatkowano środki na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego.

Wydatkowano kwotę **31 179,30 zł**, wykonano **1,25 %**.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6057, 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET – ARMATURA Sp.J. na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu;
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjno-geodezyjną;
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł;
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym /Końcowym Świadczeniu Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

Zadanie 1- budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

Zadanie 2 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza;

Zadanie 3 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

- 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych;
- 3 026,50 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk przyłączy kanalizacyjnych;
- 9 sztuk tłoczni ścieków.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego, wynagrodzenie JRP, nadzór autorski oraz za budowę.

Wydatkowano kwotę **3 273 915,12 zł**, wykonano **33,07 %**.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

Umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 z dnia 08.08.2011 roku (dla zadania nr II), Wykonawca: „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z Torunia; wartość brutto 1 580 347,42 zł; termin realizacji określony ostatecznie w Aneksie nr 1 z dnia 15.06.2012 r. do dnia 24.07.2012 r.; dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 z dnia 03.08.2011 roku (dla zadania nr I), Wykonawca: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z Bydgoszczy; wartość brutto 2 812 405,20 zł; termin realizacji określony ostatecznie w Aneksie nr 1 z dnia 12.06.2012 r. do dnia 13.08.2012 r.

Prace zostały wykonane i odebrane w terminie w roku 2012.

W I półroczu 2014 r. płatności dotyczące ww. umów z KADA BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz część płatności dla ROLLSTICK-TORUŃ za budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.

Wydatkowano kwotę **1 983 308,57 zł**, wykonano **100 %**.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie

W dniu 29 listopada 2013 r. skierowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału sanitarnego z przyłączami w ul. Wierzbowej i ul. Wiązowej w Łochowie, gmina Białe Błota.

W dniu 17 lutego 2014 r. podpisano umowę z Biurem Usług Inwestycyjnych „Projekt” na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej na budowę kanału kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie, gmina Białe Błota wraz z pozwoleniami na budowę na zakres wymagany przepisami prawa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Termin wykonania projektu to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wydatkowano kwotę **21 525,00 zł**, wykonano **100 %**.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

Umowa z dnia 6 czerwca 2014 r. nr I.2721.7.2014.ZP2 zawarta z firmą Wergon sp. z o. o., na łączną kwotę brutto 12 443,00 zł. Termin realizacji do 30 września 2014 r.

Umowa nr A113030890 z dnia 05 maja 2014 r. zawarta z firmą Enea Spółka Akcyjna na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Zielonka, Umowa nr A113031960 z dnia 12 maja 2014 r. zawarta z firmą Enea Spółka Akcyjna na usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej – oświetlenie drogowe w miejscowości Murowaniec. Opłata jednorazowa za przyłączenie do sieci 1 058,67 zł.

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **1 058,67 zł**, wykonano **1,14 %**.

Projekt i budowa oświetlenia ul. Wilczej w Łochowicach wraz z zatoką autobusową

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przylęki

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Budowa systemu monitoringu w sołectwie Białe Błota

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach.

Planowane wykonanie w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej.

W dniu 17 lutego 2014 roku z Przedsiębiorstwem Usługowym ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Cielu wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, na kwotę netto: 20 325,20 zł, brutto: 25 000,00 zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę w sierpniu 2014 roku na część inwestycji. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego we wrześniu br. z wykonaniem do końca czerwca 2015 r. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Budowa zadaszanej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon

W dniu 21 maja 2014 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usługowemu ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa wykonanie projektu budowlanego na budowę zadaszanej wiaty (altany) drewnianej ze sceną przy świetlicy

wiejskiej w Lisim Ogonie na terenie działki 263/3, celem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, na kwotę netto: 1219,51 zł, brutto: 1500,00 zł. Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę sceny widowiskowej. Planowana realizacja zadania II półrocze 2014 r.
Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Rozbudowa placu zabaw w Łochowicach

W dniu 9 czerwca 2014 roku zlecono firmie P.P.H.U. „BOL-MET” wyroby metalowe Andrzej Bolechowicz z Rogowa dostawę i montaż karuzeli typu „TRZMIEL” z podstawą z blachy ryflowanej stalowej przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, za kwotę netto: 2 430,89 zł, brutto: 2990,00 zł, z terminem realizacji zamówienia do dnia 18 czerwca 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Termin płatności faktury w II półroczu br.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6060

Zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon

W dniu 25 kwietnia 2014r. zlecono PPUH „ZAMA” Maciej Zagórski z Torunia dostawę i montaż zestawu sprawnościowego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej złożonej z wyciągu górnego i wyciskania siedząc na konstrukcji stalowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie, na kwotę netto: 3 200,00zł, brutto 3 936,00zł, z terminem realizacji do 16 maja 2014r. Ponadto w dniu 6 czerwca 2014r. zlecono dodatkowo PPUH „ZAMA” Maciej Zagórski z Torunia dostawę i montaż zestawu sprawnościowego dla dorosłych – urządzenia typu „wioślarz” na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie, na kwotę netto: 2 328,45zł, brutto: 2 863,99zł, z terminem realizacji do dnia 16 maja 2014r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **6 799,99 zł**, wykonanie **100%**

Dział 926 Rozdział 92601 § 6057, 6059

Budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2014 roku z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa na Zadanie III – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi ogon, z ceną netto: 125 003,00 zł, brutto: 153 753,69 zł, z terminem wykonania zadania do 13 czerwca 2014 roku. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 czerwca 2014 roku. Termin płatności faktury w II półroczu br. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0 %**.

Budowa skateparku w miejscowości Zielonka

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2014 roku z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa na Zadanie II – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka, z ceną netto: 125 003,00 zł, brutto: 153 753,69 zł, z terminem wykonania zadania do 13 czerwca 2014 roku. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12 czerwca 2014 roku. Termin płatności faktury w II półroczu br. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0 %**.

Budowa skateparku w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podzielonego na następujące zadania:

- Zadanie I – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota,
 - Zadanie II – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka,
 - Zadanie III – Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon,
- w dniu 1 kwietnia 2014 roku postępowanie w zakresie Zadania I zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty dla Zadania I przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym przeprowadzono ponowną procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla Zadania I. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 czerwca 2014 roku został z Firmą FENSTER s. c. została podpisana umowa z ceną netto: 459 890,00 zł, brutto: 565 664,70zł, w tym:

- zakres zrealizowany do dnia 31 lipca 2014 roku (skatepark + zagospodarowanie terenu z urządzeniami zabawowo – ruchowymi), netto: 409 104,00 zł, brutto: 503 197,92zł
- zakres zrealizowany do dnia 31 sierpnia 2014 roku:
 - zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – netto: 37 858,00 zł, brutto: 46 565,34 zł,
 - plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią, bez ustawienia kamieni arktycznych – netto: 12 928,00zł, brutto: 15 901,44zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- skatepark, zagospodarowanie terenu, ścieżki z kostki brukowej, ścieżki z grys, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, murki z siedziskiem, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej – do dnia 31 lipca 2014 roku,

- zagospodarowanie całego terenu zielenią: trawniki, rabaty wysypane korą, drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, żywopłoty, byliny – do dnia 31 sierpnia 2014 roku,

- plac z płytami granitowymi, ścieżkami i zagospodarowaniem terenu zielenią bez ustawienia kamieni arktycznych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i wykonaniu przez Zamawiającego niezbędnych instalacji przyłączeniowych – do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Odbiór częściowy nastąpił w dniu 4 lipca 2014r. i obejmował: skatepark, zagospodarowanie terenu w tym ścieżki z grys, ścieżki asfaltowe, strefy bezpieczeństwa wykonane z piasku, ławki parkowe, kosze na śmieci, stoliki szachowe, wyposażenie terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej. Ścieżki z kostki brukowej oraz murki z siedziskami zostaną wykonane w II etapie robót. Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0 %**.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska