

## **OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCU 2015 R.**

### **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050**

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 7 kwietnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną netto: 628 323,49 zł, brutto: 772 837,89 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2014 r. W dniu 7 lipca 2014r. plac budowy został przekazany Wykonawcy.

**Odbiór końcowy nastąpił w dniu 16 października 2014 r.** Wykonano 460 m ulic, ul. Kanałowa o szerokości 6,00 m wykonana z masy bitumicznej, ul. Spokojna o szerokości 5,50 m wykonana z betonowej kostki brukowej szarej i szerokości chodnika 2,00 m.

Wartość robót: netto: 624.801,08 zł, VAT: 143.704,25 zł, brutto: 768.505,33 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę 900,00 zł.

Wydatkowano kwotę **400.900,00 zł**, wykonanie **100,00%**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł. W dniu 12.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 31 marca 2015 r.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

Wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **100%**.

#### **Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice**

Umowa nr I.2720.26.2013.ZP2 z dnia 14.10.2013 r. na Przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice, Wykonawca: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia, termin realizacji: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, wartość brutto: 222 476,40 zł. Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 1,04 km ścieżki, o szerokości 1,5 m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto 81 352,20 zł, brutto: 100 063,21 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 maja 2014 roku. W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni i poszerzenia ścieżki rowerowej, o łącznej powierzchni 595,4m<sup>2</sup>. Wykonano wjazdy o powierzchni 92,1m<sup>2</sup>.

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. nr I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP Milik Piotr, na kwotę brutto 4 920,00 zł.

Wydatkowano kwotę **55.063,21 zł**, wykonanie **100 %**.

#### **Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych ”MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 16.260,16 zł, brutto: 20.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r.

W dniu 20.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 30 kwietnia 2015 r. Zamówienie nie zostało ukończone w terminie, został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Projekt i budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00. W dniu 12.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 31 marca 2015 r.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

Wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **100%**.

### **Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I).

Przedmiot inwestycji obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej przewodami Ø200 PVC, Ø400 PVC, Ø500 PVC, o długości około 470m, wraz z wszystkimi betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi, trzema wpustami ulicznymi i trzema przykanalikami (od studni D15 i D16),
- zaślepienie odejść na przykanaliki w pozostałych studniach,
- budowę przepompowni ścieków deszczowych w ulicy Różanej,
- przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną kanalizacją deszczową,
- wykonanie nawierzchni przy studzienkach kanalizacyjnych w postaci pasów szer. 2m z kostki brukowej.

Termin realizacji przedmiotu umowy do 31 sierpnia 2015 r.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.19.2015.ZP1 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę netto: 1.200,00 zł, brutto: 1.476,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.18.2015.ZP1 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę netto: 3.678,05 zł, brutto: 4.254,00 zł.

Wydatkowano kwotę **1.599,00 zł**, z tytułu wykonania wyciągu z dokumentacji projektowej, niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie 0,52 %.

### **Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

#### **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
2. nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 1164,45 mb;
3. ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, 1,5 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
4. parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m<sup>2</sup>.

Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m; kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;

Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;

Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.; Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 6.711,53 zł.

Wydatkowano kwotę **501.589,78 zł**, wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.

### **Odebrano protokolarnie w dniu 22 września 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przylęki gmina Białe Błota, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
  - jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m<sup>2</sup>; ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m<sup>2</sup>;
  - kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10 szt.;
  - słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 423,50 mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 9.968,21 zł.

Wydatkowano kwotę **141.774,03** wykonanie **100,00%**.

### **Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł.

**Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.** Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.  
Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
- c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
- d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej,
- e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 2.042,74 zł

Wydatkowano kwotę **673.846,74 zł**, wykonanie **99,88%**.

### **Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca 2014 roku z Firmą Ogólno-Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa z Szubina została podpisana umowa na następujący zakres:

- Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego,

- Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Wynagrodzenie wykonawcy ryczałtowo netto: 875 935,30 zł, brutto: 1 077 400,42 zł, w tym:

- Zadanie I:

a) Prace projektowe – netto: 22 490,00 zł

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej – netto: 178 000,00zł,

RAZEM ZADANIE I – netto: 200 490,00 zł

- Zadanie II:

a) Prace projektowe – netto: 62 810,00 zł

b) Budowa ulicy Żurawinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 190 800,00 zł

c) Budowa ulicy Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 356 165,30 zł

d) Budowa ulicy Bukowej wraz z kanalizacją deszczową – netto: 65 670,00zł

RAZEM ZADANIE II – 675 445,30zł

Termin realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgodny na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ – do dnia 20 września 2014 roku,

- rozpoczęcie robót budowlanych – do dnia 1 października 2014 roku,

- zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru ostatecznego – do dnia 15 sierpnia 2015r.

W dniu 25 marca 2015 r. zawarto porozumienie do umowy, w sprawie:

- ograniczenia przedmiotu zamówienia wyłącznie do wykonania dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją na realizację inwestycji drogowej,

- rozliczenia należności za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy, określonego w zawartym w dniu 25 marca 2015 r. porozumieniu do umowy to 30.06.2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej z dnia 30.06.2015 r. oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 860/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., a także zgłoszeniem robót z dnia 26.06.2015 r.

Wydatkowano kwotę **9473,71 zł**, wykonanie **3,14%**.

### **Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17**

Umowa Nr I.2721.30.2015.ZP1 z dnia 30 czerwca 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda na łączną kwotę netto: 16.000,00 zł, brutto: 19.680,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy to 15 grudnia 2015 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

### **Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej**

Umowa Nr I.2721.49.2014.D3 z dnia 22 września 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA na łączną kwotę netto: 48.780,49 zł, brutto: 60.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartym w dniu 29 czerwca 2015 r. aneksie nr 2 do umowy to 20 wrzesień 2015 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

### **Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach**

W dniu 11 lipca 2014 r. Starosta Bydgoski wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narcyzowej w m. Lipniki. W związku z odwołaniem państwa T. J. Songin Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał w dniu 4 listopada 2014 r. decyzję umarzającą w mocy zaskarżoną decyzję ZRID. W dniu 18 maja 2015 r. wniesiono do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Inwestycja będzie mogła być realizowana po rozstrzygnięciu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach**

Umowa Nr I.2721.22.2015.ZP1 z dnia 4 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na łączną kwotę netto: 7.300,00 zł, brutto: 8.979,00 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 listopad 2015 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.

Odebrano protokolarnie w dniu 11 maja 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odprowadzającym trapezowym o głębokości 0,5m. Ciąg pieszy jednostronny o szer. 2,0m o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 762,60 zł.

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

Wydatkowano kwotę **376.105,82** wykonanie 98,98%.

#### **Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach**

W dniu 16 grudnia 2013 roku została podpisana umowa nr I.2721.25.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji, zawarto w dniu 20.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r.

Zamówienie zostało w pełni zrealizowane po terminie umownym. Opóźnienie w terminie realizacji nie wynikało z winy Wykonawcy, lecz z przyczyn obiektywnych od niego niezależnych. Opóźnienie to nie było zwłoką w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w związku z powyższym nie stanowiło podstawy do naliczenia kar umownych.

Wydatkowano kwotę **15.567,72 zł** wykonanie **80,00%**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej Cielu**

Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 kwiecień 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

### **Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach**

Umowa Nr I.2721.22.2015.ZP1 z dnia 4 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na łączną kwotę netto: 8.950,00 zł, brutto: 11.008,50 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 listopad 2015 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

### **Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 2 018 781,45 zł, brutto: 2 483 101,18 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2014 roku. W dniu 25 kwietnia 2014 roku plac budowy został przekazany Wykonawcy. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 6 listopada 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa ulicy Bydgoskiej na odcinku od ulicy Żołędziowej, ulicy Żołędziowej, ulicy Jaworowej do ulicy Jodłowej oraz ulicy Jodłowej do ulicy Biedronki o łącznej długości ca 1.550 mb w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota:
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 8.796 m<sup>2</sup>; nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 130 m<sup>2</sup>
  - przełożenie oraz układanie kabli, montaż złączy i wykonanie przepustów pod drogami;
  - wymiana zasuwy na sieci wodociągowej – 9 szt.; wymiana hydrantu podziemnego – 2 szt.
2. Budowa odcinka ulicy Jodłowej (od ulicy Biedronki) od km 0+794 do km 2+186,45 i ulicę Wrzosową od km 2+186,45 do km 2+717,40 w zakresie branżowych robót drogowych, robót elektrycznych polegających na wykonaniu oświetlenia i przebudowie istniejących urządzeń energetycznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
  - jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5 m – 10.123,83 m<sup>2</sup>; chodniki z kostki betonowej szerokości 2 lub 1,5 m – 3.118,24 m<sup>2</sup>; wyspa z ronda z nawierzchni kamiennej z brukowca o średnicy zewnętrznej 20 m – 163,90 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 293,54 m<sup>2</sup>; wjazdy z betonu asfaltowego – 197,20 m<sup>2</sup>; przepusty pod koroną drogi z rur PEHD średnicy 60 m – 13,50 m, 15,00 m;
  - wymiana zasuwy na sieci wodociągowej – 8 kpl.; wymiana zasuwy na przyłączach wodociągowych – 6 kpl.; wymiana hydrantu podziemnego – 5 kpl.
  - słupy z uzbrojeniem przelotowym – 5 kpl; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 4 szt.; kabel napowietrzny izolowany – 580 mb; kabel NN – 140 mb; kabel SN – 382 mb.
  - murek oporowy przy chodniku od km 1+325 do km 1+347; poszerzenia z kostki kamiennej na łukach w km 1+783, 1+972, 2+030, 2+085; dodatkowe zjazdy z kostki betonowej na posesje w km 0+834, 0+926, 1+128, 1+504, 1+520.

Wartość robót: netto: 2.074.188,81 zł, VAT 477.063,43 zł, brutto: 2.551.252,24 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 1.780,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 176,54 zł

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. NR I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 8 610,00 zł. Wykonano w terminie, odebrano protokolarnie.

Wydatkowano kwotę **2.153.057,46 zł**, wykonanie **100,00 %**.

## **Dział 801 Rozdział 80101 § 6050**

### **Budowa szkoły w Cielu**

Termin ogłoszenia przetargu na budowę szkoły w Cielu uzależniony jest od uzyskania zewnętrznych środków finansowych.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

## **Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III**

W okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca 2015 roku na bieżąco wykonywano roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Do dnia 10 czerwca br. zakończono prace ziemne. 23 czerwca br. podpisano świadectwo przejęcia robót. W ramach prac wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 19 031,50 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 5 284,00 m;
- przewód teletechniczny - 19 039,00 m;
- przyłącza - 896 sztuk;

Ponadto w ramach zamówienia na budowę kanalizacji w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 606,20 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 257,20 m tj. 36 sztuk;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63 - 606,20 m;

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego dla części Zlewni P28 wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 1582,74 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 404,92 m tj. 60 sztuk;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63- 1586,25 m;

W zakresie współfinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Gmina Białe Błota podpisała aneks nr 1, który dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej, budowy dodatkowych odwodnień oraz dodatkowych przyłączy. Całość prac uznano za kwalifikowalne w 85 % (maksymalnie).

W wyniku oszczędności po przetargowych Gmina wystąpiła z kolejnym wnioskiem o rozszerzenie zakresu rzeczowego o część zlewni P28. Powyższe dotyczy spełnienia warunku koniecznego tj. uzyskaniu 120 osób na 1 km nowowymybudowanej sieci. Po wstępnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej przygotowano niezbędne dokumenty do podpisania kolejnego aneksu nr 2. Zgodnie z informacją od IP Gmina do 25 czerwca br. złożyła wniosek o płatność pośrednią, który pełnił funkcję wniosku końcowego w ramach umowy podstawowej. Równocześnie występujemy z wnioskami o płatności zaliczkowe i pośrednie w cyklu dwu miesięcznym.

Obecnie trwają prace związane z intensyfikacją podłączeń bezpośrednio do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i firm.

Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31.01.2016 r.

Nadzór na robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

## **Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Lisi Ogon, Łochowo - etap II**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wykonano kompleksowo roboty w ramach kanalizacji sanitarnej tłocznej. 16 marca 2015 roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. W ramach prac wykonano budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 110 - 1347,25 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 125 - 1360,59 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 160 - 433,09 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 180 - 879,71 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 225 - 1194,85 mb;

31 maja br. wykonano próby końcowe.

W zakresie dofinansowania zadania z WFOSIGW preferencyjną pożyczką umarzalną Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Powyższe podyktowane było terminem uzyskania decyzji na użytkowanie. Dodatkowo zgodnie z fakturami do firmy SPRI Mazur Gmina występowała do WF o uruchomienie pożyczki. W ramach zadania uruchomiono trzy transe pożyczki. Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31.01.2016 r.

Nadzór na robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050**

#### **Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy**

Umowa Nr I.2721.14.2015.ZP2 z dnia 1 czerwca 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na łączną kwotę netto: 21.000,00 zł, brutto: 25.830,00 zł. Termin realizacji: 31,07.2015 r. Obecnie jest przygotowywane postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP I”. Wydatkowano kwotę **7.697,99 zł**, wykonano **2,92 %**.

### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

#### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki**

Umowa Nr I.2721.10.2015.ZP1 z dnia 12 marzec 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z firmą squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j., ul. Grobla 15, 85-305 Bydgoszcz, na łączną kwotę netto: 2.410,00, brutto: 2.964,30 zł. Termin realizacji zamówienia do 20.03.2015 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 25 marca 2015 r.

Zlecenie nr I.2721.5.2015.ZP1 dnia 09.02.2015 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane polegające na montażu monitoringu w miejscowości Przyłęki dla firmy Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na kwotę netto: 120 zł, brutto: 147,60 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **3.111,90 zł**, wykonano **77,80%**.

#### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka**

Umowa Nr I.2721.11.2015.ZP1 z dnia 12 marzec 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z firmą squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j., ul. Grobla 15, 85-305 Bydgoszcz, na kwotę netto: 2030,00 zł, brutto: 2.496,90zł. Termin realizacji zamówienia do 20.03.2015 r. Zadanie

zostało zrealizowane w terminie zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 25 marca 2015 r.

Zlecenie nr I.2721.6.2015.ZP1 dnia 09.02.2015 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane polegające na montażu monitoringu w miejscowości Zielonka dla firmy Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na kwotę netto: 80,00zł brutto: 98,40 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **2.595,30 zł**, wykonano **64,88%**.

#### **Dział 921 Rozdział 92195 § 6050**

##### **Budowa zadaszanej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon**

Zlecenie wykonania altany przewiduje się w lipcu 2015 r.

Wydatkowano kwotę **131,86 zł**, za wykonanie 0,68%.

#### **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050**

##### **Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach**

Ogłoszenie przetargów na etap I budowy budynku sportowo-świetlicowego obejmujący wykonanie przyłącza sanitarnego oraz wycinkę drzew planuje się na początek września 2015 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

Wójt Gminy

Maciej Kulpa