

## **OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015**

### **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050**

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 7 kwietnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną netto: 628 323,49 zł, brutto: 772 837,89 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2014 r. W dniu 7 lipca 2014r. plac budowy został przekazany Wykonawcy.

**Odbiór końcowy nastąpił w dniu 16 października 2014 r.** Wykonano 460 m ulic, ul. Kanałowa o szerokości 6,00 m wykonana z masy bitumicznej, ul. Spokojna o szerokości 5,50 m wykonana z betonowej kostki brukowej szarej i szerokości chodnika 2,00 m.

Wartość robót: netto: 624.801,08 zł, VAT: 143.704,25 zł, brutto: 768.505,33 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę 900,00 zł. Wydatkowano kwotę **669 405,33 zł**, wykonanie **100,00%**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł. W dniu 12.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 31 marca 2015 r.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

Wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **100%**.

#### **Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice**

Umowa nr I.2720.26.2013.ZP2 z dnia 14.10.2013 r. na Przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice, Wykonawca: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia, termin realizacji: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, wartość brutto: 222 476,40 zł. Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 1,04 km ścieżki, o szerokości 1,5 m.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto 81 352,20 zł, brutto: 100 063,21 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 22 maja 2014 roku. W ramach zadania dokonano przebudowy nawierzchni i poszerzenia ścieżki rowerowej, o łącznej powierzchni 595,4m<sup>2</sup>. Wykonano wjazdy o powierzchni 92,1m<sup>2</sup>.

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. nr I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 4 920,00 zł.

Wydatkowano kwotę **55.063,21 zł**, wykonanie **100 %**.

#### **Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 16.260,16 zł, brutto: 20.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r.

W dniu 20.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 30 kwietnia 2015 r. Zamówienie nie zostało ukończony w terminie.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony do Starostwa Powiatowego w dniu 30.11.2015 r. Wykonawca nie uzyskał jeszcze decyzji ZRID. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, który wymaga doszczegółowienia.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Projekt i budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej**

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00. W dniu 12.02.2015 r. zawarto porozumienie do umowy, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu umowy przesunięto do 31 marca 2015 r.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

Wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **100%**.

#### **Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I). Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem z dnia 19.10.2015 r.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.19.2015.ZP1 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę netto: 1.200,00 zł, brutto: 1.476,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.18.2015.ZP1 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę netto: 3.678,05 zł, brutto: 4.254,00 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø500 – 171m
- sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø400 – 293m
- sieć kanalizacji tłocznej Ø300 – 5m
- wpusty deszczowe – 3 szt.
- studnie rozprężna Ø1200 – 1 szt.
- studnia wyłączeniowa Ø1400 - 1szt.
- studnie rewizyjne Ø1200 – 17 szt.
- przepompownia wód deszczowych – 1 kpl.
- separator koalescencyjny – 1 szt.
- linia kablowa zasilająca przepompownię 3xYAKY 4x25mm<sup>2</sup> – 0,03km

Odzyskano podatek VAT w wysokości 58 986,00 zł.

Wydatkowano kwotę **483 800,77 zł**, wykonanie **100 %**.

### **Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

### **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
2. nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 1164,45 mb;
3. ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronny, 1,5 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
4. parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m<sup>2</sup>.

Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m; kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;

Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;

Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.;

Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 6.711,53 zł.

Wydatkowano kwotę **501.588,78 zł**, wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.

### **Odebrano protokolarnie w dniu 22 września 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
  - jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m<sup>2</sup>; ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m<sup>2</sup>;
  - kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10 szt.;
  - słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 423,50 mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 9.968,21 zł.

Wydatkowano kwotę **141.774,03** wykonanie **100,00%**.

### **Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.** Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.  
Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
- c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
- d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej;
- e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy na łączną kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 2.042,74 zł

Wydatkowano kwotę **673.846,74 zł**, wykonanie **99,88%**.

#### **Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie**

W oparciu o Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Białe z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przetargu pn. „Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie, gmina Białe Błota”, na łączną kwotę netto 5 600,00 zł, brutto 6 888,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca 2014 roku z Firmą Ogólnobudowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa z Szubina została podpisana umowa na następujący zakres:

- Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego,
- Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Wynagrodzenie wykonawcy ryczałtowo netto: 875 935,30 zł, brutto: 1 077 400,42 zł, w tym:

- Zadanie I:

a) Prace projektowe – netto: 22 490,00 zł

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej – netto: 178 000,00zł,

RAZEM ZADANIE I – netto: 200 490,00 zł

- Zadanie II:

a) Prace projektowe – netto: 62 810,00 zł

b) Budowa ulicy Żurawinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 190 800,00 zł

c) Budowa ulicy Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – netto: 356 165,30 zł

d) Budowa ulicy Bukowej wraz z kanalizacją deszczową – netto: 65 670,00zł

RAZEM ZADANIE II – 675 445,30zł

Termin realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgodny na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ – do dnia 20 września 2014 roku,

- rozpoczęcie robót budowlanych – do dnia 1 października 2014 roku,

- zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru ostatecznego – do dnia 15 sierpnia 2015r.

W dniu 25 marca 2015 r. zawarto porozumienie do umowy, w sprawie:

- ograniczenia przedmiotu zamówienia wyłącznie do wykonania dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją na realizację inwestycji drogowej,

- rozliczenia należności za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy, określonego w zawartym w dniu 25 marca 2015 r. porozumieniu do umowy to 30.06.2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej z dnia 30.06.2015 r. oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 860/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., a także zgłoszeniem robót z dnia 26.06.2015 r.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 420,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 375,14 zł.

Odzyskano podatek VAT w wysokości 8 740,00 zł.

Wydatkowano kwotę **59 215,29 zł**, wykonanie **99,99%**.

#### **Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17**

Umowa Nr I.2721.30.2015.ZP1 z dnia 30 czerwca 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda na łączną kwotę netto: 16.000,00 zł, brutto: 19.680,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy to 15 grudnia 2015 r.

W dniu 15.12.2015 r. zawarto porozumienie wydłużające termin realizacji umowy do dnia 30.04.2016 r.

W dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.146.2015 przeniesiono kwotę w wysokości 19 680,00 zł na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, które zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **19 680,00 zł**, wykonanie **89,45%**.

#### **Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej**

Umowa Nr I.2721.49.2014.D3 z dnia 22 września 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną INŻYNIERIA SANITARNA na łączną kwotę netto: 48.780,49 zł, brutto: 60.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartym w dniu 29 czerwca 2015 r. aneksie nr 2 do umowy to 20 wrzesień 2015 r. Zamówienie zostało zrealizowane.

Odzyskano podatek VAT w kwocie 11 219,51 zł.

Wydatkowano kwotę **48 780,49 zł**, wykonanie **100,00%**.

#### **Budowa zjazdu w ul. Narcyzowej w Lipnikach**

W dniu 11 lipca 2014 r. Starosta Bydgoski wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narcyzowej w m. Lipniki. W związku z odwołaniem państwa T. J. Songin Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał w dniu 4 listopada 2014 r. decyzję umarzającą w mocy zaskarżoną decyzję ZRID. W dniu 18 maja 2015 r. wniesiono do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

W dniu 04.11.2015 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. W terminie wpłynęła jedna oferta firmy DROMAKS Piotr Myszkier z kwotą 59 996,14 zł brutto.

W dniu 14.12.2015 r. Została zawarta umowa z firmą DROMAKS Piotr Myszkier na realizację zamówienia. Termin realizacji 45 dni od przekazania placu budowy, z wyłączeniem okresu zimowego.

W dniu 16.12.2015 r. zawarto umowę nr I.2721.61.2015.ZP1 z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji.

W dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.146.2015 przeniesiono kwotę w wysokości 60 328,24 zł na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, które zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **60 576,24 zł**, wykonanie **99,96%**.

#### **Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach**

Umowa Nr I.2721.22.2015.ZP1 z dnia 4 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na łączną kwotę netto: 7.300,00 zł, brutto: 8.979,00 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 listopad 2015 r.

W związku z wystąpieniem okoliczności wpływających na opóźnienie terminu realizacji, na które Wykonawca nie miał wpływu i nie ponosi za nie winy, zostało zawarte porozumienie do umowy, wydłużające termin realizacji do dnia 17.01.2016 r.

W dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.146.2015 przeniesiono kwotę w wysokości 6 285,30 zł na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, które zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **8 979,00 zł**, wykonanie **89,79%**.

#### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.

Odebrano protokolarnie w dniu 11 maja 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odprowadzającym trapezowym o głębokości 0,5m. Ciąg pieszy jednostronny o szer. 2,0m o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 762,60 zł.

Wydatkowano kwotę **380 000,00** wykonanie **100,00%**.

#### **Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach**

W dniu 16 grudnia 2013 roku została podpisana umowa nr I.2721.25.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji, zawarto w dniu 20.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zostało w pełni zrealizowane po terminie umownym. Opóźnienie w terminie realizacji nie wynikało z winy Wykonawcy, lecz z przyczyn obiektywnych od niego niezależnych. Opóźnienie to nie było zwłoką w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w związku z powyższym nie stanowiło podstawy do naliczenia kar umownych.

Wydatkowano kwotę **19 470,90 zł** wykonanie **100,00%**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej Cielu**

Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suhecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 kwiecień 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach**

Umowa Nr I.2721.22.2015.ZP1 z dnia 4 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na łączną kwotę netto: 8.950,00 zł, brutto: 11.008,50 zł. Termin realizacji przedmiotu to 30 listopad 2015 r.

W związku z wystąpieniem okoliczności wpływających na opóźnienie terminu realizacji, na które Wykonawca nie miał wpływu i nie ponosi za nie winy, zostało zawarte porozumienie do umowy, wydłużające termin realizacji do dnia 17.01.2016 r.

W dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr R GK.0007.146.2015 przeniesiono kwotę w wysokości 7 705,95 zł na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, które zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **11 008,50 zł**, wykonanie **49,41%**.

#### **Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 2 018 781,45 zł, brutto: 2 483 101,18 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2014 roku. W dniu 25 kwietnia 2014 roku plac budowy został przekazany Wykonawcy. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 6 listopada 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa ulicy Bydgoskiej na odcinku od ulicy Żołędziowej, ulicy Żołędziowej, ulicy Jaworowej do ulicy Jodłowej oraz ulicy Jodłowej do ulicy Biedronki o łącznej długości ca 1.550 mb w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota:
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 8.796 m<sup>2</sup>;
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 130 m<sup>2</sup>
  - przełożenie oraz układanie kabli, montaż złączy i wykonanie przepustów pod drogami;
  - wymiana zasuw na sieci wodociągowej – 9 szt.; wymiana hydrantu podziemnego – 2 szt.
2. Budowa odcinka ulicy Jodłowej (od ulicy Biedronki) od km 0+794 do km 2+186,45 i ulicę Wrzosową od km 2+186,45 do km 2+717,40 w zakresie branżowych robót drogowych, robót elektrycznych polegających na wykonaniu oświetlenia i przebudowie istniejących urządzeń energetycznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
  - jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5 m – 10.123,83 m<sup>2</sup>; chodniki z kostki betonowej szerokości 2 lub 1,5 m – 3.118,24 m<sup>2</sup>; wyspa z ronda z nawierzchni kamiennej z brukowca o średnicy zewnętrznej 20 m – 163,90 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 293,54 m<sup>2</sup>; wjazdy z betonu asfaltowego – 197,20 m<sup>2</sup>; przepusty pod koroną drogi z rur PEHD średnicy 60 m – 13,50 m, 15,00 m;
  - wymiana zasuw na sieci wodociągowej – 8 kpl.; wymiana zasuw na przyłączach wodociągowych – 6 kpl.; wymiana hydrantu podziemnego – 5 kpl.
  - słupy z uzbrojeniem przelotowym – 5 kpl.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 4 szt.; kabel napowietrzny izolowany – 580 mb; kabel NN – 140 mb; kabel SN – 382 mb.
  - murek oporowy przy chodniku od km 1+325 do km 1+347; poszerzenia z kostki kamiennej na łukach w km 1+783, 1+972, 2+030, 2+085; dodatkowe zjazdy z kostki betonowej na posesje w km 0+834, 0+926, 1+128, 1+504, 1+520.

Wartość robót: netto: 2.074.188,81 zł, VAT 477.063,43 zł, brutto: 2.551.252,24 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 1.780,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 176,54 zł

Umowa z dnia 24 marca 2014 r. NR I.2721.14.2014.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 8 610,00 zł. Wykonano w terminie, odebrano protokolarnie.

Wydatkowano kwotę **2.153.057,46 zł**, wykonanie **100,00 %**.

### **Dział 801 Rozdział 80101 § 6050**

#### **Budowa szkoły w Cielu**

Umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawarto w dniu 18.11.2015 r. z firmą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak.

W dniu 15.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie wydłużające termin realizacji do dnia 20.01.2016 r., z uwagi na opóźnienie gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł**, wykonanie **0%**.

### **Dział 900 Rozdział 90001 § 6057, 6059**

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III**

W okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca 2015 roku na bieżąco wykonywano roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Do dnia 10 czerwca br. zakończono prace ziemne. 23 czerwca br. podpisano świadectwo przejęcia robót. W ramach prac wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 19 031,50 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 5 284,00 m;
- przewód teletechniczny - 19 039,00 m;
- przyłącza - 896 sztuk;

Ponadto w ramach zamówienia na budowę kanalizacji w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 606,20 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 257,20 m tj. 36 sztuk;

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63 - 606,20 m;

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego dla części Zlewni P28 wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 1582,74 m;

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 404,92 m tj. 60 sztuk;

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63- 1586,25 m;

W zakresie współfinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Gmina Białe Błota podpisała aneks nr 1, który dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej, budowy dodatkowych odwodnień oraz dodatkowych przyłączy. Całość prac uznano za kwalifikowalne w 85 % (maksymalnie).

W wyniku oszczędności po przetargowych Gmina wystąpiła z kolejnym wnioskiem o rozszerzenie zakresu rzeczowego o część zlewni P28. Powyższe dotyczy spełnienia warunku koniecznego tj. uzyskaniu 120 osób na 1 km nowowyzbudowanej sieci. Po wstępnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej przygotowano niezbędne dokumenty do podpisania kolejnego aneksu nr 2. Zgodnie z informacją od IP Gmina do 25 czerwca br. złożyła wniosek o płatność pośrednią, który pełnił funkcję wniosku końcowego w ramach umowy podstawowej. Równocześnie występujemy z wnioskami o płatności zaliczkowe i pośrednie w cyklu dwumiesięcznym.

Obecnie trwają prace związane z intensyfikacją podłączeń bezpośrednio do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i firm.

Aneks nr 3 na kolejne rozszerzenie zakresu rzeczowego podpisano 30.11.2015 r. Zwiększony zakres dotyczył budowy części kanalizacji sanitarnej w ramach Zlewni P28 oraz nowych odcinków sieci na całej kanalizacji sanitarnej. Powyższy zakres rzeczowy wykonano w terminie.

W grudniu 2015 roku w ramach płatności pośrednich wpłynęły środki finansowe w wysokości 2 568 138,95 zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w grudniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność końcową. Termin wypłaty ostatniej transzy środków uzależniony jest od weryfikacji postępowań przetargowych.

W wyniku terminowego zakończenia zadania uzyskano efekt rzeczowy w następującym zakresie:

Załącznik nr 8 do UoD – wartość docelowa ogółem				Przedmiot umowy (aneksu) wyrażony we wskaźniku produktu, zdefiniowanym w UoD lub aneks zmieniający wartość wskaźników produktu		
Poz.	Nazwa wskaźnika	Wartość	Jedn.	Nr i data zawarcia umowy (aneksu)	Wartość	Jedn.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<i>1</i>	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 19 031,50 Ø 160 - 5 284,00	m	JRP.2720.01.2014 z dnia 21.02.2014 r.	Ø 200 - 19 031,50 Ø 160 - 5 284,00	m
<i>2</i>	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 160 -143,21	m	JRP.2720.03.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.	Ø 160 -143,21	m
<i>3</i>	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 606,20 Ø 160 - 257,20	m	JRP.2720.04.2014 z dnia 12.06.2014 r	Ø 200 - 606,20 Ø 160 - 257,20	m
<i>4</i>	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 1582,74 Ø 160 - 404,92	m	JRP.2720.02.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r	Ø 200 - 1582,74 Ø 160 - 404,92	m
<i>5</i>	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 762,85 Ø 160 - 288,45 Ø 40 - 20,94	m	JRP.2720.03.2015 z dnia 4 września 2015 r.	Ø 200 - 762,85 Ø 160 - 288,45 Ø 40 - 20,94	m

Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31.01.2016 r.

Nadzór na robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

W 2015 r. wydatkowano ogółem kwotę netto 9 933 710,60 zł, a brutto 11 108 968,94 zł, z tego : budowa z odwodnieniem 10 359 816,87 zł, Inżynier Kontraktu 278 933,62 zł, projekty budowlane 78 351,00 zł, opłata przyłączeniowa energetyczna 12 224,33 zł, weryfikacja harmonogramów 19 792,00 zł, wynagrodzenie JRP 330 850,97 zł, nadzór autorski 22 632,00 zł, koszty promocji 6 008,55 zł, wydruk wielkoformatowy 359,60 zł. Odzyskano podatek VAT w kwocie 1 175 258,34 zł.



## **Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Lisi Ogon, Łochowo - etap II**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wykonano kompleksowo roboty w ramach kanalizacji sanitarnej tłocznej. 16 marca 2015 roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. W ramach prac wykonano budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 110 - 1347,25 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 125 - 1360,59 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 160 - 433,09 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 180 - 879,71 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 225 - 1194,85 mb;

31 maja br. wykonano próby końcowe.

W zakresie dofinansowania zadania z WFOSIGW preferencyjną pożyczką umarzalną Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Powyższe podyktowane było terminem uzyskania decyzji na użytkowanie. Dodatkowo zgodnie z fakturami do firmy SPRI Mazur Gmina występowała do WF o uruchomienie pożyczki. W ramach zadania uruchomiono trzy transe pożyczki. Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31.01.2016 r.

Nadzór na robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

W 2015 r. wydatkowano na budowę 622 566,73 zł za budowę i 41 750,61 zł za nadzór inwestorski oraz odzyskano podatek VAT w kwocie 122 144,57 zł.

Wydatkowano kwotę **542 172,77 zł**, wykonanie **100,00%**.

### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050**

#### **Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy**

##### **- Projekt**

Umowa Nr I.2721.14.2015.ZP2 z dnia 1 czerwca 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na łączną kwotę netto: 21.000,00 zł, brutto: 25.830,00 zł.

W dniu 31.07.2015 r. zawarto aneks do umowy zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wydłużający termin realizacji do 30.11.2015 r.

Z uwagi na wystąpienie okoliczności wpływających na opóźnienie w terminie realizacji, na które Wykonawca nie miał wpływu i nie ponosi za nie winy, w dniu 23.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie w zakresie nienaliczania kar z tytułu zwłoki w przypadku realizacji przedmiotu umowy do dnia 05.02.2016 r.

##### **- Wykonanie etap I**

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota w następujących miejscowościach:

- a) Kruszyn Krajeński – ul. Lipowa (3 punkty świetlne);
- b) Lisi Ogon – ul. Twarda – szafka + 4 punkty świetlne;
- c) Łochowo – ul. Gościńska (1 punkt świetlny), ul. Promykowa (1 punkt świetlny),
- d) Łochowice – ul. Wilcza (2 punkty świetlne);
- e) Murowaniec – ul. Strusia (2 punkty świetlne);
- f) Przyłęki – ul. Przyrodnicza – 5 punktów świetlnych;
- g) Zielonka – ul. Koźlakowa – 4 punkty świetlne.

Razem: 22 punkty świetlne + 1 szafka.

Umowę zawarto w dniu 07.08.2015 r. z Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński s. c.

Ze względu na nieujęte w zamówieniu podstawowym roboty, których wykonanie stało się konieczne dla realizacji zamówienia i spełnienia celu, któremu służyć mają zamówione roboty budowlane, tj.:

- a) ul. Lipowa m. Kruszyn Krajeński (konieczność wykonania szafki oświetleniowej i zasilania szafki, czego Zamawiający nie ujął w zamówieniu podstawowym z uwagi na błąd projektanta wykonującego wyciąg z dokumentacji projektowej);

- b) ul. Lipowa m. Kruszyn Krajeński (konieczność wykonania okablowania od szafki oświetleniowej opisanej w ppkt a do zaprojektowanego punktu świetlnego);
  - c) ul. Gościnną m. Łochowo (brak oprawy i wysięgnika na istniejącym słupie, który był w zamówieniu podstawowym do przestawienia w inne miejsce, doszły koszty materiałów);
  - d) ul. Koźlakowa m. Zielonka (przesunięcie punktu świetlnego na wniosek mieszkańców ul. Koźlakowej);
- zawarto porozumienie w sprawie robót dodatkowych.

W dniu 20 października 2015 r., Zamawiający ostatecznie odebrał roboty budowlane polegające na „Budowie oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP I” wraz z robotami dodatkowymi.

Wydatkowano kwotę: 109 445,28 zł

#### **- Roboty uzupełniające do etapu I**

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych przeznaczonych w 2015 r. na budowę oświetlenia dróg w sołectwie Lisi Ogon, Zamawiający zdecydował w uzgodnieniu z sołtysem Lisiego Ogona o wykonaniu robót uzupełniających na ulicy Twardej w Lisim Ogonie, polegających na budowie dwóch dodatkowych punktów świetlnych o numerze 1/4 i 1/5. Umowę podpisano w dniu 01.12.2015 r., odbiór techniczny odbył się w dniu 17.12.2015 r.

Razem: 2 punkty świetlne.

Wydatkowano kwotę: 8 575,56 zł

#### **- Wykonanie etap II**

Przedmiotem niniejszego zamówienia było wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota w następujących miejscowościach:

- a) Białe Błota – ul. Szubińska (3 punkty świetlne – 1/4, 1/5, 1/6), ul. Ametystowa (2 punkty świetlne – 4/7, 4/8), ul. Poziomkowa (1 punkt świetlny – 2/3/3);
- b) Ciele – ul. Skośna (1 punkt świetlny – 1/1/2/1);
- c) Kruszyn Krajeński – ul. Słoneczna (1 punkt świetlny – zgodnie z mapą projektową);
- d) Łochowo – ul. Wiśniowa (1 punkt świetlny – 2/5), ul. Cicha (1 punkt świetlny – 2);
- e) Łochowice – ul. Cicha (2 punkty świetlne – zgodnie z mapą projektową);
- f) Murowaniec – ul. Jastrzębia (2 punkty świetlne – 1, 2).

Razem: 14 punktów świetlnych.

W dniu 18 listopada 2015 r., Zamawiający podpisał z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński s. c., Wierchucin Królewski 79, 86-017 Wierchucin Królewski. Termin realizacji inwestycji został wyznaczony do dnia 30 listopada 2015 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową po otwarciu ofert, nieleżącą od Zamawiającego i Wykonawcy, wydłużono termin realizacji aneksem do umowy do dnia 30 grudnia 2015 r.

Odbiór techniczny odbył się w dniu 22.12.2015 r.

Wydatkowano kwotę: 69 990,00 zł

#### **- Roboty uzupełniające do etapu II**

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych przeznaczonych w 2015 r. na budowę oświetlenia dróg w sołectwach Białe Błota, Kruszyn Krajeński, Murowaniec i Łochowo, Zamawiający zdecydował się na wykonanie robót uzupełniających polegających na:

- budowie kolejnego punktu świetlnego nr 2/3/4 na ul. Poziomkowej w Białych Błotach,
- budowie pierwszego punktu świetlnego nr 1/2/1 na ul. Wyjazdowej w Kruszynie Krajeńskim,
- budowie kolejnego punktu świetlnego nr 3 na ul. Jastrzębiej w Murowańcu,
- budowie szafki oświetlenia ulic SOU wraz z doprowadzeniem przewodu zasilającego od istniejącego złącza kablowego na ul. Mickiewicza w Łochowie, celem zasilania planowanych do realizacji w 2016 r. punktów świetlnych na ul. Mickiewicza.

Razem: 3 punkty świetlne + 1 szafka.

W dniu 18.12.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński s. c., Wierchucin Królewski 79, 86-017 Wierchucin Królewski, na wykonanie robót uzupełniających. Termin realizacji do 15.01.2015 r.

#### **- Inspektor nadzoru etap I i II**

Umowa Nr I.2721.57.2015.ZP1 z dnia 12 sierpnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na łączną kwotę netto: 2 100,00 zł, brutto: 2 583,00 zł.

Termin wykonania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wydatkowano kwotę: 2 583,00 zł

#### **- Inspektor nadzoru roboty uzupełniająca do etapu II**

Umowa Nr I.2721.62.2015.ZP1 z dnia 17 grudnia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na łączną kwotę netto: 1 600,00 zł, brutto: 1 968,00 zł.

Termin wykonania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

#### **- Kosztorysy inwestorskie**

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie złożonej oferty z dnia 15.06.2015 r. zlecono ustnie wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na kwotę 1400 zł netto, 1722,00 zł brutto firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz

Wydatkowano kwotę: 1 722,00 zł

W dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.146.2015 przeniesiono kwotę w wysokości 53 337,11 zł na poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, które zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **254 527,61 zł**, wykonano **97,30 %**.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

##### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłeki**

Umowa Nr I.2721.10.2015.ZP1 z dnia 12 marzec 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z firmą squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j., ul. Grobla 15, 85-305 Bydgoszcz, na łączną kwotę netto: 2.410,00, brutto: 2.964,30 zł. Termin realizacji zamówienia do 20.03.2015 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 25 marca 2015 r.

Zlecenie nr I.2721.5.2015.ZP1 dnia 09.02.2015 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane polegające na montażu monitoringu w miejscowości Przyłeki dla firmy Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na kwotę netto: 120 zł, brutto: 147,60 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Pozostała kwota tj. 1 404,70 zł nie pozwalała na zakup i montaż kolejnej kamery. W związku z powyższym w dniu 04.08.2015 r. Referat Inwestycji poinformował pisemnie sołtysa m. Przyłeki o środkach, które nie zostały wydatkowane, z prośbą o decyzję w zakresie ich dalszego przeznaczenia.

Wydatkowano kwotę **3.111,90 zł**, wykonano **100 %**.

##### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka**

Umowa Nr I.2721.11.2015.ZP1 z dnia 12 marzec 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z firmą squareTec Balicki Kozłowski Weissenberg sp. j., ul. Grobla 15, 85-305 Bydgoszcz, na kwotę netto: 2030,00 zł, brutto: 2.496,90zł. Termin realizacji zamówienia do 20.03.2015 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 25 marca 2015 r.

Zlecenie nr I.2721.6.2015.ZP1 dnia 09.02.2015 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane polegające na montażu monitoringu w miejscowości Zielonka dla firmy Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na kwotę netto: 80,00zł brutto: 98,40 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 29.12.2015 r. zlecono firmie P.H.U. ALLMAR Mariusz Grysiak zakup i dostawę zewnętrznej kamery kompaktowej, za kwotę netto: 975,61 zł, brutto 1200,00 zł, z terminem realizacji do 30.12.2015 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **3 795,30 zł**, wykonano **94,88 %**.

#### **Dział 921 Rozdział 92195 § 6050**

##### **Budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon**

Zlecenie nr I.2721.41.2015.ZP1 z dnia 17.07.2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na montaż i dostawę drewnianej wiaty dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ebenholz II. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Na realizację ww. zlecenia wydatkowano kwotę 13 001,10 zł.

Wydatkowano kwotę **14 385,96 zł**, wykonanie **73,77 %**.

#### **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050**

### **Budowa budynku sportowo-światlicowego przy Szkole Podstawowej w Przylękach**

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie złożonej oferty z dnia 01.07.2015 r. zlecono ustnie wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na kwotę 350,00 zł netto, 430,50 zł brutto firmie Proj-Przem-Projekt sp. z o.o., ul. Fordońska 10, 85-739 Bydgoszcz.

Umowę na realizację przyłącza kanalizacji sanitarnej zawarto w dniu 06.10.2015 r. z firmą PRODIB Sp. z o.o.. Zamówienie zrealizowano w terminie. Roboty odebrano w dniu 06.11.2015 r. Wydatkowano kwotę 11 008,50 zł.

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zawarto w dniu 07.10.2015 r. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na kwotę 440,00 zł netto, 541,20 zł brutto z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew. Wydatkowano kwotę **11 980,20 zł**, wykonanie **13,77%**.