



OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

Plan:	293 059,25 zł
Wykonanie:	278 821,92 zł
Wykonanie procentowe:	95,14%

Opis realizacji:

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szerokości 2,5 m oraz długości ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową ESDROG z siedzibą przy ul. Działkowej 9A, 83-115 Swarzędz, Umowę Nr I.2720.4.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla powyższego zadania inwestycyjnego, na łączną kwotę brutto 207 870,00 zł. Przedmiot umowy, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, winien zostać wykonany do dnia 05 października 2017 r.

Gmina Białe Błota zleciła również wykonanie studium wykonalności za kwotę 9 598,92 zł brutto oraz opracowanie analizy skonsolidowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej za kwotę 1 353,00 zł brutto.

W związku ze zmianą sposobu i lokalizacji wykonania kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim, koniecznym stało się wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pracownia Projektowa ESDROG złożyła ofertę cenową na wykonanie dodatkowych opracowań w wysokości 60 885,00 zł brutto. Po negocjacjach cenowych, ostateczna wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki pieszo-rowerowej wyniosła 60 000,00 zł brutto. W dniu 13 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą Umowę Nr I.2721.59.2017.KI na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonawca pismem z dnia 25 września 2017 r., zwrócił się do Gminy Białe Błota o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 26 grudnia 2017 r., z uwagi na wydłużoną procedurę związaną z uzyskaniem warunków technicznych do projektowania w zakresie branży elektrycznej, opóźnienie w zatwierdzeniu projektu przejazdu przez tereny należące do Spółki PKP PLK, zmianę sposobu odwodnienia ul. Jesionowej i ul. Laskowej w Łochowie, pozyskanie większej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz rozszerzenie zakresu dendrologii i ostateczne rozwiązania projektowe branży drogowej.

Pracownia projektowa ESDROG działająca z upoważnienia Wójta Gminy Białe Błota złożyła w dniu 29 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta bydgoski pismem z dnia 18 października 2017 r. wezwał Gminę Białe Błota do uzupełnienia braków formalno-prawnych w złożonym wniosku, które ostatecznie nie zostały usunięte we wskazanym terminie, z uwagi na konieczność podziału dokumentacji projektowej oraz złożenie dwóch odrębnych wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej odrębnie dla ścieżki pieszo-rowerowej



przebiegającej wzdłuż dróg gminnych i odrębnie wzdłuż dróg powiatowych. Złożony wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

W dniu 04 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła Aneks Nr 1 do umowy podstawowej z Wykonawcą, ustalając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 26 grudnia 2017 r.

W piśmie z dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się do Gminy Białe Błota o podjęcie decyzji w sprawie złożenia ponownie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wprowadzenie zmian w umowie podstawowej w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2018 r., z uwagi na wskazany wyżej podział dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych upoważnień.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące podziału dokumentacji i rozwiązania sprawy terminu wykonania przedmiotu umowy.

Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 207 870,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

2. „Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o długości 65,0 m na odcinku od ul. Parkowej do ul. Czerskiej w Białych Błotach.

Dla przedmiotowego zadania nie została wydana decyzja administracyjna zezwalająca na realizację inwestycji, ani nie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina Białe Błota nie mogła przystąpić do realizacji inwestycji bez wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i dokumentacji projektowej. Brak dokumentacji kosztorysowej uniemożliwił oszacowanie wartości zadania i wybór odpowiedniego trybu postępowania przetargowego, w celu wyboru Wykonawcy robót drogowych.

3. „Projekt połączenia ul. Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu”

Plan:	18 819,00 zł
Wykonanie:	18 819,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek na przebudowę ul. Sarniej, połączenie ul. Sarniej z drogą powiatową Nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR”



Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 18 819,00 zł brutto (część I) z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 do umowy podstawowej wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.

Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 18 819,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

4. „Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz części ulic: Chlebowej i Całej w Białych Błotach”

Plan:	1 074 901,00 zł
Wykonanie:	1 072 879,80 zł
Wykonanie procentowe:	99,81%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Zawilej o długości 72,5 m i szerokości 5,0 m wraz z odprowadzeniem wód deszczowych ściekiem deszczowym w stronę ul. Chlebowej; ul. Boruty o długości 57,5 m i zmiennej szerokości od 4,0 m do 5,0 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej ściekiem deszczowym w stronę ul. Chlebowej; ul. Chlebowej o długości 287,5 m i zmiennej szerokości od 5,0 m do 7,0 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji oraz ul. Całej o długości 90,0 m i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 14 kwietnia 2017 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz (lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz (partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.18.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 043 040,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 795,80 zł brutto.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, na kwotę 492,00 zł brutto.

W dniu 24 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy o 14 dni, tj. 29 grudnia 2017 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota



zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1, wydłużając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 23 grudnia 2017 r.

Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017 r. zgłosił konieczność wykonania robót, które nie zostały objęte przedmiotem umowy, projektem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 27 listopada 2017 r. przedstawiciele Gminy Białe Błota i Wykonawcy sporządzili i podpisali Protokół konieczności wykonanych robót dodatkowych na kwotę 26 691,00 zł brutto.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie zgłosił inwestycji do odbioru.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 1 072 018,80 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

5. „Budowa ulic: Czajczej, Ułana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach”

Plan:	1 994 457,00 zł
Wykonanie:	1 940 281,64 zł
Wykonanie procentowe:	97,28%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Czajczej o długości 400,0 m i zmiennej szerokości od 5,0 m do 6,0 m; ul. Ułanej o długości 74,0 m i zmiennej szerokości od 3,75 m do 4,5 m; ul. Zeusa o długości 76,0 m i zmiennej szerokości od 3,0 m do 4,5 m oraz ul. Czekoladowej o długości 412,0 m i szerokości 5,0 m. Odwodnienie powyższych ulic odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej.

Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 14 kwietnia 2017 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 27 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BETPOL S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.17.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 935 595,34 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 3 333,30 zł brutto.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, Umowę Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz na kwotę 492,00 zł brutto.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót drogowych oraz zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru robót. Termin odbioru robót wyznaczono na dzień 21 grudnia 2017 r. Dnia 21 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili protokół odbioru robót. 21 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonane roboty budowlane. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina Białe Błota nie dokonała płatności powyższej faktury.



Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 1 939 420,64 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

6. „Budowa ul. Olchowej w Białych Błotach”

Plan:	645 000,00 zł
Wykonanie:	616 685,10 zł
Wykonanie procentowe:	95,61%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 121,7 m i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesję oraz lokalnie ciągów pieszych. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Gontowej w Białych Błotach.

Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2 214,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-budowlaną In-Vest-Bud Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.23.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 613 770,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 701,10 zł brutto.

W dniu 18 października 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień 30 października 2017 r. Dnia 30 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego robót.

Dnia 02 listopada 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Płatność została zrealizowana w 2017 r.

7. „Budowa ul. Drzewnej w Białych Błotach”

Plan:	390 000,00 zł
Wykonanie:	362 041,80 zł
Wykonanie procentowe:	92,83%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 231,0 m i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesję. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru



robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 14 kwietnia 2017 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-budowlaną In-Vest-Bud Kinga Mokosa-Paszki z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.24.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 360 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 057,80 zł brutto.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, na kwotę 369,00 zł brutto.

W dniu 05 grudnia 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień 18 grudnia 2017 r. Dnia 18 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego robót. Dnia 18 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Płatność została zrealizowana w 2017 r.

8. „Budowa ul. Pieszaj w Białych Błotach”

Plan:	823 476,00 zł
Wykonanie:	802 222,60 zł
Wykonanie procentowe:	97,42%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 310,0 m i szerokości 6,0 m wraz z wykonaniem obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. odwodnienie nawierzchni jezdni odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej.

Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 476,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz (lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytnej 25, 85-356 Bydgoszcz (partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.19.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 799 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 1 795,80 brutto zł.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę



Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, na kwotę 492,00 zł brutto.

W dniu 09 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek w sprawie przestawienia słupa telefonicznego, który obecnie znajduje się w chodniku i zagraża bezpieczeństwu i życiu osób korzystających z ciągu pieszego. Na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w dniu 09 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę 3 905,25 zł brutto.

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień 21 grudnia 2017 r. Dnia 21 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili bezusterkowy protokół odbioru robót.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zamawiający nie dokonał płatności za przedmiotowe zadanie, gdyż Wykonawca nie złożył faktury za wykonanie robót.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 800 746,60 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

9. „Budowa ul. Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach”

Plan:	291 150,00 zł
Wykonanie:	37 573,79 zł
Wykonanie procentowe:	12,91%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 203,7 m i szerokości 5,0 m.

10. „Projekt oraz modernizacja ul. Ślesińskiej w Łochowicach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	153 026,29 zł
Wykonanie procentowe:	76,51%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 373,0 m i szerokości 5,0 m.

11. „Budowa ul. Akacyjowej w Lipnikach”

Plan:	94 663,00 zł
Wykonanie:	94 662,28 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 355,0 m i szerokości 5,0 m.

12. „Projekty ulic w różnych miejscowościach-projekty ZRID”

Plan:	262 851,00 zł
Wykonanie:	262 851,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) na budowę ulic na terenie Gminy Białe Błota. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zostało podzielone na części:

- Część I: ul. Szubińska w Białych Błotach, ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim, ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach, ul. Duńska w Białych Błotach, dz. nr 3/1, dz. nr 833/2 obręb Białe Błota,
- Część II: ul. Drzewiecka w Drzewcach,
- Część III: ul. Borowikowa w Zielonce,
- Część IV: ul. Jałowcowa w Przyłękach,
- Część V: ul. Uroczysko w Prądkach,
- Część VI: ul. Myśliwska w Lisim Ogonie, ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,
- Część VII: ul. Kalinowa w Lipnikach, ul. Sosnowa w Łochowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Umowę Nr I.2720.5.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr I, III, VI na łączną kwotę 119 802,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci oraz zmianą przebiegu ul. Duńskiej w Białych Błotach, Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dnia 21 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych MP Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin Umowę Nr I.2720.7.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr V, VII na łączną kwotę 60 977,25 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład



wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 262 851,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

13. „Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach”

Plan:	1 167 029,00 zł
Wykonanie:	1 166 118,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,92%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie wpustów ulicznych oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ul. Centralnej, ul. Czerskiej i ul. Baryckiej w Białych Błotach o długości 2 340,0 m.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 20 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą WIMAR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo, Umowę Nr I.2720.11.2017.ZP2 na wykonanie przedmiotowego zadania, za kwotę: 1 158 000,00 zł brutto, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

W dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych Kołuda Mała Nurski Wiesław, z siedzibą w Kołudzie Małej 47, 88-160 Janikowo, Umowę Nr I.2721.34.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, na kwotę: 5 412,00 zł brutto.

W dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ATELBUD Andrzej Tyma, z siedzibą przy ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.35.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, na kwotę: 2 706,00 zł brutto.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót i prosił o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień 07 września 2017 r. Dnia 07 września 2017 r. dokonano odbioru technicznego robót i zakończono realizację inwestycji.

14. „Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach”

Plan:	823 730,00 zł
Wykonanie:	800 730,00 zł
Wykonanie procentowe:	97,21%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 653,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m oraz wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 1,6 m do 2,35 m. Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo w tereny przyległe.

Dnia 19 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego za kwotę 1 230,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 14 kwietnia 2017 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz



(lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz (partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.21.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 799 500,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 24 listopada 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy o 7 dni, tj. 29 grudnia 2017 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1, wydłużając termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 27 grudnia 2017 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie zgłosił inwestycji do odbioru.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 799 500,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

15. „Projekt i budowa ul. Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	35 178,00 zł
Wykonanie:	35 178,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek na przebudowę ul. Cyprysowej w Łochowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 35 178,00 zł brutto (część II) z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r. Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci oraz koniecznością wykonania przepompowni ścieków dla kanalizacji deszczowej. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.

Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 35 178,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

16. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”

Plan:	77 490,00 zł
Wykonanie:	77 490,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek na budowę ul. Sokolej w Murowańcu.



W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 77 490,00 zł brutto (część III) z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r. Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.

Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 77 490,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

17. „Projekt i budowa ul. Gminnej w Trzcincu”

<i>Plan:</i>	<i>93 117,28 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>93 117,38 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 181,0 m i szerokości 5,0 m.

18. „Budowa ul. Parkowej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>354 646,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>349 777,56 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>98,63%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 186,0 m i szerokości 5,5 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 15 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19B, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 984,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz (lider konsorcjum), DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytnej 25, 85-356 Bydgoszcz (partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.20.2017 na wykonanie robót budowlanych o wartości 343 662,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 18 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.50.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 734,31 zł brutto.

W dniu 19 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.51.2017.PRI, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, na kwotę 492,00 zł brutto.



W dniu 23 listopada 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień 30 listopada 2017 r. Dnia 30 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca w dniu 01 grudnia 2017 r. złożył faktury VAT za wykonanie robót drogowych, które zostały uregulowane.

19. „Zakup walca guma-guma”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	99 999,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,99%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała zakup walca drogowego typu guma-guma o maksymalnym nacisku do 12 ton.

Dnia 04 maja 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na zakup walca drogowego typu guma-guma. Dnia 23 maja 2017 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

W dniu 25 maja 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła po raz drugi postępowania przetargowe w trybie zapytania ofertowego na dostawę walca. W dniu 05 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 3 oferty. Z powodu braku decyzji odnośnie zawarcia umowy, bądź unieważnienia postępowania, sprawę pozostawiono bez decyzji.

Dnia 28 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem „REMASZ” Julian Sobala, z siedzibą przy ul. Północnej 44/48, 95-200 Pabianice, Umowę Nr D.2721.21.2017 na zakup walca drogowego typu guma-guma, na kwotę 99 999,00 zł brutto, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dnia 14 września 2017 r. Przedsiębiorstwo „REMASZ” Julian Sobala protokolarnie przekazało Gminie Białe Błota walec drogowy.

20. „Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota”

Plan:	18 819,00 zł
Wykonanie:	18 819,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę zatok przystankowych na terenie Gminy Białe Błota.

Dnia 05 lipca 2017 r. Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, złożyła ofertę cenową na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowych przystanków autobusowych linii międzygminnej Nr 92.

W dniu 17 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn opracowanie przedmiotowej dokumentacji, za kwotę 18 819,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 października 2017 r.

Z uwagi na zmianę zakresu opracowania, podyktowaną wymogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz (zmiana peronu w okolicy ul. Wierzbowej w Lipnikach) na zatokę autobusową w okolicy ul. Energetycznej, Wykonawca zwrócił się pismem z dnia



30 października 2017 r. o przedłużeniu terminu realizacji przedmiotu umowy od dnia 30 czerwca 2018 r.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, nie została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu wykonania zlecenia.

Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 18 819,00 zł brutto nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

21. „Projekt oraz budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu”

Plan:	51 660,00 zł
Wykonanie:	48 663,72 zł
Wykonanie procentowe:	94,20%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni z kostki betonowej ul. Bluszczowej i ul. Ułańskiej w Cielu oraz wykonanie odwodnienia tych ulic za pomocą kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

W dniu 14 maja 2015 r. Gmina Białe Błota zawarła z Biurem Projektowym „ESPEJA”, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz Umowę Nr I.2721.23.2015.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, na kwotę 51 660,00 zł brutto.

W związku z tym, że przedmiot umowy został wykonany po terminie Wykonawcy przekazano kwotę 48 663,72 zł tytułem wykonania przedmiotu umowy.

22. „Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach”

Plan:	258 850,00 zł
Wykonanie:	258 848,01 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 125,0 m i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem zjazdów i dojeżdż do posesji oraz wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 17 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Loctor” Janusz Jurkiewicz z siedzibą przy ul. Owocowej 2, 86-014 Sycienko, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 738,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 08 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.36.2017.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 189 420,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 01 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.70.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej o wartości 698,00 zł brutto.



Wykonawca pismem z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. W dniu 27 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, wydłużając termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r.

Pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. Wykonawca robót zwrócił uwagę na to, że projekt drogowy nie przewiduje budowy wjazdów do żadnej posesji oraz należy rozwiązać sposób i rodzaj odwodnienia nawierzchni. Po dostarczeniu kosztorysów ofertowych przez Wykonawcę na wykonanie wjazdów i dojeżdżenie do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, w dniu 28 grudnia przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy sporządzili i podpisali protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 67 992,16 zł brutto. Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota i Wykonawca zawarli Aneks Nr 2 do umowy podstawowej, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych.

Dnia 28 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru częściowego robót o wartości 179 539,55 zł brutto. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie złożył do siedziby Zamawiającego faktury VAT za częściowe wykonanie robót drogowych.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 258 110,01 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

23. „Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przylękach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	185 262,05 zł
Wykonanie procentowe:	92,63%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 850,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m.

24. „Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej i Sosnowej w Łochowie”

Plan:	631 181,00 zł
Wykonanie:	518 045,21 zł
Wykonanie procentowe:	82,08%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 634,0 m i szerokości 5,0 m (ul. Leśna w Łochowie) oraz o długości 752,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m (ul. Sosnowa w Łochowie)

25. „Modernizacja nawierzchni ul. Kanałowej w Łochowicach”

Plan:	82 971,00 zł
Wykonanie:	82 970,74 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,0 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa łamanego twardego o długości 260,0 m i szerokości 5,0 m.

26. „Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	34 794,00 zł
Wykonanie procentowe:	86,99%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu o długości ok. 1 600,0 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4,0 cm oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie ze złożoną ofertą, w dniu 19 sierpnia 2016 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Umowę Nr I.2721.92.2016.ZP1 na opracowanie powyższej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na kwotę 42 000,00 zł brutto. Termin opracowania przedmiotowej dokumentacji ustalono na dzień 30 listopada 2016 r.

Pismem z dnia 17 listopada 2016 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2017 r. Dnia 30 listopada 2016 r. Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, wydłużając termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2017 r.

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. Wykonawca zwrócił się ponownie z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 października 2017 r., z uwagi na podział działki położonej przy ul. Kościelnej w Cielu, dla której Powiat bydgoski planuje przebudowę.

W dniu 30 października 2017 r. Wykonawca ponownie zwrócił się z prośbą o aneksowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2017 r. Dnia 08 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 2 do umowy podstawowej zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 51 594,00 zł brutto.

Dnia 15 listopada 2017 r. Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 11 grudnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła faktura VAT za wykonanie przedmiotowej dokumentacji i wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości w wysokości 34 794,00 zł.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne***

1. Zakup gruntów

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	131 248,00 zł
Wykonanie procentowe:	65,62 %

Opis realizacji:

Inwestycja miała na celu wzbogacenie majątku gminy o zakup 19 nieruchomości położonych w: Zielonce, Lisim Ogonie, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Cielu, Białych Błotach i Łochowicach o łącznej powierzchni 1,2136 ha w tym została uzyskana darowizna w postaci działki w



Murowańcu i Przyłękach oraz w ramach tego zadania rozwiązano prawo dwóch działek użytkowania wieczystego przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców położonych w Białych Błotach.

**Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Urzędy gmin
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Pieszkiej w Białych Błotach wraz z bramą wjazdową

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	6 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Powyższa inwestycja została przeprowadzona w celu polepszenia i ulepszenia infrastruktury celu publicznego, jakim jest cmentarz ewangelicki w Białych Błotach, na którym wykonano ogrodzenie i dokonano, wymiany płyt pomnikowych.

**Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne**

1. Zakup macierzy

Plan:	7 672,00 zł
Wykonanie:	7 671,04 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

Opis realizacji:

Powyższa inwestycja została zrealizowana w celu ulepszenia działania systemu informatycznego w urzędzie Gminy.

2. Zakup oprogramowania nowej strony WWW

Plan:	14 760,00 zł
Wykonanie:	14 760,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Zakup dokonano w celu usprawnienia działania stron internetowych mając na celu polepszenie możliwości przeglądania materiałów informacyjnych na stronach urzędu.

3. Zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Gminy

Plan:	44 280,00 zł
Wykonanie:	44 280,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:



Inwestycja obejmuje zakup dwóch serwerów celem polepszenia działania systemu informatycznego w Urzędzie.

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Plan:	590 000,00 zł
Wykonanie:	586 422,23 zł
Wykonanie procentowe:	99,39%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian przyziemia, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachów, wykonania elewacji zewnętrznej oraz montaż kotła gazowego wraz z przebudową kotłowni i wymianą orurowania i grzejników w budynku Urzędu Gminy Białe Błota, przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota.

Gmina Białe Błota zleciła Panu Arkadiuszowi Góra opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na termomodernizację przedmiotowego obiektu, za kwotę 5 000,00 zł brutto, niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej w formule projektuj i buduj. Zlecono również wydanie opinii ornitologicznej na kwotę 450,00 zł brutto. Gmina Białe Błota zleciła również opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku na kwotę 7 000,00 zł. Zaistniała również konieczność odtworzenia instalacji odgromowej poziomej oraz wymiany lamp na elewacji budynku za kwotę 10 305,04 zł brutto.

W wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 20 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą „PROMAR” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.27.2017.ZP1 na wykonanie powyższej inwestycji w formule projektuj i buduj, na kwotę 564 816,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 września 2017 r. Dnia 31 lipca 2017 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.

W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność zaniechania niektórych robót oraz wykonania dodatkowych robót koniecznych (zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy z dnia 19 września 2017 r.). Na tę okoliczność przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili w dniu 20 września 2017 r. Protokół konieczności. Wartość robót zaniechanych przewyższyła wartość robót dodatkowych o 1 148,81 zł brutto. W związku z tym, dnia 20 września Gmina Białe Błota zawarła z Wykonawcą robót Aneks Nr 1 do umowy podstawowej, zmniejszający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 563 667,19 zł brutto.

Dnia 29 września 2017 r. Wykonawca pisemnie zgłosił roboty do odbioru. Odbiór robót budowlanych wyznaczono na dzień 10 października 2017 r. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 10 października 2017 r.

W trakcie czynności odbiorowych dnia 12 października 2017 r., stwierdzono, że jedna ze ścian zewnętrznych została ocieplona niezgodnie z dokumentacją projektową, wydaną decyzją pozwolenia na budowę i przepisami przeciwpożarowymi. W związku z tym, polecono Wykonawcy, ponowne ułożenie warstwy ocieplenia i elewacji zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami.



Dnia 17 października 2017 r. Wykonawca zgłosił ponownie roboty do odbioru. Odbiór robót wyznaczono na dzień 27 października 2017 r. Dnia 27 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego inwestycji. W dniu 02 listopada 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonane roboty budowlane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
Paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach

Plan:	24 000,00 zł
Wykonanie:	24 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W ramach tej inwestycji zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 24 000,00 zł, na zakup samochodu i oznakowanie pojazdu służbowego w celu polepszenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Białe Błota.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa dla OSP w Białych Błotach na zakup samochodu strażackiego specjalnego

Plan:	2 500,00 zł
Wykonanie:	2 500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Kwota 2 500,00 zł została przekazana, jako dotacja do zakupu samochodu specjalnego mającego służyć mieszkańcom gminy.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu torby medycznej R-1 w Łochowie

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	400,01 zł
Wykonanie procentowe:	40,00 %

Opis realizacji:

W celu przystosowania jednostki do przyszłych działań polegających na pomocy w ratowaniu zagrożonego życia, przekazaliśmy kwotę 400,01 zł na zakup torby medycznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach - I piętro

Plan:	197 214,00 zł
Wykonanie:	197 214,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Inwestycja polegała na przeprowadzeniu modernizacji instalacji elektrycznej pierwszego piętra wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białych Błotach, wymaganego w celu zapewnienia bezpieczeństwa istniejącego budynku szkoły.

2. Budowa podjazdów do budynków szkolnych dla potrzeb uczniów w oddziałach integracyjnych w Przylękach

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	15 621,33 zł
Wykonanie procentowe:	52,07 %

Opis realizacji:

Wykonanie inwestycji miało na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie

Plan:	226 000,00 zł
Wykonanie:	224 803,15 zł
Wykonanie procentowe:	99,47 %

Opis realizacji:

Inwestycja jest wymagana w celu zwiększenia sal lekcyjnych dla uczniów ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)

4. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie

Plan:	1 341 282,63 zł
Wykonanie:	1 347 094,38 zł
Wykonanie procentowe:	100,43%

Opis realizacji:



Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, ułożenie nowych posadzek i podłóg oraz wymianę instalacji c.o. wraz z kaloryferami w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą EKOBUD Toruń, z siedzibą przy ul. Świerkowej 21A, 87-100 Toruń, Umowę Nr I.2720.44.2017.ZP1 na realizację powyższych robót, na kwotę 1 377 520,09 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 29 czerwca 2018 r.

Z uwagi na termin podpisania umowy oraz kwestię przekazania placu budowy, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 1 338 699,63 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. Budowa piłkochwyłów dla boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach

Plan:	45 990,00 zł
Wykonanie:	45 989,53 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Inwestycji dokonano na potrzeby boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach.

2. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boisk i parków

Plan:	23 306,00 zł
Wykonanie:	23 305,51 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Zakupiona kosiarka wspomaga pracę osób opiekujących się strefą zieloną we wszystkich jednostkach szkolnych w gminie.

**Dział 855 Rodzina
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. werandowanie w żłobku w Łochowie”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł



Wykonanie procentowe:	0,00 %
------------------------------	---------------

Opis realizacji:

Dostępny asortyment będący w sprzedaży nie posiada odpowiedniego atestu wymaganego przy takiej inwestycji i powyższe nie pozwoliło zrealizować zadania.

2. „Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka”

Plan:	3 370 000,00 zł
Wykonanie:	3 104 632,86 zł
Wykonanie procentowe:	92,13%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmował wybudowanie parterowych wzajemnie zblokowanych budynków przedszkola i świetlicy wiejskiej w kształcie litery „L” o łącznej powierzchni 800,0 m² i kubaturą 4 800,0 m³ wraz z wykonaniem dojazdów, utwardzeń i miejsc postojowych wokół budynku w miejscowości Zielonka oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Gmina Białe Błota dnia 01 marca 2017 r. zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka, na kwotę 9 348,00 zł brutto. Zlecono również opracowanie analizy zapotrzebowania w nowe miejsca wychowania przedszkolnego na kwotę 6 150,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 09 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z konsorcjum firm: J. Halerewicz, H. Bogusz BOHAMET-ARMATURA Sp. j. z siedzibą w Cielu przy ul. Kościelnej 2, 86-005 Białe Błota (lider konsorcjum), firmą SAWAR Władysław Radzik, z siedzibą przy ul. Olchowej 4, 86-005 Białe Błota (Partner konsorcjum), Umowę Nr I.2720.15.2017 na wykonanie w formie projektują i buduj powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 136 500,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 października 2017 r.

Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 11 lipca 2017 r.

Gmina Białe Błota poniosła koszty w wysokości 3 236,87 zł brutto za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz kwotę 1 936,61 zł brutto za przyłączenie do sieci gazowej.

Postanowieniem znak: PINB.540.7.2017.ZJ z dnia 12 października 2017 r. Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy nałożył na Gminę Białe Błota obowiązek zapłaty opłaty legalizacyjnej w wysokości 150 000,00 zł brutto, tytułem budowy obiektu bez wymaganej prawem decyzji pozwolenia na budowę.

Dnia 18 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Inwestycyjny Nadzór w Budownictwie Wiesław Perlik, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 109/12, 85-027 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.62.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, na kwotę 13 530,00 zł brutto.

Gmina Białe Błota poniosła również koszty związane z montażem skrzynki gazowej na trzy gazomierze w wysokości 1 614,38 zł brutto.

W związku z koniecznością wycinki 28 drzew, które kolidowały z planowaną budową, Gmina Białe Błota dnia 24 listopada 2017 r. zleciła (na podstawie złożonej oferty cenowej



z dnia 13 listopada 2017 r.) Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu MILA-TRANS Milena Kosecka z siedzibą przy ul. Sosnowej 9, 86-005 Białe Błota, wycinkę powyższych drzew na łączną kwotę 20 664,00 zł brutto.

Wykonawca pismem z dnia 30 listopada 2017 r. zgłosił gotowość do odbioru obiektu oraz poprosił o wyznaczenie terminu odbioru. Tego samego dnia odbyła się kontrola obiektu przez Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień 07 grudnia 2017 r. Dnia 07 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego inwestycji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, decyzją znak: PINB.521.108.2017.ZJ z dnia 08 grudnia 2017 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku.

Dnia 12 grudnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego została dostarczona faktura VAT od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

W związku z tym, że przedmiot umowy został wykonany po terminie (38 dni) Gmina Białe Błota naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 238 374,00 zł brutto i potrąciła ją z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. „Plac zabaw przy żłobku w Zielonce”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących, ze środków pochodzących z dotacji celowej na w/w zadanie.

4. „Zakup mebli do kuchni (zmywarka, piec gazowo-elektryczny) dla żłobka w Zielonce”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

Środki zaplanowane na wskazaną inwestycję nie zostały wydatkowane gdyż była możliwość uzyskania dofinansowania na z wyżej wymienione przedmioty, z czego gmina skorzystała.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

1. „Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach”



Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	700 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja w postaci aportu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych została przekazana na podstawie Uchwały nr RGK.0007.18.2017. Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon II Etap”

Plan:	6 765,00 zł
Wykonanie:	6 765,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie polegał na wykonaniu wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon, w wysokości 6 765,00 zł brutto.

3. „Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Leśnej w miejscowości Łochowo”

Plan:	13 350,00 zł
Wykonanie:	13 348,39 zł
Wykonanie procentowe:	99,99%

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało wymianę przepompowni ścieków w miejscowości Łochowo, na kwotę 13 348,39 zł brutto.

4. „Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	18 204,00 zł
Wykonanie procentowe:	18,20%

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało wykonanie wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w Łochowie, na kwotę 8 364,00 zł brutto oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego od istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łochowie, na kwotę 9 840,00 zł brutto.

5. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele”

Plan:	8 000,00 zł
Wykonanie:	20 541,00 zł
Wykonanie procentowe:	256,76%

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w Cielu, na kwotę 2 091,00 zł brutto oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielu, na kwotę 18 450,00 zł brutto.

6. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota”



Plan:	12 000,00 zł
Wykonanie:	8 302,50 zł
Wykonanie procentowe:	69,19%

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Białych Błotach w wysokości 922,50 zł brutto oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Białych Błotach w wysokości 7 380,00 zł brutto.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa PSZOK”

Plan:	490 000,00 zł
Wykonanie:	472 510,27 zł
Wykonanie procentowe:	96,43%

Opis realizacji:

Inwestycja polegała na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie, którego będą przyjmowane i magazynowane odpady problemowe wraz z ustawieniem garaży blaszanych, kontenerów na odpady oraz wybudowaniem budynku socjalno-biurowego do obsługi PSZOK. Powierzchnia zabudowy budynku dyżurki i biurowo-socjalnego wynosi 162,18 m². Powierzchnia użytkowa budynku dyżurki i biurowo-socjalnego wynosi 137,87 m². Wysokość budynku dyżurki i socjalno-biurowego wynosi 3,92 m.

Dnia 10 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Biurowi Projektowemu DELTA S.C., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 27/3, 85-129 Bydgoszcz opracowanie projektu zamiennego architektury i konstrukcji budynku socjalno-biurowego PSZOK, na kwotę 4 305,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 24 marca 2017 r.

Na podstawie oferty cenowej, dnia 21 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu Andrzej Kurnik, wykonanie 9 wiat stalowych na terenie PSZOK, za kwotę 28 950,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 04 lipca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usługowo-Handlowym SAWAR Władysław Radzik, z siedzibą przy ul. Olchowej 4, 86-005 Białe Błota, Umowę Nr I.2720.22.2017 na wykonanie budynku socjalno-biurowego, za kwotę 380 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 października 2017 r.

Dnia 08 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Garaże Blaszane Piotr Bejmowicz z siedzibą przy ul. Spacerowej 25, 85-386 Bydgoszcz, wykonanie 1 garażu blaszanego na terenie PSZOK, za kwotę 1 850,00 zł brutto.

Dnia 25 sierpnia 2017 r. zawarto umowę zlecenie z Panią Danutą Staniszewską na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla przedmiotowej budowy, na kwotę 4 008,00 zł brutto.



Poniesiono również koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w wysokości 3 236,87 zł brutto oraz za przyłącze eNN w wysokości 8 192,54 zł brutto i za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w wysokości 650,00 zł brutto.

Dnia 02 października 2017 r. Wykonawca zgłosił budowę do odbioru. Dnia 30 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 04 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Różnych JMM Marek Ciaciuch z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.74.2017.ZP2 na wykonanie oświetlenia placu PSZOK, na kwotę 30 950,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2017 r.

Dnia 22 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego prac polegających na wykonaniu oświetlenia placu PSZOK.

W związku z koniecznością wykonania rozdzielni sterującej oświetleniem wraz z montażem zegara do sterowania oświetleniem placu PSZOKu, dnia 21 grudnia 2017 r. zlecono Zakładowi Usług Różnych JMM Marek Ciaciuch wykonanie tych prac. Wartość zleconych robót wynosi 2 699,85 zł brutto.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)

1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

Plan:	423 643,00 zł
Wykonanie:	354 984,36 zł
Wykonanie procentowe:	83,79%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.

Dnia 25 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota za kwotę 2 460,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 01 czerwca 2017 r. Kosztorysy inwestorskie zostały w terminie dostarczone do siedziby Zamawiającego.

Dnia 23 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota za kwotę 1 230,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 r. Kosztorysy inwestorskie zostały w terminie dostarczone do siedziby Zamawiającego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 02 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grobla 6, 85-305 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.40.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę



59 040,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 19 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.42.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 17 790,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 29 września 2017 r. Dnia 29 września Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 listopada 2017 r., z uwagi na wprowadzone zmiany przyłączenia do sieci i zmianę warunków przyłączeniowych. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, Aneks Nr 1 do podstawowej umowy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 10 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grobla 6, 85-305 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.60.2017.ZP1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 6 900,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2017 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wykonawca nie dostarczył dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 10 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.33.2017 na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 122 960,64 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 09 listopada 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma, z siedzibą przy ul. Nasypowej 17, 85-342 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.65.2017.PRI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla budowy oświetlenia drogowego, na kwotę 5 535,00 zł brutto.

Pismem z dnia 15 listopada 2017 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót. Termin odbioru robót wyznaczono na dzień 08 grudnia 2017 r. Dnia 08 grudnia 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego wykonanych robót.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 27 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.45.2017 na budowę oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 113 135,40 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 206 690,64 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

2. „Budowa mikro instalacji na terenie gminy Białe Błota ”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	15 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	7,50 %

Opis realizacji:

Za wydatkowane środki została opracowana dokumentacja techniczna i studium wykonalności, ze względu na fakt rezygnacji z projektu pozostałe środki nie zostały wydatkowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)

1. „Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Plan:	779 620,00 zł
Wykonanie:	684 966,45 zł
Wykonanie procentowe:	87,86%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje przebudowę i termomodernizację i rozbudowę budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wykonaniem ogrodzenia, dojść, chodników oraz miejsc postojowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 27 grudnia 2016 r., Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę Nr I.2720.19.2016.ZP2 na wykonanie powyższych robót budowlanych na kwotę 955 968,15 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 30 października 2017 r.

Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na kwotę 2 460,00 zł brutto.

Zlecono również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku na kwotę 2 589,49 zł brutto, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na kwotę 2 756,00 zł brutto, wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 6 210,33 zł brutto oraz wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynku na kwotę 2 706,00 zł brutto i wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na kwotę 541,20 zł brutto.

Dnia 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.14.2017.ZP1, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na kwotę 7 500,00 zł brutto.



Kwota 298 831,50 zł brutto została uregulowana Wykonawcy w 2017 r., ze środków niewygasających na 2017 r., tytułem robót budowlanych wykonanych w 2016 r.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Umowę Nr 02584/17/FPK/NCK na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji 358 000,00 zł brutto.

Pismem z dnia 30 października 2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i poprosił o wyznaczenie terminu odbioru. Termin odbioru wyznaczono na dzień 14 listopada 2017 r. Dnia 14 listopada 2017 r. rozpoczęto czynności odbiorowe. Dnia 19 grudnia 2017 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji. Odbiór końcowy nie mógł zostać dokonany z uwagi na:

- przedłużające się procedury uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych w zakresie wybudowania zbiornika szczelnego na nieczystości stałe dla przedmiotowego obiektu,
- przedłużające się procedury uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazu do obiektu wraz z montażem naziemnego zbiornika na gaz płynny,
- opóźnienia w wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu do celów grzewczych, z uwagi na trwające prace projektowe oraz uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej przy ul. Kościelnej w Cielu i wykonaniu podziału działki nr 97 obręb Ciele. Powyższe prace uniemożliwiały pobranie mapy do celów projektowych z zasobów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu wykonania projektu przyłącza gazowego. Bez projektu budowlanego i bez prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nie można realizować prac polegających na wykonaniu przyłącza gazowego do obiektu.
- w związku z powyższymi opóźnieniami Zamawiający podjął decyzję o zmianie typu ogrzewania budynku z zasilania z sieci gazowej na instalację zbiornikową naziemną.

Wykonawca sporządził księgę obmiarów oraz kosztorys powykonawczy inwestycji. Wykonawca przygotował również aktualizację kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył fakturę VAT za wykonane prace budowlane. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Gmina Białe Błota nie uzyskała decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 658 353,03 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

2. „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo”

Plan:	24 846,00 zł
Wykonanie:	24 846,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W ramach wymienionego zadania wydatkowano środki na studium wykonalności i dokumentację techniczną.

3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej”



Plan:	304 571,57 zł
Wykonanie:	302 768,47 zł
Wykonanie procentowe:	99,41%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz ocieplenie stropodachu budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie. Zadanie obejmowało również wymianę stolarki okiennej wraz z obróbką oraz odgrzybienie ścian w sali widowiskowej.

Dnia 01 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Gminnego centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, na kwotę 17 466,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 20 marca 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 30 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Robót Budowlanych i Usług Transportowych Mirosław Guzera, z siedzibą przy ul. Skibowej 22a, 25-147 Kielce, Umowę Nr I.2720.31.2017 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 297 848,47 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 30 października 2017 r.

Dnia 06 września 2017 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.

Dnia 20 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą RUT-BUD Wojciech Rutkowski, z siedzibą przy ul. Białobłockiej 4, 86-005 Białe Błota, Umowę Nr I.2721.58.2017.KI na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, za kwotę 4 305,00 zł.

Dnia 30 października 2017 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 30 dni z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na prowadzenie robót budowlanych. Dnia 30 października 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili protokół konieczności w sprawie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Tego samego dnia Zamawiający zawarł z Wykonawcą Aneks Nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20 listopada 2017 r.

Dnia 20 listopada 2017 r. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień 14 grudnia 2017 r. W dniu 14 grudnia 2017 r. spisano protokół odbioru z usterkami. Ustalono termin usunięcia wskazanych usterek na dzień 22 grudnia 2017 r.

Po dokonaniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2017 r., zwrócono się pisemnie do Wykonawcy robót o pilne usunięcie usterek ujętych w protokole odbioru. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zamawiający nie został poinformowany pisemnie o usunięciu przedmiotowych usterek.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wydatkowanie kwoty w wysokości 123 444,39 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2018 r.

4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

Plan:	14 760,00 zł
Wykonanie:	14 760,00 zł



Wykonanie procentowe:	100,00%
------------------------------	----------------

Opis realizacji:

Zadanie obejmowało opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, w dniu 03 października 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Atelier Architektury Radosław Żubrycki, z siedzibą przy ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, Umowę Nr I.2721.61.2017, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, za kwotę 14 760,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 12 października 2017 r.

Przedmiot umowy został wykonany i dostarczony w terminie do siedziby Zamawiającego.

5. „Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie”

Plan:	70 240,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zewnętrznej i instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Termin składania ofert minął 15 września 2017 r. o godz. 10: 00. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła 1 oferta. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

W związku z powyższym, w dniu 28 września 2017 r. Gmina Białe Błota wszczęła drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zewnętrznej i instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Termin składania ofert minął 13 października 2017 r. o godz. 10: 00. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Nie podjęto dalszych decyzji o wszczęciu kolejnego postępowania przetargowego, w celu wyłonienia Wykonawcy przedmiotowych robót.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała Działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała”

Plan:	9 000,00 zł
Wykonanie:	8 997,45 zł
Wykonanie procentowe:	99,97 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała zakup piaskownicy i piramidy sznurkowej dla Gminnego Centrum Kultury w Łochowie w celu urozmaicenia czasu osób spędzających na placu z dziećmi.

2. „Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu”

Plan:	5 173,70 zł
Wykonanie:	5 166,00 zł
Wykonanie procentowe:	99,85 %

Opis realizacji:

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w Murowańcu

3. „Rozbudowa planu zabaw w Prądkach”

Plan:	13 500,00 zł
Wykonanie:	13 500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w Prądkach

4. „Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie”

Plan:	3 200,00 zł
Wykonanie:	3 199,93 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Opisywana inwestycja została zrealizowana dla potrzeb społeczności lokalnej i miała na celu stworzenie miejsc do wypoczynku.

5. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz. 543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach”

Plan:	117 500,50 zł
Wykonanie:	99 287,44 zł
Wykonanie procentowe:	84,50 %

Opis realizacji:

Wykonanie inwestycji miało na celu wyrównanie możliwości odpoczynku na świeżym powietrzu w sołectwach pozbawionych takiej możliwości.



1. „Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce”

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	19 480,13 zł
Wykonanie procentowe:	97,40 %

Opis realizacji:

Idąc za potrzebami społecznymi została wykonana inwestycja dla osób chcących nie tylko biernie odpoczywać, lecz chcących czynnie spędzać czas wolny.

2. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach”

Plan:	1 000 000,00 zł
Wykonanie:	1 000 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach o powierzchni 936,53 m² i kubaturze netto 3 501,27 m³ oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W budynku zlokalizowane będą sale świetlicowo-lekcyjne oraz niepełnowymiarowa sala gimnastyczna. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dnia 01 lutego 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla powyższej inwestycji, na kwotę 676,50 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 17 lutego 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 04 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BAUPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 14A, 85-758 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.9.2017.ZP1 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 308 700,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 maja 2018 r.

Dnia 13 czerwca 2017 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz, opracowanie dokumentacji zamiennej dla przedmiotowej inwestycji, na kwotę 3 075,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 27 czerwca 2017 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.26.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej na kwotę 7 995,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.27.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej na kwotę 16 800,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.29.2017.PRI na kwotę 7 380,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.



W dniu 17 listopada 2017 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru częściowego inwestycji na kwotę 987 858,50 zł brutto.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej
Paragraf 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- I. „Dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”

Plan:	6 500,00 zł
Wykonanie:	6500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego zawartej z WKS O.R.I. przekazano kwotę 6 500,00 zł na zakup sprzętu sportowego.