

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 6620 Dotacja**

1. „Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przylękach”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,73%

Opis realizacji:

Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu 2018r.

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

2. „Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach”

Plan:	1 161 400,00 zł
Wykonanie:	8 487,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,73%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje odcinek od garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Berberysową i końcowym odcinkiem ul. Betonowej, poprzez ul. Altanową do ul. Różanej. Nawierzchnia drogi od początku zakresu do ul. Berberysowej z kostki betonowej, na pozostałej długości z betonu asfaltowego. Na początku odcinka wykonany zostanie chodnik z lewej strony jezdni. Po stronie prawej zlokalizowane są garaże oraz miejsca postojowe, z których wjazd odbywać się będzie bezpośrednio na ulicę. Od miejsc postojowych do ul. Azalowej zaprojektowano chodniki obustronne. W rejonie „Prefabetu” oraz na odcinku od ul. Alibaby do ul. Azalowej wykonane zostaną miejsca postojowe. Łącznie na całej długości zaprojektowano 66 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki ażurowej. Na odcinku od ul. Azalowej do końca zakresu ulica będzie wykonana, jako ciąg pieszo-jezdny z krawężnikami częściowo wtopionymi bez chodników.

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oraz SOR ul. Betonowej w Białych Błotach, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 12 lutego 2018 r., z kwotą brutto 4 305,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oraz SOR ul. Betonowej w Białych Błotach w rozbiu na dwa etapy: II etap od km 0+319,80 do km 0+639,00, oraz III etap od km 0+639,00 do końca, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 18 maja 2018 r., z kwotą brutto 2 337,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.



Aktualnie Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota opracowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w celu wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, co nastąpi w II połowie br.

3. „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”

Plan:	164 000,00 zł
Wykonanie:	163 763,18 zł
Wykonanie procentowe:	99,86%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 83,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 23 stycznia 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 15 stycznia 2018 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-Budowlaną In-Vest-Bud Kinga Mokosa-Paszkiel, z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr ZPI.272.19.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 162 002,19 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 maja 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.29.2018.ZP2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 899,99 zł brutto.

W dniu 30 maja 2018 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień 12 czerwca 2018 r. Dnia 12 czerwca 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego robót. Inwestycja została zakończona.

4. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach”

Plan:	187 500,00 zł
Wykonanie:	9 225,00 zł
Wykonanie procentowe:	4,92%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej. Ulica z obu stron ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi. Odwodnienie ulicy zostanie wykonane poprzez wpusty, przewodami Ø200 PVC i Ø250 PVC do kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Hippyckiej w Białych Błotach.

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru, opracowanie projektu budowlanego z nowymi uzgodnieniami oraz uzyskanie zgłoszenia dla ul. Gwarnej w Białych Błotach, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 10 maja 2018 r., z kwotą brutto 9 225,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.



Aktualnie Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota opracowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w celu wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, co nastąpi w II połowie br.

5. „Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach”

Plan:	210 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.23.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 3- ulica Judyma w Białych Błotach, z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 16 lipca 2018 r. i wynagrodzeniem brutto 14 145,00 zł.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy robót, co nastąpi w II połowie br.

6. „Projekt ulicy Bajecznej w Białych Błotach”

Plan:	14 145,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.24.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach, z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 16.07.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 14 145,00 zł.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy robót, co nastąpi w II połowie br.

7. „Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości blisko 240,0 m i szerokości 5,5 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać



się będzie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej włączonej przepompownią wód deszczowych do projektowanego kanału deszczowego w ul. Jesionowej w Łochowie.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci, koniecznością zaprojektowania przepompowni wód deszczowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przedmiotowe zadanie została dostarczona do siedziby Zamawiającego w dniu 29 czerwca 2018 r. (Zgodnie z Umową Nr I.2720.12.2017.ZP1 z dnia 05 maja 2017 r., Aneksem Nr 1 z dnia 29 września 2017 r. oraz Protokołem konieczności z dnia 27 kwietnia 2018 r. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na dzień 30 czerwca 2018 r.) . Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota w drugim półroczu br. przystąpi do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

8. „Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości blisko 485,0 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez ściek deszczowy do kanalizacji deszczowej włączonej do Kanału Noteckiego.

W dniu 02 lutego 2018 r. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej ulicy. W dniu 12 marca 2018 r. dokonano otwarcia ofert. Złożono trzy oferty. Jednak kwota jaką zaproponowali Wykonawcy, przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty. W dniu 04 kwietnia 2018 r. unieważniono postępowanie powołując się na powyższe kwestie.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota wszczęła po raz drugi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej ulicy. W dniu 07 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert. Do dnia składania ofert wpłynęły dwie oferty. W dniu 27 czerwca 2018 r. Zawiadomiono Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BOGMAR Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrońce przy ul. Kasztanowej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na przedmiotowe roboty drogowe na dzień 04 lipca 2018 r.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

9. „Projekt i budowa ulicy Okopowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:



W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 18 kwietnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.25.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 5 – ulica Okopowa w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnińskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 17.11.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 29 293,68 zł.

10. „Przebudowa ulicy Gościnniej w Łochowie”

Plan:	110 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Gościnniej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m.

W dniu 15 maja 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedmiotowej ulicy.

W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w powyższym postępowaniu. Obecnie badane są oferty przetargowe oraz analizowane są możliwości zwiększenia środków w budżecie w celu zrealizowania zamówienia. Wybór Wykonawcy prac projektowych powinien nastąpić w miesiącu lipcu br.

11. „Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie”

Plan:	171 500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m.

W dniu 15 maja 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedmiotowej ulicy.

W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w powyższym postępowaniu. Obecnie badane są oferty przetargowe oraz analizowane są możliwości zwiększenia środków w budżecie w celu zrealizowania zamówienia. Wybór Wykonawcy prac projektowych powinien nastąpić w miesiącu lipcu br.

12. „Budowa ul. Brzozowej w Łochowie”

Plan:	120 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:



Ulica Brzozowa jest drogą gminną, o nawierzchni gruntowej. Odcinek do realizacji ma długość około 405,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazd z kostki betonowej, progi zwalniające z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci wpustów i studni chłonnych, oraz zabezpieczenie istniejących w drodze sieci.

W dniu 1 czerwca 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa „AnMar” Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz opracowanie aktualizacji przedmiaru robót w ilości 2 egz. i kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egz. dla budowy ul. Brzozowej w Łochowie, z wynagrodzeniem brutto 6150,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16 lipca 2018 r.

Planuje się wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, celem wyłonienia wykonawcy robót, w sierpniu br.

13. „Przebudowa ciągów ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach”

<i>Plan:</i>	<i>480 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.242.34.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice z podziałem na części, część nr 2 pn. Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410, z firmą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 23.08.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 29 382,24 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.33.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice z podziałem na części, część nr 1 pn. ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140, z firmą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 23.08.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 35 995,70 zł.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy robót, co nastąpi w II połowie br.

14. „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”

<i>Plan:</i>	<i>621 258,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 728,0 m i szerokości 5,5 m ul. Bluszczowej w Cielu oraz nawierzchni z kostki betonowej o długości około 123,0 m i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,1 m ul. Ułańskiej w Cielu. Ulice ograniczone będą krawężnikiem



drogowym. Zadanie obejmuje również przebudowę sieci podziemnej. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych ułożonych w ścieku deszczowym do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.36.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 276 257,10 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 października 2018 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r.

W dniu 08 maja 2018 r. Zmawiający przekazał protokolarnie Wykonawcy dokumentację techniczną. W dniu 14 maja 2018 r. Zmawiający przekazał protokolarnie Wykonawcy plac budowy.

W dniu 17 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.42.2018.ZP1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 8 999,91 zł brutto.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Projektowo Wykonawczym Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych Szałucki Jan z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13B/6, 87-100, Umowę Nr ZPI.272.50.2018.ZP1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na kwotę 3 690,00 zł brutto.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

15. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w Cielu”

<i>Plan:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 zł</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu o długości ok. 1 600,0 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4,0 cm. Ścieżka ograniczona będzie obrzeżem drogowym.

W kwietniu br. Wykonawca zaktualizował Kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę 1 134 941,92 zł. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota w drugim półroczu br. przystąpi do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót.

Zabezpieczone środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pochodzą z Funduszu Sołectkiego wsi Ciele.

16. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim”

<i>Plan:</i>	<i>171 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:



Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości około 280,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m.

W dniu 15 maja 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedmiotowej ulicy.

W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w powyższym postępowaniu. Obecnie badane są oferty przetargowe oraz analizowane są możliwości zwiększenia środków w budżecie w celu zrealizowania zamówienia. Wybór Wykonawcy prac projektowych powinien nastąpić w miesiącu lipcu br.

Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota przystąpi do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu wyłonienia Wykonawcy robót drogowych.

17. „Budowa ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	274 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W drugiej połowie br. planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej, po opracowaniu przez Gminę Koncepcji Programowo-Przestrzennej modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Białe Błota.

W następnym etapie zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem wyłonienia wykonawcy robót.

18. „Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcińcu”

Plan:	24 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Laskowej w Trzcińcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina Białe Błota dwukrotnie wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 07 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert z pierwszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 30 750,00 zł i została złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda). Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert dla drugiego postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 53 000,70 zł i została złożona przez firmę WALCZAK PROJEKT). Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

W II połowie br. planuje się po raz kolejny wszcząć postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania.

19. „Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5 w Białych Błotach”

Plan:	66 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu odcinka od zjazdu z ul. Czerską do skrzyżowania z ul. Parkową, o długości około 70m. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej, odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo na przyległy teren, do muldy drogowej, do rowów przydrożnych, lub do zbiorników retencyjnych.

W lipcu br. planowane jest wszczęcie postępowania na realizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.

20. „Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz części ulic: Chlebowej i Calej w Białych Błotach”

Plan:	26 691,00 zł
Wykonanie:	26 691,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje przebudowę i zabezpieczenia kabli energetycznych na odcinku 99,0 m oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej fragmentu nawierzchni ul. Chlebowej w Białych Błotach na powierzchni 75,0 m² w ramach inwestycji realizowanej w 2017 r.

Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017 r. zgłosił konieczność wykonania robót, które nie zostały objęte przedmiotem umowy, projektem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 27 listopada 2017 r. przedstawiciele Gminy Białe Błota i Wykonawcy sporządzili i podpisali Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę 26 691,00 zł brutto.

W dniu 30 stycznia 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego wykonanych robót.

21. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	350 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Słonecznej w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót.

Obecnie opracowywany jest zakres inwestycji oraz wytyczne do projektowania. Po dokonaniu tych czynności zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie na budowę ulicy.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

22. „Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach”

Plan:	199 145,00 zł
Wykonanie:	2 214,00 zł
Wykonanie procentowe:	1,11%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 165,0 m i szerokości 4,25 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 07 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2 214,00 zł.

W dniu 05 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej ulicy. Dnia 20 czerwca 2018 r. miało nastąpić otwarcie ofert przetargowych. Z uwagi na fakt, że do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.

W II połowie br. planuje się po raz kolejny wszcząć postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

23. „Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 185,0 m i szerokości 6,0 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 14 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 11 808,00 zł, z terminem realizacji do 07 lipca 2018 r.

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota w drugim półroczu br. przystąpi do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

24. „Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł



Wykonanie procentowe:	0,00%
------------------------------	--------------

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orzechowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 15 maja 2018 r. Zamawiający wszczął postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. (najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę WALCZAK PROJEKT opiewała na kwotę 85 539,12 zł). Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

25. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński o nawierzchni bitumicznej AC5S o gr. 4,0 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa o gr. 15,0 cm i warstwy odsączającej z piasku o gr. 10,0 cm o szerokości 2,5 m i długości około ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.6.2018 dla części gminnej, a w dniu 07 maja 2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.5.2018 dla części powiatowej z wyłączeniem ul. Wąskiej w Drzewcach.

Obecnie Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota proceduje nad uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu tej decyzji rozpocznie się procedura włączenia ul. Wąskiej w Drzewcach do zakresu przedmiotowej inwestycji. Aktualnie nanoszone są punkty geodezyjne oraz dokonywany jest podział nieruchomości zgodnie z zapisami powyższych decyzji.

Po dokonaniu wszystkich formalności w tej sprawie opracowana zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, co powinno nastąpić w drugiej połowie br.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

26. „Zakup zmiatarki ciągnikowej/mini ciągnika wraz z osprzętem (zmiatarka, pług, kosiarka na wysięgniku)”

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł



Wykonanie procentowe:	0,00%
------------------------------	--------------

Opis realizacji:

Obecnie sporządzany jest opis przedmiotu zamówienia, określający charakterystyczne parametry techniczne urządzeń przez Referat Dróg i Utrzymania PSZOK Urzędu Gminy Białe Błota.

W drugiej połowie br. planuje się wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania.

27. „Zakup równiarki 12 tonowej”

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Obecnie sporządzany jest opis przedmiotu zamówienia, określający charakterystyczne parametry techniczne równiarki przez Referat Dróg i Utrzymania PSZOK Urzędu Gminy Białe Błota.

W drugiej połowie br. planuje się wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania.

28. „Zakup pluga do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Obecnie sporządzany jest opis przedmiotu zamówienia, określający charakterystyczne parametry techniczne urządzenia przez Referat Dróg i Utrzymania PSZOK Urzędu Gminy Białe Błota.

W drugiej połowie br. planuje się wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania.

29. „Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach”

Plan:	50 740,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje zwrot nakładów za rozbiórkę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz budowę nowej zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową w ciągu drogi powiatowej Nr 1926C w Łochowicach przez Spółkę Chate w 2016 r.

Aktualnie sporządzany jest projekt Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Białe Błota a Spółką Chate regulujący prawa i obowiązki stron w przedmiotowej sprawie. W II połowie br. zostanie podpisane Porozumienie i nastąpi rozliczenie finansowe.

30. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg i PSZOK)”



Plan:	20 726,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

31. „Przebudowa ulicy Letniskowej, ulicy Wczasowej i części ulicy Plażowej oraz części ulicy Wypoczynkowej w Łochowie”

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Plażowej oraz ul. Wypoczynkowej w Łochowie.

W dniu 15 maja 2018 r. Zamawiający wszczął postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. W dniu 23 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (oferta najkorzystniejsza złożona przez firmę WALCZAK PROJEKT opiewa na kwotę 99 299,13 zł). Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

32. „Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo”

Plan:	11 685,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja będzie dana do realizacji w II półroczu 2018.

33. „Budowa ulicy Sobótki w Białych Błotach”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej o długości 166,6 m i szerokości 5,5 m obustronnie ograniczonej krawężnikiem drogowym. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów przykrawężnikowych z zastosowaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Zadanie obejmuje również wykonanie chodnika z kostki betonowej na końcu ulicy o długości 22,5 m i szerokości 2,0 m (łącznie).

Dla przedmiotowej inwestycji w 2012 r. opracowana dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na okres jaki minął od daty



opracowania dokumentacji projektowej, niezbędna jest aktualizacja uzgodnień branżowych oraz przedmiarów robót i kosztorysy inwestorskiego. W dniu 21 czerwca 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota opracował opis przedmiotu zamówienia w celu uzyskania powyższych aktualizacji. W drugiej połowie br. nastąpi wszczęcie postępowania przetargowego na budowę przedmiotowej inwestycji.

34. „Projekt i budowa ulicy Jaworowej w Zielonce”

Plan:	47 294,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Jaworowej w Zielonce, a następnie realizację robót budowlanych.

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 29 maja 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota obecnie przygotowuje wytyczne do projektowania oraz Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie można wszcząć postępowanie przetargowe na budowę nawierzchni drogowej.

35. „Projekt i budowa ulicy Przyrodniczej w Przyłękach”

Plan:	47 294,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Przyrodniczej w Przyłękach, a następnie realizację robót budowlanych.

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 29 maja 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota obecnie przygotowuje wytyczne do projektowania oraz Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie można wszcząć postępowanie przetargowe na budowę nawierzchni drogowej.

36. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu etap I (od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej)”

Plan:	530 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz budowę ulicy Sokolej w Murowańcu polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości około 550,0 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.



Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji wystąpił do Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o zaktualizowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego do aktualnego zakresu, tj. odcinka od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej. Po uzyskaniu powyższej aktualizacji, zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

37. „Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Sosnowej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach. Zadania obejmuje również budowę przedmiotowej zatoki.

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2018 r. Do dnia 30 września 2018 r. Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę przedmiotowej zatoki wraz z decyzją administracyjną zezwalającą na budowę. Po otrzymaniu powyższej dokumentacji zostanie opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wszczęte postępowania przetargowe na budowę.

38. „Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota-Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota-droga powiatowa do Trzcínca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”

<i>Plan:</i>	<i>500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

W dniu 27 czerwca 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa „AnMar” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcínca w Białych Błotach, z terminem realizacji do 11 lipca 2018 r. oraz wynagrodzeniem brutto 11 070,00 zł.

Po realizacji aktualizacji dokumentacji Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg na realizację w/w inwestycji.

39. „Projekt ulicy Strusiej w Murowańcu”

<i>Plan:</i>	<i>70 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>



Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Strusiej w Murowańcu.

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2018 r. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji obecnie przygotowuje wytyczne do projektowania oraz Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

40. „Projekt ul. Ślesieńskiej w Łochowicach”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0%

Opis realizacji:

W dniu 29.07.2016 r. Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy nr I.2721.8.2014.D3 z dnia 17.02.2014 r. na wykonanie „Projektu budowy ul. Ślesieńskiej w Łochowicach”, naliczając jednocześnie Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości 6 000,00 zł. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie uregulował zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu w/w kary umownej.

Pomimo odstąpienia od umowy Wykonawca zrealizował zamówienie, uzyskał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w dniu 01.12.2017 r. i przekazał kompletną dokumentację Gminie Białe Błota. W związku z powyższym wprowadzono na sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 26.06.2018 r. do budżetu niniejsze zadanie. Gmina Białe Błota przygotowuje obecnie porozumienie, regulujące kwestie rozliczenia wspólnych zobowiązań z Wykonawcą, na zasadzie odpłatnego przeniesienia praw autorskich, z potrąceniem o wysokość kar umownych oraz odsetek ustawowych od w/w kar.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. „Zakup nieruchomości”

Plan:	680 000,00 zł
Wykonanie:	144 984,58 zł
Wykonanie procentowe:	21,32 %

Opis realizacji:

W II półroczu 2018 zostaną podpisane kolejne akty zakupu nieruchomości, zgodnie z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach”



Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

w miesiącu lipcu wykonano projekt kolumbarium a realizacja całego zadania odbędzie się w II półroczu 2018r.

2. „Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie zostanie wykonane do końca października 2018 z wykonawcą wyłonionym z zapytania ofertowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie”

Plan:	369 561,00 zł
Wykonanie:	7 120,00 zł
Wykonanie procentowe:	1,93%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, ułożenie nowych posadzek i podłóg oraz wymianę instalacji c.o. wraz z kaloryferami w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą EKOBUD Toruń, z siedzibą przy ul. Świerkowej 21A, 87-100 Toruń, Umowę Nr I.2720.44.2017.ZP1 na realizację powyższych robót, z terminem wykonania do dnia 29 czerwca 2018 r.

W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie polegających na dostosowaniu współczynników ciepła do aktualnie obowiązujących w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropodachów, Zamawiający poniósł koszt w wysokości 420,00 zł za opinie projektanta w tym zakresie.

Dnia 08 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, Umowę Nr I.272.20.2018.ZP2, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na kwotę 6 400,00 zł brutto.



W związku z wykonaniem ocieplenia stropodachu budynku, zaistniała konieczność podniesienia mocowania kotw masztu internetowego, Zamawiający poniósł z tego tytułu koszt w wysokości 1 900,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, potwierdzonych Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 07 maja 2018 r., należało zwiększyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 110 470,89 zł. W związku z powyższym, do umowy podstawowej zostanie sporządzony aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu prac i zgłosił gotowość do odbioru przedmiotowego zadania.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

2. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>1 845,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,74%</i>

Opis realizacji:

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w trakcie wakacji.

3. „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Przylękach”

<i>Plan:</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Planuje się wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Audytu energetycznego w lipcu br. z terminem realizacji do połowy września. W oparciu o powyższe opracowania Gmina Białe Błota zamierza ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

1. „Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>21 482,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>10,74%</i>

Opis realizacji:

W dniu 19 lutego 2018 r. zlecono firmie ECO-EN Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, z wynagrodzeniem brutto 8 487,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane.



Ponadto Gmina Białe Błota poniosła koszty związane z opracowaniem map do celów projektowych i map zasadniczych w wysokości 5 000,00 zł oraz za wykonane studium wykonalności w wysokości 7 995,00 zł.

W dniu 29.03.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: BWJ Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Toruńskiej 109, 85-844 Bydgoszcz, oraz Paweł Gonia XOSA Architekci, z siedzibą przy ul. Bronisława Potockiego nr 1, lok. 89, 85-309 Bydgoszcz. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 586 700,00 zł i przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 200 000,00 zł z budżetu Gminy Białe Błota na 2018 r. oraz 850 00,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych.

Obecnie badane i analizowane są złożone oferty przetargowe. Po dokonaniu tej czynności wyłoniony zostanie Wykonawca robót i podpisana zostanie umowa o roboty budowlane. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br.

2. „Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu”

Plan:	16 233,00 zł
Wykonanie:	16 233,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę przedszkola 10-oddziałowego w Cielu.

W dniu 07 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego, na kwotę 16 233,00 zł brutto w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Dokumentacja została opracowana i dostarczona do Zamawiającego w umownym terminie. Planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na budowę obiektu w formule projektuj i buduj w II połowie br.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

3. „Zakup kontenera dla boiska ORLIK wraz z demontażem spalonego kontenera w Cielu”

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpień 2018r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie”

Plan:	110 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie będzie polegało na wykonaniu wyciągu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon w ul. Wyczynowej wraz z odnowieniem zgłoszenia robót w zakresie doprowadzenia zasilania do przepompowni ścieków. W następnym etapie zostanie ogłoszony przetarg na realizację w/w inwestycji.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”

Plan:	1 179 446,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W dniu 11 czerwca 2018 r. zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt”, z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66/61, 85-088 Bydgoszcz, wykonanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P-10 i P-16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic: Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r., oraz wynagrodzeniem brutto 861,00 zł.

W następnym etapie planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie Wykonawcy robót do realizacji w/w inwestycji.

Zadanie dofinansowane w ramach programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. „Projekt i budowa ujęcia wody w Cielu”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Ze względu, że zadanie było wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu jego wykonanie odbędzie się w II półroczu 2018.

4. „Budowa części wodociągu magistrali Ciele-Łochowo”

Plan:	600 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:



Ze względu, że zadanie było wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu jego wykonanie odbędzie się w II półroczu 2018.

5. „Projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyleki”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Ze względu, że zadanie było wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu jego wykonanie odbędzie się w II półroczu 2018.

6. „Projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej 22 w Białych Błotach”

Plan:	600 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Ze względu, że zadanie było wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu jego wykonanie odbędzie się w II półroczu 2018.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”

Plan:	502 016,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, wydłużył się termin przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota. Dotyczy to umów: Umowa Nr I.2721.40.2017.ZP1 z dnia 02 czerwca 2017 r., Umowa Nr I.2721.42.2017.ZP1 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz Umowa Nr I.2721.60.2017.ZP1 z dnia 10 października 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 16 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Projektowo Wykonawczym Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych Szałucki Jan z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13B/6, 87-100 Toruń, Umowę Nr ZPI.272.17.2018.ZP2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na kwotę 4 920,00 zł brutto.



W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 27 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.45.2017 na budowę oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 113 135,40 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2018 r. Pismem z dnia 30 maja 2018 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o zakończeniu powyższych robót budowlanych i prosi o wyznaczenie terminu odbioru. Pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że wyznacza termin odbioru na dzień 02 lipca 2018 r.

W pierwszym półroczu br. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota przygotował materiały wyjściowe w celu uzyskania dofinansowania na modernizację i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ponadto Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota w miesiącu kwietniu br. zorganizował spotkania z Sołtysami Gminy Białe Błota w celu zweryfikowania aktualnych potrzeb w zakresie budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Dodatkowe spotkania poświęcone tej tematyce zostaną przeprowadzone w drugiej połowie br.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Plan:	195 646,00 zł
Wykonanie:	122 991,62 zł
Wykonanie procentowe:	62,86%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie robót dodatkowych na obiekcie świetlicy wiejskiej w Cielu, zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem ofertowym Wykonawcy z grudnia 2017 r. W ramach zadania ma również zostać przebudowane ogrodzenie frontowe obiektu oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz gazu do budynku.

W dniu 02 stycznia 2018 r., Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę Nr I.272.18.2018.PRI na wykonanie robót dodatkowych na przedmiotowym obiekcie na kwotę 123 308,98 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

W związku z pismem Starosty Bydgoskiego informującym Gminę Białe Błota o kolizji istniejącego ogrodzenia frontowego panelowego oraz bramy przesuwnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, zaistniała konieczność przestawienia przedmiotowego ogrodzenia. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę Nr I.272.27.2018.PRI na przestawienie ww. ogrodzenia, na kwotę 19 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 24 maja 2018 r.



W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na drodze powiatowej (ul. Kościelna w Cielu), która bezpośrednio graniczy z placem budowy powyższej inwestycji, Wykonawca miał utrudniony i często uniemożliwiony dostęp do placu budowy (trwające roboty ziemne, wykopy, ustawianie krawężników drogowych, wykonywanie podbudowy), co wiązało się z ograniczeniami w dowiezieniu materiałów i sprzętu. W związku z powyższym, w dniu 24 maja 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili Protokół konieczności na opisane wyżej okoliczności, co było podstawą do podpisania pomiędzy stronami Aneksu Nr 1/2018 z dnia 24 maja 2018 r., wydłużając termin realizacji zadania do dnia 08 czerwca 2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dnia 15 czerwca 2018 r. dokonano odbioru technicznego zadania.

Wnioskiem z dnia 25 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zwróciła się do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach o wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 05 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała przedmiotowe warunki.

Dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „M. P. PROJEKT” Michał Przychocki, z siedzibą przy ul. Chmielarska 10, 86-005 Białe Błota, Zlecenie Nr ZPI.272.56.2018.PRI, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej instalacji gazu dla budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, na kwotę 4 797,00 zł, z terminem realizacji do dnia 29 października 2018 r.

Dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „M. P. PROJEKT” Michał Przychocki, z siedzibą przy ul. Chmielarska 10, 86-005 Białe Błota, Zlecenie Nr ZPI.272.55.2018.PRI, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, na kwotę 5 289,00 zł, z terminem realizacji do dnia 29 września 2018 r.

Po opracowaniu powyższych dokumentacji projektowo-kosztorysowych Gmina Białe Błota przystąpi do wyboru Wykonawcy robót i zrealizuje budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i gazu do budynku.

2. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie”

Plan:	110 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku GCK w Łochowie w sierpniu. Zakres zadania dotyczący naprawy instalacji elektrycznej wewnątrz budynku wymaga opracowania projektu technicznego, który zostanie zlecony projektantowi branży elektrycznej.

3. „Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie”

Plan:	26 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr ZPI.272.49.2018.ZP2 z wykonawcą Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Grac-Bud Grzegorz Mróz na budowę ogrodzenia na działce nr ew. 214/28



w miejscowości Łochowo, na kwotę brutto 25 809,89 zł, z terminem realizacji 14 dni od podpisania umowy.

4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	369,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,25%

Opis realizacji:

Planuje się ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj w lipcu br., na podstawie opracowanego w 2017 r. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Gmina Białe Błota poniosła koszty w wysokości 369,00 zł za wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

1. „Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu”

Plan:	17 302,54 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W sierpniu br. planuje się zlecenie projektu zagospodarowania terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu, a następnie po uzyskaniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, zlecenie realizacji w/w inwestycji.

2. „Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu”

Plan:	4 302,54 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Planuje się zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Murowańcu w sierpniu br.

3. „Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przylękach”

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Planuje się zakup kolejnych trzech elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przylękach (orbitrek, wyciąg górny i biegacz), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym w grudniu 2017 r. Planuje się zlecenie w/w inwestycji w lipcu br.

4. „Doposażenie placu zabaw w Zielonce”



Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W dniu 02 maja 2018 r. zlecono firmie „Magiczna Tęcza” z siedzibą przy ul. Tęczowej 14, 87-148 Łysomice, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Jaworowej w Zielonce, z wynagrodzeniem brutto: 15 000,00 zł.

Z uwagi na brak projektu zagospodarowania terenu i zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wstrzymano realizację zlecenia. W związku z powyższym planuje się zlecenie opracowanie projektu placu zabaw wraz z uzyskaniem zgłoszenia w miesiącu lipcu br. z płatnością przez Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach.

5. „Rozbudowa placu zabaw w ramach programu OSA w Murowańcu”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	3 690,00 zł
Wykonanie procentowe:	12,30%

Opis realizacji:

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono firmie Magic Garden Sp. z o.o. Certyfikowane Place Zabaw z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw wraz z kosztorysem inwestorskim na działce 116/8 obręb Murowaniec wraz ze zgłoszeniem, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo—rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – wariant podstawowy. Termin realizacji w/w projektu to 13 luty 2018 r., wynagrodzenie brutto w wysokości 3 690,00 zł.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i przekazane protokolarnie do Zamawiającego w dniu 12.02.2018 r.

Realizację inwestycji placu zabaw planuje się po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

W dniu 06.06.2018 r. ogłoszono rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności. Gmina Białe Błota nie uzyskała w/w dofinansowania.

6. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz. 543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przylękach.

Plan:	23 000,00 zł
Wykonanie:	17 773,50 zł
Wykonanie procentowe:	77,28 %

Opis realizacji:

W dniu 28.12.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy faktura VAT z kwotą brutto 33 271,50 zł, za dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw w Białych Błotach, Murowańcu i Łochowicach, wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu. Zamówienie zrealizowała firma „Pro-Sympatyk” z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 26a, 51-501 Wrocław. Faktura została opłacona w 2017 r.



do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy tj. 27 921,00 zł. W roku 2018 została opłacona pozostała część wynagrodzenia tj. 5 350,50 zł brutto.

W dniu 01.02.2018 r. zawarto umowę nr OR.2721.7.2018 z firmą „Pro-Sympatyk” z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 26a, 51-501 Wrocław, na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, na zakup oraz montaż zjazdu liniowego na działce nr 543/4 w miejscowości Kruszyn Krajeński, z terminem realizacji do dnia 28.02.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 12 423,00 zł. W dniu 26.02.2018 r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31.03.2018 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

7. „Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

W lipcu br. planuje się zlecenie wykonania i montażu estrady w miejscowości Łochowice przy świetlicy wiejskiej.

8. „Rozbudowa placu zabaw w Prądkach”

Plan:	17 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

W sierpniu br. planuje się zlecenie wykonania i montażu drewnianej sceny na terenie placu zabaw w Prądkach.

9. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	24 600,00 zł
Wykonanie procentowe:	61,50 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie działki nr 30/31 przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. Ideą przewodnią i celem stworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej jest propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół przy zachowaniu bioróżnorodności planowanej strefy.

Gmina Białe Błota poniosła koszty w wysokości 24 600,00 zł za opracowane studium wykonalności, na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Postępowanie przetargowe wszczęto w miesiącu kwietniu br. z terminem otwarcia ofert po uzyskaniu dofinansowania.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach”

Plan:	2 500 000,00 zł
Wykonanie:	12 590,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,50%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach o powierzchni 936,53 m² i kubaturze netto 3 501,27 m³ oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W budynku zlokalizowane będą sale świetlicowo-lekcyjne oraz niepełnowymiarowa sala gimnastyczna. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 04 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BAUPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 14A, 85-758 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.9.2017.ZP1 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 308 700,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 maja 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.26.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej na kwotę 7 995,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz,, Umowę Nr I.2721.27.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej na kwotę 16 800,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.29.2017.PRI na kwotę 7 380,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 11 maja 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy spisali Protokół konieczności Nr 1 w zakresie przesunięcia terminu realizacji zadania z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Wykonawca okazał się stosownymi dokumentami w tej sprawie, co pozwoliło aneksować termin realizacji powyższej inwestycji do dnia 25 sierpnia 2018 r.

Dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy spisali Protokół konieczności Nr 2 na wykonanie robót dodatkowych wynikających z wniosków dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przylękach, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy do kwoty 3 327 440,18 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 18/100).

Dotychczasowe wydatki poniesione na przedmiotowej inwestycji stanowią należność za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego i wynikają z warunków płatności powyższych umów.

Z uwagi na powyższe, zwiększenie poziomu wykonania budżetu na tym zadaniu, nastąpi w II połowie br.



1. „Projekt boiska piłkarskiego w Cielu”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Planuje się wykonanie projektu boiska piłkarskiego pełnowymiarowego (115m x 70m) wraz z ogrodzeniem, piłkochwydami, oświetleniem oraz kontenerowym budynkiem zaplecza szatniowego. Planowany termin wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – sierpień br.

**Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach”

Plan:	33 083,00 zł
Wykonanie:	33 082,05 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
Paragraf 6170 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

1. „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach”

Plan:	42 500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja zaplanowana w powyższym rozdziale będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

**Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. „Zakup urządzenia „Fortigate 200e” zabezpieczającego sieć informatyczną w Urzędzie Gminy Białe Błota”

Plan:	26 002,20 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%



Opis realizacji:

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpień 2018 roku.

*Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

1. „Zakup i montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu (środki z dotacji celowej)”

<i>Plan:</i>	<i>14 072,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja została zrealizowana po okresie sprawozdawczym w miesiącu lipcu.