

Stan zaawansowania inwestycji

1. **Budowa i przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Łochowicach (inwestycja dofinansowana ZIT)** - W dniu 10.05.2022r. zawarto umowę z DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz na budowę ścieżki z terminem wykonania do dnia 10.11.2022r. W dniu 19.05.2022r. przekazano plac budowy. Obecnie trwają prace związane z przebudową oświetlenia drogowego (od granicy Gminy Białe Błota do ul. Zajęcej), kanału technologicznego oraz trwają prace branży sanitarnej. Nastąpiła konieczność dokonania korekty niwelety ścieżki pieszo-rowerowej w związku z wcześniejszym wykonaniem przez ZDP nakładki na istniejącej drodze powiatowej.
2. **Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie (inwestycja dofinansowana FIL)** – W dniu 08.04.2022r. podpisano umowę z WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na budowę kanalizacji sanitarnej z terminem wykonania do dnia 08.12.2022r. W dniu 20.04.2022r. przekazano plac budowy. Wykonawca zakończył prace związane z budową głównego ciągu sieci kanalizacji, pozostało do wykonania montaż kanału tłocznego oraz tłoczni ścieków. Obecnie z uwagi na trudności w dostępie materiałów Wykonawca oczekuje na elementy tłoczni ścieków. W dniach od 09.09.2022r. do 16.09.2022r. Wykonawca przebudowywał studnię kanalizacji sanitarnej na ulicy Hubertusa w rejonie ulic Potulickiej oraz Strzeleckiej. W dniu 15.09.2022r. Wykonawca wykonał montaż studni fi 3000mm oraz podłączenia do budowanej kanalizacji do istniejącego przewodu tłocznego. Trwa przygotowanie do montażu tłoczni ścieków.
3. **Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przytęki** - W dniu 13.09.2022r. zostało ponownie wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji z terminem otwarcia ofert 22.09.2022r.
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015** - W trakcie projektowania, planowany termin opracowania koncepcji – do końca września 2022 r. Po przedstawieniu koncepcji przez ZDP zostaną ustalone z sołtysami terminy konsultacji społecznych.
5. **Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce** - W dniu 15.10.2021r. zawarto umowę z AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do dnia 30.11.2022r. Wykonawca jest na etapie wykonania koncepcji projektu, opracowana mapa do celów projektowych, w trakcie uzgadniania geometrii i podziałów działek, wykonania badań geologicznych, opracowania projektów branżowych. Przesłano uwagi do koncepcji projektu. Kwota umowy to 149 445,00 zł brutto.
6. **Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce** - W dniu 19.10.2020r. zawarto umowę z SOCHA Sp. z o.o. ul. J. K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.09.2022r. (aneks nr 4). Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz uzgodnienie projektowanych linii podziałowych nowego pasa drogowego. Zamawiający powiadomił mieszkańców, których nieruchomości ulegną podziałowi. W związku z wnoszonymi przez mieszkańców uwagami do projektu zaszła konieczność dokonania korekt przebiegu granic pasa drogowego oraz wydłużenia terminu wykonania umowy. Kwota umowy to 107 502,00zł brutto. Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu do dnia 01.12.2022r. w związku z w/w uwagami mieszkańców.
7. **Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim** - W dniu 26.08.2020r. zawarto umowę z AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do dnia 30.08.2022r. W dniu 11.04.2022r. Wykonawca złożył wniosek

o wydanie decyzji ZRID. W dniu 23.05.2022 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. W dniu 18.07.2022r. wydano decyzję ZRID, która w dniu 01.09.2022r. stała się ostateczna.

8. **Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim** - W dniu 09.11.2021r. podpisano umowę z firmą PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin z terminem wykonania do dnia 08.08.2022r. (aneks nr 1). W dniu 16.11.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 08.08.2022r. Wykonawca zgłosił zakończenie budowy.
9. **Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota** - Obecnie dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu są uzgadniane z Partnerami Porozumienia (umowa, SWZ, OPZ). Jeden z partnerów Porozumienia opiniuje negatywnie OPZ i brak zapisu dotyczący tunelu. Z uwagi na konieczność uzgodnienia OPZ przez wszystkich Partnerów nie można wszcząć postępowania.
10. **Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach** - W dniu 16.06.2021r. zawarto umowę z MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach z terminem do 28.06.2022r. W dniu 30.03.2022r. Projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatowego dotyczący zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem obiektu mostowego nr 2 i 4. W dniu 20.04.2022r. Starosta wniósł sprzeciw do zakresu prac remontowych obiektu nr 2. W dniu 02.05.2022r. Starosta wniósł sprzeciw do zakresu prac remontowych obiektu nr 4. W dniu 29.04.2022r. Projektant złożył odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W dniu 31.05.2022r. podpisano aneks nr 2 z terminem do dnia 28.06.2022r. W dniu 28.06.2022 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2022 r. Wykonawca ponownie złożył wnioski do Starostwa Powiatowego dotyczące zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem obiektów mostowych, na które ponownie otrzymał sprzeciw. Projektant złożył odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kwota umowy to 142 434,00 zł brutto.
11. **Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu** - W dniu 26.08.2022r. podpisano umowę na Budowę ulicy Myśliwskiej w Cielu z konsorcjum PRODIB Sp. z o.o. i BRUKOP na kwotę 6 108 280,15 zł brutto (na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej) z terminem realizacji do 26.04.2023r. W dniu 06.09.2022r. przekazano plac budowy Wykonawcy.
12. **Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce** - W dniu 20.10.2021r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. ul. Pomorska 6-8, 85-050 Bydgoszcz z terminem wykonania do 31.03.2022r. W dniu 26.10.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 06.04.2022r. ul. Jaworowa została odebrana. Koszt budowy to 1 144 067,27 zł brutto.
13. **Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach** - W dniu 13.10.2021r. podpisano umowę z PROJUD Drogownictwo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz. z terminem wykonania do 13.06.2022r. W dniu 20.10.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 22.07.2022r. ul. Zabytkowa została odebrana.
14. **Przebudowa nawierzchni ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej oraz części ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie** - W dniu 08.09.2021r. podpisano umowę z DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz. z terminem wykonania do 07.05.2022r. W dniu 25.10.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 05.05.2022r. przebudowa w/w ulic została odebrana.
15. **Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie. (od ul. Jałowcowej do Modrzewiowej)** W dniu 05.05.2022r. podpisano umowę na budowę ul. Cyprysowej z firmą BRUKOP Anna Andrysiak 85-792 Bydgoszcz, ul. Pienińska 13, z terminem wykonania do dnia 05.10.2022r. W dniu 16.05.2022r. przekazano plac budowy. Obecnie Wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni.

16. **Budowa ulicy Okopowej w Łochowie.** W dniu 28.10.2021r. podpisano umowę z PROJBU D Drogownictwo Sp. Z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz. Terminem wykonania do 30.10.2022r. W dniu 04.11.2021r. przekazano plac budowy. Wykonawca zrealizował przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy, została ułożona nawierzchnia ulicy. Obecnie Wykonawca realizuje kanalizację deszczową w ul. Czereśniowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego na ul. Pagórek.
17. **Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach.** W dniu 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem wykonania do 31.05.2023r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie opracowania koncepcji, opracowaniu badań geologicznych, uzyskaniu uzgodnień, przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Kwota umowy to 141 450,00 zł brutto.
18. **Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie** - W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. z terminem wykonania do 30.11.2022r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie opracowaniu badań geologicznych, uzyskaniu uzgodnień. Została uzgodniona geometria drogi. Kwota umowy to 65 805,00 zł brutto.
19. **Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie** - W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do 30.11.2022r. (aneks nr 2). Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie opracowaniu badań geologicznych, uzyskaniu uzgodnień. Została uzgodniona geometria drogi. Kwota umowy to 68 880,00 zł brutto.
20. **Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie** - W dniu 05.11.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś, Marcinkowo 12, 88-330 Gębice z terminem wykonania do 05.05.2023r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie weryfikacji i uzgadniania koncepcji, uzyskaniu uzgodnień. Kwota umowy to 58 609,50 zł brutto.

(Projektant dokonał obliczeń ilości wody opadowej jaka będzie odbierana z ul. Borówkowej. Wyślano zapytanie do Projektanta ul. Czereśniowej czy kanalizacja deszczowa w ul. Czereśniowej jest w stanie przyjąć taką ilość wody. Projektant potwierdził możliwość przyjęcia wód opadowych z ul. Borówkowej przez kanalizację w ul. Czereśniowej wobec czego kanalizacja deszczowa z ul. Borówkowej będzie podłączona do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Czereśniowej.)
21. **Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie** - W dniu 14.09.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem wykonania do 30.11.2022r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie weryfikacji i uzgadniania koncepcji, uzyskaniu uzgodnień. Projektant wystąpił o uzgodnienie geometrii jezdni. Kwota umowy to 68 880,00 zł brutto.
22. **Projekt ul. Cisowej w Łochowie** - W dniu 13.10.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Firma Handlowo Usługowa Kinga Zarzyka, Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo z terminem wykonania do 13.04.2023r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie weryfikacji i uzgadniania koncepcji, opracowaniu badań geologicznych, uzyskaniu uzgodnień. Kwota umowy to 47 499,99 zł brutto.
23. **Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie** - W dniu 09.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do 30.11.2022r. Obecnie dokumentacja projektowa jest na etapie uzyskaniu uzgodnień. Została uzgodniona geometria drogi.

24. **Budowa ul. Borowikowej w Zielonce – etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej).** W dniu 16.11.2021r. podpisano umowę z PROJBU Drogownictwo Sp. Z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz z terminem wykonania do 16.05.2022r. W dniu 23.11.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 20.05.2022 r. inwestycja została odebrana. Koszt budowy to 847 048,41 zł brutto.
25. **Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach** - W dniu 15.09.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz z terminem wykonania do 30.11.2022r. Projektant uzyskał mapę do celów projektowych, została wykonana opinia geotechniczna, wystąpiono do gestorów sieci o uzgodnienia, otrzymano warunki na likwidację kolizji elektroenergetycznej, otrzymano warunki techniczne od ZWIUK, została uzgodniona geometria drogi. Obecnie trwają prace nad wykonaniem projektów branżowych, geodezyjnym podziałem nieruchomości, sporządzaniem projektu SOR (stałej organizacji ruchu). Kwota umowy o 147 600,00 zł brutto.
26. **Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach na terenie działki nr 30/31.** W dniu 21.03.2022r. umieszczono informację z otwarciem ofert. Wpłynęły 3 oferty – najtańsza: Dromaks z kwotą 287.958,38zł. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie nie została podpisana umowa z Wykonawcą. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
27. **Budowa ulicy Białołockiej w Kruszynie Krajeńskim – etap I na odcinku 720m.** W trakcie przygotowywania OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
28. **Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim** – W dniu 17.08.2022 r., w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, ogłoszono wybór Wykonawcy: Konsorcjum DROMAKS SP. Z. o.o. z siedzibą przy ul. Wyczynowej 4, 86-065 Lisi Ogon oraz DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz z ofertą na kwotę 986 649,05 zł brutto. W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę z powyższym Wykonawcą. W dniu 31.08.2022 r. przekazano plac budowy.
29. **Budowa ulicy Borowikowej w Zielonce – II etap** - Wykonano aktualizację kosztorysów. W trakcie przygotowywania OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
30. **Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach** - W dniu 14.12.2021r. podpisano umowę z DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z terminem wykonania do 14.07.2022r. W dniu 20.12.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 30.05.2022r. inwestycja została odebrana.
31. **Budowa ul. Łąkowej w Łochowicach** - Projekt ukończony i odebrany. Brak środków na realizację zadania.
32. **Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach** - W dniu 22.10.2021r. podpisano umowę z PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin z terminem wykonania do 30.05.2022r. W dniu 04.11.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 12.04.2022r. inwestycja została odebrana. Koszt budowy to 1 570 754,55 zł brutto.
33. **Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie** - W dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z terminem wykonania do 28.06.2022r. W dniu 11.04.2022r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 18.07.2022r. wydano decyzję ZRID oraz w dniu 01.09.2022r. decyzja stała się ostateczna. Kwota umowy to 72 786,48zł brutto.

34. **Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie** - W dniu 25.06.2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z terminem wykonania do 28.06.2022r. W dniu 11.04.2022r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 09.06.2022r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie. W dniu 06.09.2022r. została wydana decyzja ZRID (czekamy na ostateczność).
35. **Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i Osiedle w Cielu** - W dniu 02.12.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem wykonania do 28.09.2022r. Projektant uzyskał wszystkie opinie i uzgodnienia, dokumentacja przed uzyskaniem opinii ZUD. W dniu 16.05.2022r. w dniu 10.06.2022r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 09.09.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Kwota umowy to 118 080,00 zł brutto.
36. **Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1537C, stanowiącej ulicę Gęsią na odcinku Ciele – Kruszyn Krajeński** – w trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Konsultacje OPZ z ZDP.
37. **Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu** – W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgodniona geometria, uzyskana zgoda na odstąpienie budowy kanału technologicznego, termin do 07.10.2022r.
38. **Projekt ulicy Białej w Białych Błotach** – W dniu 19.10.2020 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Wydana decyzja ZRID. Wpłynęło odwołanie od decyzji. Kwota umowy to 43 173,00 zł brutto.
39. **Projekt i budowa ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach** – W dniu 26.08.2020 r. została podpisana umowa z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Konieczność korekty podziału działek i przebudowy wodociągu ze względu na uwagi mieszkańców. Kwota umowy to 51 106,50 zł brutto.
40. **Projekt budowy ul. Asfaltowej w Białych Błotach** – W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Kwota umowy to 46 740,00 zł brutto.
41. **Projekt budowy ul. Tulipanowej w Białych Błotach** – W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.05.2023 r. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Kwota umowy to 59 040,00 zł brutto.
42. **Projekt budowy ul. Żonkilowej w Białych Błotach** - W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 12.11.2023 r. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Kwota umowy to 46 740,00 zł brutto.

43. **Projekt budowy ul. Modrej w Białych Błotach** – W dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z terminem realizacji do 21.03.2023 r. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych. Koszt umowy to 47 970,00 zł brutto.
44. **Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu** - W dniu 14.04.2021 r. została podpisana umowa z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn. W ramach umowy zostały opracowane projekty branżowe, obecnie Projektant oczekuje na odpowiedź Ministerstwa w sprawie odstąpienie od wykonania projektu kanału technologicznego oraz w najbliższym czasie zostanie złożona dokumentacja do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym. Termin realizacji do 30.11.2022r. Kwota umowy to 55 350,00 zł brutto.
45. **Projekt ulicy Wczasowej w Cielu** – W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W trakcie uzgadniania geometrii i linii podziałowych, kolizja zakresów z projektowaną kanalizacją sanitarną ulicy Pogodnej, konieczna aktualizacja mapy do celów projektowych, termin do 30.11.2022r.
46. **Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach** – W dniu 20.10.2021 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Projektant opracował koncepcję przebiegu jezdni, obecnie przygotowwany jest projekt odwodnienia jezdni, termin do 20.04.2023r. kwota umowy to 49 815,00 zł brutto.
47. **Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach** – W dniu 15.10.2021 r. została podpisana umowa z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Projektant opracował koncepcję przebiegu jezdni, obecnie opracowywana jest projekt podziału nieruchomości, termin do 15.04.2023r. Kwota umowy to 62 238,00 zł brutto.
48. **Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu** – W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn. Obecnie Projektant koryguje geometrie jezdni zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, termin do 30.11.2022r. kwota umowy to 62 730,00 zł brutto.
49. **Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim** – W dniu 13.10.2021 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. Z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Korekta geometrii i linii podziałowych, opracowywanie dowiązania ul. Kolejowej do drogi serwisowej S5, termin do 30.11.2022r.
50. **Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie** – W dniu 08.10.2021 r. została podpisana umowa z AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgadnianie geometrii i linii podziałowych, zmiana sposobu odwodnienia, termin do 30.11.2022r. Kwota umowy to 98 990,40 zł brutto.
51. **Projekt ulicy Leśnej w Łochowie** – W dniu 09.08.2021 r. została podpisana umowa z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgodniono geometrię, uzyskano zwolnienie z konieczności budowy

kanału technologicznego, korekta sposobu odwodnienia, prowadzone uzgodnienia przebudowy sieci podziemnych, termin do 30.09.2022 r. Kwota umowy to 47 355,00 zł brutto.

52. **Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce** – W dniu 16.08.2021 r. została podpisana umowa z Drogowa Pracownia projektowa AN-MAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgadnianie geometrii, linii podziałowych i sposobu odwodnienia, termin do 30.11.2022r. Kwota umowy to 39 360,00 zł brutto.
53. **Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce** – Dnia 13.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Opracowana mapa do celów projektowych, trwa uzgadnianie geometrii, termin do 13.12.2023 r. Kwota umowy to 59 655,00 zł brutto.
54. **Projekt ul. Pszennej w Zielonce** – W dniu 14.09.2021 r. została podpisana umowa z AFPRO Aleksander Felchner, ul. Malinowa 111A, 86-060 Dziemionna. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgodniona geometria i linie podziałowe, termin do 15.11.2022 r. Kwota umowy to 48 954,00 zł brutto.
55. **Projekt ul. Leśnej w Zielonce** – W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgodniona geometria i linie podziałowe, opracowywanie projektu przebudowy oświetlenia, termin do 30.11.2022r. Kwota umowy to 49 938,00 zł brutto.
56. **Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce** – W dniu 08.09.2021 r. podpisano umowę z Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Uzgodniona geometria, opracowywanie projektu przebudowy oświetlenia, termin do 30.11.2022 r. Kwota umowy to 49 200,00 zł brutto.
57. **Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach** – W dniu 17.11.2021r. podpisano umowa na budowę ulicy z Euro System Trans Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy. W dniu 24.11.2021 r. przekazano plac budowy. Dnia 20.07.2022r. dokonano odbioru robót. Koszt budowy to 888 535,27 zł brutto.
58. **Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach** – Dnia 25.08.2022 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Dromaks Sp. z o.o. i Dromaks Piotr Myszkier z terminem realizacji do dnia 25.11.2022 r. Dnia 07.09.2022 r. został przekazany plac budowy. Kwota umowy to 271 928,40 zł brutto.
59. **Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu – na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi** – W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą Biuro Inżynierii Drogowej s.c. z Bydgoszczy, z terminem do 30.08.2023 r. Obecnie w opracowywaniu mapy do celów projektowych.
60. **Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie** – Dnia 09.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą - PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg. Opracowana mapa do celów projektowych, trwa uzgadnianie geometrii, termin do 09.12.2023 r.

61. **Projekt i budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Białych Błotach do ulicy Gminnej w Trzcincu** - Dnia 20.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą - AKROID Andrzej Kurda. Termin realizacji do 20.12.2023 r. Opracowana mapa do celów projektowych, trwa uzgadnianie geometrii. Koszt umowy to 94 525,50 zł brutto.
62. **Budowa ulicy Uroczysko w Prądkach** – Wykonany został projekt zamienny konstrukcji nawierzchni oraz aktualizacja projektu SOR. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót. W dniu 30.08.2022 odebrano Inwentaryzację przyrodniczą wykonaną w ramach zlecenia 465/2022 firmie Inventa Silva.
63. **Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu** – przekazano wniosek wraz z materiałami o przeprowadzenie postępowania publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie postępowania – bieżący miesiąc.
64. **Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota** – Dnia 29.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum firm Dromaks Sp. z o.o. i Dromaks Piotr Myszkier, na kwotę brutto 654 446,10 zł, z terminem realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy na budowę dwóch zatok autobusowych przy drodze serwisowej Białe Błota – Murowaniec. W trakcie podpisywania porozumienia z GDDKiA (pas drogowy drogi S5). Wykonawca opracowuje projekt COR.

Z początkiem września RI otrzymał dokumentację na budowę peronu autobusowego przy ul. Źródlanej w Cielu – w trakcie opracowywania OPZ i wniosku o przeprowadzenie postępowania.
65. **Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach** – Przekazana w terminie kompletna dokumentacja wraz z decyzją ZRID. Kwota umowy to 41 574,00 zł brutto.
66. **Budowa parkingu na terenie Przedszkola Wróżka w Białych Błotach** – W dniu 27.04.2022 r. dokonano odbioru inwestycji budowy parkingu. Koszt budowy to 148 982,52 zł brutto.
67. **Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną** – W dniu 03.03.2021 r. podpisano umowę z SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. W trakcie projektowania. Trwają prace nad projektowaniem doświetlenia przejścia przy ul. Osiedle, projektowaniem odwodnienia wraz z przebudową sieci oraz przebudowy przepustu. Termin do 30.11.2022 r.
68. **Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie** - W dniu 17.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski z Grudziądza. Dnia 28.06.2022 r. przekazano plac budowy. Obecnie trwają roboty budowlane. Kwota umowy to 1 944 405,40 zł brutto.
69. **Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie** – w trakcie przygotowywania OPZ i wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego.
70. **Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach** – W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z Grudziądza na opracowanie

dokumentacji projektowej z terminem do 17.06.2023 r. Kwota umowy: 147 600,00 zł. brutto. Projektant przeprowadził inwentaryzację stanu istniejącego.

71. **Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki** – Projekt został ukończony i odebrany. Uzyskana Decyzja o pozwoleniu na budowę. Koszt robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego: 2 156 897,21 zł. brutto. (Brak środków na realizację robót budowlanych.)
72. **Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2 obręb Przyłęki** – Dnia 28.04.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder z terminem wykonania do 28.11.2022 r. Kwota umowy: 109 470,00 zł. brutto. Projektant na bieżąco konsultuje z Zamawiającym oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej kolejne etapy projektu. Ukończone są rzuty wszystkich kondygnacji. Przedstawiono też wizualizacje elewacji.
73. **Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu** – Przygotowano kompletny wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na wykonanie projektu 15 oddziałowego przedszkola i realizację robót budowlanych I etapu tj. 10 oddziałów w systemie zaprojektuj i wybuduj.
74. **Projekt i budowa budynku socjalno – gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach** – W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z MIVO Construction Maciej Żelawski, os. Wojska Polskiego 15/15, 62-065 Grodzisk Wlkp. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. Kwota umowy: 55 990,00 zł. brutto.
75. **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkie, Ciele i Kruszyn Krajeński** – W dniu 14.10.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno na opracowanie dokumentacji etapu I. Zakres: Ciele, Prądkie do Centrum Logistycznego w Przyłękach – termin ukończenia projektu: 13.04.2023 r. Kwota umowy: 241 080,00 zł. brutto.
W dniu 28.01.2022 r. zawarto umowę z AQUANAT PROJEKT Natalia Hodana, ul. Browarna 12/2, 89-200 Szubin, na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej etapu I. Zakres: Ciele, fragment Kruszyna Krajeńskiego – termin ukończenia projektu: 28.07.2023 r. Kwota umowy: 223 245,00 zł. brutto.
W dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno na dodatkowy zakres robót tj. projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią sieciową w m. Przyłęki na odcinku o długości ok. 800 m - do osiedla Zakontek z terminem realizacji do 13.04.2023 r. Kwota umowy: 22 140,00 zł. brutto.
76. **Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim** – W dniu 07 lutego 2022 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm w składzie MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz oraz PROFBUD GROUP Sp. z o.o., ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie z terminem realizacji do 21.11.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane przy budynku stacji

mechanicznego oczyszczania na ukończeniu. Wykonywane są roboty technologiczne i instalacyjne. Kwota umowy: 7 227 888,30 zł. brutto.

77. **Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota** – W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do: 30.11.2023 r. W dniu 11.08.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Trwają roboty budowlane i rozbiórkowe. Kwota umowy: 12 899 355,78 zł. (Polski Ład)
78. **Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach** – W dniu 09.08.2021 r. podpisano umowę z MIVO Construction Maciej Żelawski, os. Wojska Polskiego 15/15, 62-065 Grodzisk Wlkp. Projekt w trakcie realizacji. Kwota umowy: 96 900,00 zł. brutto.
79. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach** – W dniu 16.07.2021 r. została podpisana umowa z PROF-BUD Jarosław Bąk, ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie. W dniu 30 maja 2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestorski. Dnia 01.06.2022 r. odbyła się obowiązkowa kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kwota umowy: 3 662 042,54 zł. brutto. Inwestycja zakończona.
80. **Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie** – Projekt budowlany został ukończony. W dniu 28.06.2022 r. zgodnie z umową Wykonawca dostarczył dokumentację oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Koszt projektu wyniósł 30 504,00 zł. brutto. W dniu 14.09.2022 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert 29.09.2022 r.
81. **Projekt i budowa studni głębinowej na terenie ŚDS i świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” na terenie działki 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu** - w dniu 20.06.2022 r. wystawiono zlecenie dla firmy Leszek Włodarczyk, ul. Toruńska 139, 85-831 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych w celu wykonania studni głębinowej. W dniu 09.08.2022 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Rozesłano zapytania cenowe na wykonanie otworu studziennego.
82. **Projekt ulicy Leśniej w Łochowie** - W dniu 09.08.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.51.2021.ZP2 z Wykonawcą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 47 355,00 zł, termin realizacji do 30.09.2022 r. Projekt w trakcie realizacji. Korekta zmiany systemu odwodnienia.
83. **Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach** - W dniu 16.09.2022r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Duńskiej z terminem otwarcia ofert w dniu 03.10.2022r.
84. **Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie** - W trakcie przygotowywania OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. Przeprowadzane są konsultacje z Wodami Polskim dotyczącymi przebudowy obiektu na śluzie.

85. **Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie** - Trwa procedura przetargowa. W dniu 08.09.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła jedna oferta od firmy PROJBUD Drogownictwo Sp. z o. o. opiewająca na kwotę 688 646,07 zł. brutto.
86. **Budowa boiska pełnowymiarowego przy ul. Kościelnej w Cielu** - W trakcie przygotowywania OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego
87. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota** - W trakcie przygotowywania OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego
- Fragmenty dróg: Porzeczkowa, Olszynowa, Brzoskwiniowa, Dereniowa, Palmowa (cała), Malinowa, Bieszczadzka, Czereśniowa, Konwaliowa, Bratkowa, Henryka Sienkiewicza, Adama Asnyka, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Poziomkowa (cała)**
88. **Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap IV** - W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dn. 07.05.2021 r. zawarto umowę z firmą Szoka Projekt Mateusz Szoka, na opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, w kwocie 164 352,60 zł , w terminie 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający sposób rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z przedłużającą się procedurą projektową spowodowaną trudnościami z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień, w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 27.06.2022 r. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania oświetlenia kładki pieszo – rowerowej w miejscowości Łochowo oraz wydłużoną procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zadania nr 4.3 oświetlenie ul. Kieleckiej w Zielonce, w dniu 28.06.2022r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do 30.11.2022 r.
89. **Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap V** – trwa przygotowanie OPZ oraz wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
90. **Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota – likwidacja szafek oświetleniowych** - W dniu 05.08.2022 r. została uruchomiona procedura przetargowa. W dniu 22.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty – najtańsza ELOS Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy na kwotę 622 464,87 zł brutto.
91. **Projekty oświetlenia dróg na terenie gminy** - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2020r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem w wysokości 38.868,00zł. Zgodnie z zawartymi aneksami termin realizacji zadania został wydłużony do 31.05.2022r. oraz w związku z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł. W związku z przedłużającą się sprawą spadkową po śmierci jednego z właścicieli działek, stanowiącej część pasa drogowego, zostały zawarte dodatkowo: aneks nr 10 z dnia 24.04.2022r. przedłużający termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022 r. oraz aneks nr 11 z dnia 28.06.2022 r. przedłużający umowę do dnia 30.09.2022 r.

92. **Doposażenie sal powstałych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury** - W dniu 12.09.2022 r. zostało uruchomione postępowanie. Otwarcie ofert nastąpi dn. 21.09.2022r.
93. **Budowa ulicy Bałkańskiej i Bagatela w Białych Błotach.** W dniu 11.08.2022 r., w wyniku przeprowadzonej procedury, ogłoszono wybór Wykonawcy: PRODIB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 6, 86-061 Olimpin, z ofertą na kwotę 480 056,70 zł brutto. W dniu 26.08.2022r. podpisano umowę na realizację w/w inwestycji z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy (koniec stycznia 2023r.). W dniu 06.09.2022r. przekazano plac budowy Wykonawcy.
- W dniu 02.08.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na Budowę ul. Bałkańskiej w Białych Błotach. Dnia 18.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert: wpłynęła 1 oferta – PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach na kwotę 582 044,00 zł brutto.
- W dniu 16.09.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy (połowa lutego 2023r.).
94. **Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej w Białych Błotach** – Zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert: 03.10.2022r.
95. **Budowa zaprojektowanej altany w Cielu** – W dniu 21.04.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROMEBUD Maciej Pomykajczyk z terminem wykonania do 21.08.2022 r. Dnia 11.05.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 02.09.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji bez uwag. Kwota umowy: 27 318,30 zł. brutto.
96. **Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy MAŁGOSIA)**” - Zadanie wstrzymane do czasu uzyskania decyzji z Ministerstwa w sprawie przejęcia działki 185/101 od KOWRu.
97. **Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ulicy Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, tj. urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury** - W dniu 24.03.2022 r. podpisano zlecenie dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WLZ na terenie dz. nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, na kwotę 5 904,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31.10.2022 r.
- W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę nr RI.2721.19.2022.KI z 4STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osadniczej 35, 65-785 Zielona Góra, na zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 543/4 przy ul. Mroźnej w miejscowości Kruszyn Krajeński, w kwocie 37 515,00 zł brutto, z terminem realizacji do 16.09.2022 r. Prace odebrano dnia 16.09.2022r. z uwagami.
- W dniu 01.08.2022r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego otrzymano dwie oferty na zakup, dostawę i montaż skałki wspinaczkowej. Najkorzystniejsza oferta (33 812,70zł) przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia (20 100,20zł), w związku z tym w dniu 19.08.2022 r. unieważniono postępowanie.
98. **Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Lisim Ogonie, 2 lampy** - W dniu 08.07.2022 r. wystawiono zlecenie dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda

z Kruszyna na opracowania dokumentacji projektowej – 2 lampy. Ustalono lokalizację lamp. Termin realizacji: 30.09.2022 r. Koszt projektu: 2 829,00 zł. brutto. Następnie planowany jest zakup i montaż lamp.

99. **Projekt ulicy Kurkowej w Łochowicach** – W dniu 27.04.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Daniel Czyż, os. Bohaterów Monte Cassino 1/80, 18-400 Łomża z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W trakcie opracowywania koncepcji geometrii i linii podziałowych.
100. **Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej w Łochowicach** - W dniu 28.07.2022 podpisano zlecenie z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek na wykonanie aktualizacji kosztorysu. W dniu 11.08.2022 r. odebrano przedmiot zlecenia. Zadanie obejmuje wykonanie jednej lampy ulicznej. Zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert: 03.10.2022r.
101. **Zakup stołów przy ławkach na placu sołeckim w Łochowicach** - W dniu 03.08.2022 r. podpisano zlecenie na wykonanie projektu zagospodarowania placu sołeckiego w Łochowicach z firmą ANMAR Anna Pacewicz - Dyrda z siedzibą w Kruszynie na kwotę 3 444,00zł brutto z terminem realizacji - 3 miesiące
102. **Zakup i montaż ławek parkowych w Łochowie** – W dniu 07.04.2022 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda wykonanie projektu na ustawienie ławek (9 szt.) wzdłuż ul. Spacerowej w Łochowie za kwotę 1 722,00 zł. brutto. Uzgodniono z Zamawiającym lokalizację ławek. Termin realizacji opracowania projektowego do 30.09.2022 r.
103. **Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie** – Wniosek o dofinansowanie jest w weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na realizację robót budowlanych nie związanych z dofinansowaniem (trzy pozostałe elementy placu zabaw (karuzela, huśtawka bocianie gniazdo i zjeżdżalnia z zadaszaniem), 7 ławek i 3 kosze na śmieci).
104. **Wymiana słupów i opraw oświetleniowych w Murowańcu** - Zadanie na etapie uzgodnień z Sołtysem Murowańca. Przygotowanie zapytania o wykonanie przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej.
105. **Projekt zagospodarowania działki 116/7 i części działki 116/9 w Murowańcu** – W dniu 01.07.2022r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe REM PROJEKT, ul. Willowa 4, 86-122 Bukowiec na kwotę 15 375,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.10.2022 r. W dniu 14.09.2022 r. Projektant przekazał koncepcję do uzgodnienia.
106. **Zakup i montaż stacji naprawy rowerów w Murowańcu** - w przygotowywaniu OPZ, uzgadnianie wyposażenia stacji, uzgadnianie lokalizacji z ZDP. W dniu 08.09.2022 r. podpisano zlecenie na wykonanie projektu z AN-MAR na kwotę 3936,00 zł brutto z terminem realizacji do 15.11.2022r.
107. **Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu** – w dniu 14.06.2022 r. wystawiono zlecenie dla Drogowej Pracowni projektowej AN-MAR Anna Pacewicz Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-005 Kruszyn na opracowanie dokumentacji projektowej montażu bujawki typu „bocianie gniazdo” na placu zabaw w Murowańcu. Termin wykonania: 30.09.2022 r. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych.
108. **Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach** – W dniu 23.03.2022 r. podpisano umowę z firmą FENSTER Sp. z o. o. dot. zakupu, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw. Dnia 28.04.2022 r.

odebrano protokołem wykonane roboty budowlane. (montaż 2 urządzeń na placu zabaw). Kwota umowy: 24 292,50 zł.

W dniu 13.07.2022 r. podpisano Zlecenie dla firmy GEOMAPA Łukasz Grądzik z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie inwentaryzacji elementów placu zabaw na dz. nr 25/1 w miejscowości Prądky, na kwotę 600zł., z terminem realizacji do 2 tygodni. Zlecenie zrealizowano.

109. **Projekt oświetlenia dróg na terenie sołectwa Przyłęki** –W zakresie jest wykonanie czterech lamp ulicznych na ulicy Gościnniej w Przyłękach oraz dwóch lamp ulicznych na ulicy Dojazdowej w Przyłękach. Zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert: 03.10.2022r.
110. **Budowa oświetlenia drogowego lampy z panelem słonecznym w Trzcińcu** - W dniu 15.06.2022 r. podpisano zlecenie z firmą Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie, na opracowanie projektowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, mapą do celów projektowych oraz kosztorysem w związku z budową latarni drogowej z panelem słonecznym na działce nr 1954 przy ul. Gminnej w Trzcińcu, na kwotę 2 337,00 zł. brutto, z terminem realizacji do 15.09.2022 r. Na wniosek projektanta przedłużono termin do 15.10.2022 r.
111. **Rozbudowa placu sołeckiego w Zielonce** - W dniu 13.09.2022 r. wystawiono Zlecenie na przestawienie wiaty przy pomocy dźwigu HDS na Placu Sołeckim w Zielonce na kwotę 984,00 zł. brutto z terminem realizacji do 30.09.2022 r. W dniu 06.09.2022 r. zlecono budowę WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) R-A1, R-A2 do szafki elektroenergetycznej firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek.
112. **Projekt i budowa placu zabaw na terenie miejscowości Zielonka** – Projektowana lokalizacja: Zielonka, ul. Jodłowa dz. nr 277/7. W dniu 07.06.2022 r. wystawiono Zlecenie na opracowanie projektu zagospodarowania terenu z terminem wykonania – 15.09.2022 r. W związku z oczekiwaniem na dokumentację elektroniczną od producenta urządzeń placu zabaw, projektant wystąpił o przedłużenie terminu do 24.10.2022r. W dniu 20.09.2022 r. projektantka przedstawiła dwa warianty placu zabaw do akceptacji. Kwota zlecenia: 1 845,00 zł.
113. **Zakup i montaż oświetlenia na przystankach autobusowych taśma ledowa z panelem słonecznym** – W dniu 30.08.2022 r. wystawiono zlecenie na zakup i dostawę 2 szt. Lampy solarnej Road 12W32W (Lampa z panelem słonecznym) dla firmy VOBMAT.PL z Wrocławia. Towar dostarczono w stanie nienaruszonym. Kwota zlecenia: 828,00 zł. brutto.