

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2014 R.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

| Dz | Rozdz | § | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania |
|------------|-------|---------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 324 298,00 | 7 079 561,29 | 96,66 |
| | | 6050 | Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i św.R.Kalinowskiego w Murowańcu | 8 400,00 | 6 621,02 | 78,82 |
| | | 6050 | Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Kraj. - I etap ul. Łąkowa | 1 677 167,00 | 1 677 166,91 | 100,00 |
| | | 6050 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach | 3 443 500,00 | 3 339 488,29 | 96,98 |
| | | 6050 | Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki ul. Hodowlanej ul. Hippyckiej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, Bezpieckiej, ul. Baryckiej, ul. Centralnej, ul.Gronowej, ul.Czwartaków, ul.Chudoby, ul.Cukierniczej w Białych Błotach | 1 263 659,00 | 1 263 657,89 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach | 3 200,00 | 3 484,58 | 108,89 |
| | | 6050 | Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul.Centralnej do końca Czerskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II | 12 900,00 | 11 528,18 | 89,37 |
| | | 6057, 6059 | Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska | 404 700,00 | 401 318,32 | 99,16 |
| | | 6050 | Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach | 102 300,00 | 100 000,00 | 97,75 |
| | | 6050 | Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie | 3 800,00 | 2 251,11 | 59,24 |
| | | 6050 | Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo - Łochowice | 245 000,00 | 244 999,99 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa ul.Bluszczowej w Cielu | 25 830,00 | 14 145,00 | 54,76 |
| | | 6050 | Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach | 19 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul.Barycka, ul.Barwinkowa, ul.Czerska/Centralna, ul.Centralna na odcinku od ul.Niedzielnej do ul.Modrej) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach | 19 471,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz | Rozdz | § | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania |
|------------|-------|------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach | 14 900,00 | 14 900,00 | 100,00 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 2 692 000,00 | 1 633 537,01 | 60,68 |
| | | 6057 6059 | Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota | 2 692 000,00 | 1 633 537,01 | 60,68 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 167 801,32 | 14 030 014,45 | 92,50 |
| | | 6050, 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie | 1 983 309,00 | 1 983 308,57 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II | 1 185 600,00 | 616 586,43 | 52,01 |
| | | 6050, 6057, 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III | 11 998 892,32 | 11 430 119,45 | 95,26 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 25 209 099,32 | 22 743 112,75 | 90,22 |