

lp.	nazwa konkursu - projektu	nazwa zadania, którego dotyczy dofinansowanie / ew. przedmiot dofinansowania	stan dofinansowania	wysokość otrzymanego dofinansowania wg umowy lub wniosku	przewidywana wysokość dofinansowania po wyborze Wykonawcy	wynagrodzenie brutto wg umowy z Wykonawcą (lub też aneksu)	termin realizacji - umowa z wykonawcą	uwagi - opis	informacja dot wpływu środków do budżetu Gminy	Aktualny etap realizacji
1	Polski Ład Edycja 3	Budowa farmy fotowoltaicznej	promesa właściwa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 528 679,81	od 15.09.2023 do 15.01.2025	wg promesy 2% zaliczka ze środków własnych, potem 2 faktury; wg umowy z wykonawcą 1 płatność zaliczkowa nie większa niż 40 tys zł, potem 2 faktury 40% ceny i końcowa, płatność opisana w umowie w par. 3 i 15	refundacja przy fakturach	Złożono wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do OSD
2	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR	budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	promesa właściwa	2 000 000,00	1 998 001,00	2 038 777,00	od 16.04.2024 do 30.11.2024	wg promesy - 2% wkładu własnego - zaliczka, potem 1 faktura, płatności w umowie par. 3 i 13	refundacja przy fakturze końcowej	Realizacja inwestycji
3	program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	budowa ul. Czereśniowej w Łochowie	umowa o dofinansowanie	4 070 479,00	3 595 073,00	5 649 966,53	od 10.01.2024 do 10.09.2024	dofinansowanie maks, 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych - refundacja dopiero po realizacji zadania umowa z wykonawcą płatności częściowe miesięczne rozliczenie (wniosek o płatność do końca czerwca 2025 - <b>na tą chwilę nie ma jeszcze aneksu dostosowującego kwotę do umowy z Wykonawcą, UM sprawdza postępowanie o udzielenie zamówienia</b> )	zwrot kosztów dopiero po reakalizacji i całkowitym rozliczeniu inwestycji	Przetarg w ocenie, po uzyskaniu wyniku kontroli zamówienia UM wskaże dalsze postępowanie czy wymaga jest aneks. Inwestycja w realizacji
4	Polski Ład - rozświetlamy Polskę	wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na infrastrukturze własności ENEA Oświetlenie spółka z o.o. na terenie Gminy Białe Błota	otrzymano promesę właściwą	1 466 680,00		1 833 350,00	od 15.04.2024 do 15.10.2024	zaliczka 5% środki własne, potem 1 faktura końcowa	refundacja przy fakturze końcowej	Realizacja inwestycji
5	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Orzechowa w Zielonce	Przed umową	2 528 578,00	1 912 474,00	3 844 544,06	od 28.12.2023 do 28.08.2024	dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych - dotyczy wydatków poniesionych w 2024	dofinansowania wpłynie na konto Gminy po podpisaniu umowy	Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie
6	Polski Ład	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przylękach	promesa wstępna na kwotę 6.000.000	6 000 000,00	6 000 000,00	najkorzystniejsza oferta z ceną 19.194.894,33		warunek otrzymania dofinansowania (podpisania promesy właściwej to szczyt postępowania w ciągu 9 miesięcy od daty promesy wstępnej; 85%; 15 wkład własny, promesa właściwa z 11.10.2023 <b>w toku postępowanie przetargowe z terminem realizacji 18 miesięcy;</b>	refundacja przy fakturach	Postępowanie przetargowe w toku. Do momentu rozstrzygnięcia brak konieczności dalszych działań z dofinansowaniem
7	Polski Ład	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota w ramach zadań pn. "Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap VI"	promesa wstępna na kwotę 2.000.000	2 000 000,00	1 636 403,00	najkorzystniejsza oferta z ceną 1.935.180,01		warunek otrzymania dofinansowania (podpisania promesy właściwej to szczyt postępowania w ciągu 9 miesięcy od daty promesy wstępnej; 85%; 15% wkład własny w toku postępowanie przetargowe z terminem realizacji 5 miesięcy - otwarcie ofert 23 maja, możliwe że umowa będzie przed wakacjami	refundacja przy fakturze końcowej	Uzyskano promesę inwestycyjną (właściwą do wkoty oferty najkorzystniejszej, tj. w wysokości 1 636 403,00 zł)
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny poddziałanie 19.2	Rozbudowa placu zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota ( Zielonka i Przylęki)	zawarto umowę	139 870,00				warunek otrzymania dofinansowania to rozliczenie zadania do 30 czerwca 2024 r. Zmiana rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2024 wydłużenie do 30 września 2024 rozliczeń. Oczekiwanie na reakcję UM na pismo	zwrot kosztów dopiero po reakalizacji i całkowitym rozliczeniu inwestycji	Wysłano pismo o wydłużenie czasu realizację umowy
9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Słoneczna w Lisim Ogonie						jest na liście rezerwowej, wniosek złożony na kwotę dofinansowania do 2.722.519 (60%) - szacowana wartość zadania brutto to 4.537.531.79 - w przypadku wejścia na listępodstawową kwota dofinansowania wpłynie na konto gminy po podpisaniu umowy z Wykonawcą		

