

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 221 042,00	4 368 985,47	83,68
	60016		Drogi publiczne gminne	5 221 042,00	4 368 985,47	83,68
		6050	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach	400 900,00	400 900,00	100,00
		6050	Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice	55 064,00	55 063,21	100,00
		6050	Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach - etap I projekt i budowa odwodnienia	306 000,00	1 599,00	0,52
		6050	Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu	501 589,00	501 588,78	100,00
		6050	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II	141 775,00	141 774,03	100,00
		6050	Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach	674 686,00	673 846,74	99,88
		6050	Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie	301 500,00	9 473,71	3,14
		6050	projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej)	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	380 000,00	376 105,82	98,98
		6050	Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach	19 470,00	15 576,72	80,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach	35 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na I półroczu 2015 r.	Wykonanie za I półroczu 2015r.	% wykonania
		6059	Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska	2 153 058,00	2 153 057,46	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	177 185,93	59,06
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>177 185,93</i>	<i>59,06</i>
		6060	Zakup gruntów	300 000,00	177 185,93	59,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Dofiansowanie utwardzenia terenu Komisariatu Policji w Białych Błotach	10 000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1	5 000,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	316 800,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>316 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Budowa szkoły w Cielu	280 000,00	0,00	0,00
		6060	Projekt „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych	36 800,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000,00	615,00	1,98
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>615,00</i>	<i>1,98</i>
		6050	Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu - etap II	31 000,00	615,00	1,98
852			OPIEKA SPOŁECZNA	25 000,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby GOPS w Białych Błotach	10 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup samochodu dla WTZ „ DĄB ” w Białych Błotach	15 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 439 363,00	10 529 376,79	84,65
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12 167 958,00</i>	<i>10 515 971,60</i>	<i>86,42</i>
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II	702 958,00	606 092,78	86,22
		6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III	11 465 000,00	9 909 878,82	86,44
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>263 405,00</i>	<i>7 697,99</i>	<i>2,92</i>
		6050	Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy	263 405,00	7 697,99	2,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 707,20</i>	<i>71,34</i>
		6050	Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki	4 000,00	3 111,90	77,80
		6050	Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka	4 000,00	2 595,30	64,88

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500,00	131,86	0,56
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 500,00</i>	<i>131,86</i>	<i>0,56</i>
		6050	Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie	19 500,00	131,86	0,68
		6060	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu	4 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 540,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie	10 540,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	18 482 245,00	15 076 295,05	81,57

Wójt Gminy

Maciej Kulpa