

## OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

### **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050**

#### **Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

#### **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

- 1) ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
- 2) nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 1164,45 mb;
- 3) ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronny, 1,5 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
- 4) parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m<sup>2</sup>.

Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m; kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;

Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;

Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.;

Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 6.711,53 zł.

Wydatkowano kwotę **1 662 777,17 zł**, wykonanie **100,00 %**.

#### **Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca 2014 r. z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.

#### **Odebrano protokolarnie w dniu 22 września 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.

- jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m<sup>2</sup>; ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m<sup>2</sup>;

- kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10 szt.;

- słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 423,50 mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 9.968,21 zł.

Wydatkowano kwotę **674 499,54 zł** wykonanie **100,00%**.

### **Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.** Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.

Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.

- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy

płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
- c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
- d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej,
- e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 2.042,74 zł

Wydatkowano kwotę **2 409 347,53 zł**, wykonanie **100,00 %**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej Cielu**

Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. W dniu 29.04.2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r. Projektant obecnie wystąpił do tutejszego Urzędu o nową decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji w roku

przyszłym zostanie ponownie złożona dokumentacja na pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę czerwiec 2017 roku.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.

Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11 maja 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odparowującym trapezowym o głębokości 0,5m. Ciąg pieszy jednostronny o szer. 2,0m o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 762,60 zł.

Wydatkowano kwotę **478 634,00** wykonanie **100,00%**.

### **Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach**

Umowa Nr I.2721.110.2016.ZP1 z dnia 05 października 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z firmą Kowalkowski Budownictwo z siedzibą w Głuchowie 68, 87 – 140 Chełmża na łączną kwotę netto: 34 096,52 zł, brutto: 41 938,72 zł. Termin realizacji przedmiotowej umowy upłynął w dniu 30 października 2016 roku. Do chwili obecnej nie są dokończone czynności odbiorowe, a cała kwota zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 roku wchodzi w skład środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatkowano kwotę **41 938,72 zł** wykonanie **73, 58 %**.

### **Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu**

Umowa Nr I.2721.92.2016.ZP1 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Drogową Pracownią Projektową AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie przy ulicy Łaniowej 1 na łączną kwotę netto: 34 146,34 zł, brutto: 42 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele. Procedura projektowa przedłużyła się w związku z przeciągającą się procedurą związaną z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania tj. map do celów projektowych. Geodeta mapę do celów projektowych opracował 15 września 2016 roku, a uwierzytelnioną przez Starostwo Powiatowe w

Bydgoszczy otrzymał dopiero 16 listopada 2016 roku. W dniu 30 listopada br. został zawarty aneks wydłużający termin opracowania projektu do dnia 31 maja 2017 roku. Przedmiotowa mapa niezbędna była do rozpoczęcia prac projektowych. W związku z powyższym cała kwota zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 roku wchodzi w skład środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Wydatkowano kwotę **42 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

#### **Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu**

Umowa Nr I.2721.97.2016.ZP2 z dnia 02 września 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z firmą M Dan Centrum Kostki s.c. Daniel Buraczewski, Michał Dąbrowski z siedzibą przy ulicy Pięknej 1 w Cielu na łączną kwotę netto: 26 839,27 zł, brutto: 33 000,00 zł. Bezusterkowy odbiór końcowy odbył się w dniu 04 października 2016 roku. W ramach inwestycji zrealizowany został chodnik o długości 303,68 mb i szerokości 2,0 m. Chodnik został wykonany z kostki brukowej. Inwestycja została zrealizowana w umownym terminie .

Wydatkowano kwotę **33 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach**

Zleceniem nr I.2721.44.2016.ZP2 z dnia 01.06.2016 r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach**

Zleceniem nr I.7236.2.2016.D3 z dnia 15.02.2016r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulicy.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 16.02.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach**

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej w/w ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa ul. Gminnej w Trzcieniu**

Umowa Nr I.2721.99..2016.ZP1 z dnia 01 września 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Drogową Pracownią Projektową AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie przy ulicy Łaniowej 1 na łączną kwotę netto: 11 853, 66 zł, brutto: 14 580,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ulicy Gminnej w miejscowości Trzciniec. W ramach inwestycji opracowany został projekt ulicy o łącznej długości 181,00 mb i szerokości 5,0 m. Projektowana droga posiada odwodnienie powierzchniowe do przydrożnego rowu, nawierzchnia zaprojektowana została z asfaltobetonu. Opracowana dokumentacja została w umownym terminie, tj. do dnia 30 listopada br.

Wydatkowano kwotę **14 580,00 zł** wykonanie **72,90 %**.

### **Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 maja 2016 r. została podpisana umowa nr I.2720.06.2016.ZP1 z firmą TRAKCJA PRKił S.A., na kwotę brutto 1 693 741,06 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2016 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim z nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1331m i szerokości 6,0m, wraz z chodnikiem, zatokami autobusowymi i wyspami.

W dniu 27 września 2016 roku została zawarta umowa nr I.2721.108.2016.ZP1 na przebudowę kolidującego odcinka kabla telekomunikacyjnego w ulicy Topolowej w Kruszynie Krajeńskim oraz roboty ziemne pod chodnikami w ulicach Świerkowej i Topolowej. Łączna wartość brutto przedmiotowej umowy wynosi 130 573,12 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.41.2016.ZP1 została zawarta w dniu 23.05.2016 r. z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma na kwotę brutto 6765,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej Nr I.2721.38.2016.ZP1 została zawarta w dniu 17.05.2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na kwotę brutto 3 690,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja została ukończona w umownym terminie.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wydatkowano kwotę **1 831 554,08 zł** wykonanie **99,81 %**.

#### **Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach**

W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę nr I.2721.43.2016.ZP1 z Wykonawcą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na wykonanie projektu budowy ul. Chlebowej na terenie dz. nr 2033 w Białych Błotach, na kwotę brutto 10 000,00 zł.

Projekt zrealizowano w umownym terminie tj. do dnia 30 wrzesień 2016 r.

Wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** wykonanie **100,00%**.

#### **Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.08.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Angowickiej 47, na kwotę brutto 293 22847 zł. W dniu 31 sierpnia 2016 roku w związku ze szczególnie trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi (wysoki poziom wód gruntowych), wywołanymi dodatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady deszczu w sierpniu) uniemożliwiającymi realizację zamówienia, został zawarty aneks wydłużający realizację umowy do dnia 15 września 2016 roku. Przedmiot umowy został zrealizowany w umownym terminie.

W ramach inwestycji wykonano:

- a) kanalizację deszczową  $\varnothing$  800 PP długości 111,0 m z lamelowym separatorem substancji ropopochodnych 100/1000 l/s DN 2800mm w zbiorniku żelbetowym i osadnikiem piasku DN2500,
- b) rurociąg tłoczny  $\varnothing$  315 PE długości 77,0 m,
- c) przebudowę wodociągu  $\varnothing$  110 PEHD długości 50,0 m,
- d) wylot betonowy DN800 do Kanału Noteckiego z umocnieniem skarp kamieniem brukowym śr. 15 cm,
- e) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Netia długości 56,0 m, przepust pod drogą i skrzyżowaniem rurą PCWB 110/6,3 HDPE długości 28,0 m,
- f) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange długości 94,0 m, przepust pod drogą i skrzyżowaniem rurą PCWB 110/6,3 HDPE długości 30,0 m.

Wydatkowano kwotę **299 624,47 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25 lipca 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.07.2016.ZP2 z firmą Kada – Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Wydmy 3 , na kwotę brutto 1 158 918,30 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulic Żurawinowej, Liściastej i Bukowej o łącznej długości około 493,5m, o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z betonu asfaltowego. W ramach zamówienia zostanie również wykonany chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa z przepompownią wód opadowych. W dniach 30 września oraz 30 listopada 2016 roku zostały podpisane aneksy wydłużające ostatecznie termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 23 grudnia 2016 roku. Umowa została zrealizowana w terminie.

W ramach inwestycji powstała łączna długość drogi około 493,5m. Wykonana jezdnia ulicy Żurawinowej o szer. 5,5m i ulicy Liściastej o szer. 6,0m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, - wykonana jezdnia ulicy Bukowej o szer. 5,5m i nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonane nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, - wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,0m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznanie pomocy nr 00109-65151-UM0200061/16 z dnia 25 maja 2016 r. Wysokość dofinansowania wynosi 63,33% w części objętej dofinansowaniem.

Termin realizacji inwestycji do 30 września 2016 r.

Wydatkowano kwotę **1 169 321,52 zł** wykonanie **96,79 %**.

### **Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.10.2016.ZP2 z firmą Kada – Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Wydmy 3 , na kwotę brutto 193 974,53 zł.

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia ulicy Chmielnej w Białych Błotach o długości 160 m. Ciąg pieszo jazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową.

Umowę zrealizowano w umownym terminie tj. do dnia 20 września 2016 roku.

Wydatkowano kwotę **196 680,53 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie.**

W dniu 30 czerwca 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację w/w inwestycji, prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. W dniu 01 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa z firmą Dromaks Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy, z ceną brutto 61 498,77 zł oraz gwarancją 60 miesięcy. W ramach inwestycji została wykonana jezdnia z betonu asfaltowego oraz chodnik przy ul. Wierzbowej w Łochowie. Zakres inwestycji obejmował odcinek o długości ok. 59m.

Prace zostały zrealizowane w umownym terminie.

Wydatkowano kwotę **61 498,77 zł** wykonanie **100,00%**.

### **Projekt i budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach**

Umowa Nr I.2721.98.2016.ZP1 z dnia 01 września 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Drogową Pracownią Projektową AN-MAR Anna



Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie przy ulicy Łaniowej 1 na łączną kwotę netto: 14 500,00 zł, brutto: 17 835,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Akacyjnej w miejscowości Lipniki. W czasie projektowania, zgodnie z warunkami gestora sieci tj. Orange Polska, należy zaprojektować przebudowę słupów telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną drogą. W związku z czym przed uzyskaniem zgłoszenia robót należy uzgodnić przebudowę sieci na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. W dniu 30 listopada br. został zawarty aneks wydłużający termin opracowania projektu do dnia 28 lutego 2017 roku. W związku z powyższym cała kwota zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 roku wchodzi w skład środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatkowano kwotę **17 835,00 zł** wykonanie **89,18 %**.

#### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach – etap II**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 13 grudnia 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.17.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem El - Kajo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27, na budowę ulicy Zagajnikowej od ulicy Geodetów do ulicy Śluzowej w miejscowości Prądko. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2016 roku. W dniu 27 grudnia 2016 roku został zawarty aneks wydłużający termin wykonania prac do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W związku z powyższym cała kwota zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 roku wchodzi w skład środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatkowano kwotę **392 357,59 zł** wykonanie **93,42 %**.

#### **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Białych Błotach**

W dniu 13 października został ogłoszony przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w Białych Błotach z terminem składania ofert do dnia 28 października 2016 roku. Zamawiający dysponował kwotą 450 000,00 zł natomiast najkorzystniejsza oferta wyniosła 1 214 010,00 zł w związku z czym przetarg, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, został unieważniony.

Wydatkowano kwotę **11 413,13 zł** wykonanie **100,00%**.

#### **Projekt oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota**

W dniu 08 grudnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1936C Łochowo-Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński” z terminem składania ofert do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Przetarg został unieważniony w dniu 22 grudnia z powodu niezłożenia żadnej ofert. W roku 2017 planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

#### **Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota**

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ulicy kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, (konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16), porządzone zostało Studium wykonalności przez firmę Proksen Sp. z o.o.

Kwota 2 829,00 zł stanowi połowę wartości umowy za sporządzenie Studium wykonalności. Pozostała część zostanie zapłacona firmie w roku 20147 po uzyskaniu dofinansowania. Wydatkowano kwotę **2 829,00 zł** wykonanie **50,00%**.

#### **Zakup walca guma - guma**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 20 grudnia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup walca guma – guma. W budżecie zabezpieczona została kwota 65 000,00 natomiast najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo REMASZ z siedzibą w Pabianicach z łączną kwotą brutto wynoszącą 129 150,00 zł. Zaoferowana kwota znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy w związku z czym umowa nie została podpisana.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00 %**.

#### **Zakup ciągnika rolniczego, 2 przyczep, kosiarki bijakowej z koszem oraz kosiarki mulczarki**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 20 grudnia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup sprzętu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGAPOL Grzegorz Magalski z siedzibą w Lipnikach z łączną kwotą brutto: 135 792,00 zł. Przedmiot umowy został odebrany w umownym terminie, tj. 30 grudnia 2016 roku.

W ramach inwestycji został zakupiony następujący sprzęt: przyczepa ciągnikowa rolnicza – rok produkcji 1985, przyczepa ciągnikowa rolnicza – rok produkcji 1974, ciągnik rolniczy marki John Deere – rok produkcji 1999, kosiarki mulczarka oraz bijakowa z koszem.

Wydatkowano kwotę **135 792,00 zł** wykonanie **84,87 %**.

#### **Dział 801 Rozdział 80101 § 6050**

##### **Budowa szkoły w Cielu**

Umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawarto w dniu 18.11.2015 r. z firmą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak na kwotę 9 800,00 zł brutto.

W dniu 15.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie wydłużające termin realizacji do dnia 20.01.2015 r., z uwagi na opóźnienie gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **9 800,00 zł**, wykonanie **100%**.

##### **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łochowie**

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji pn. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, porządzone zostało Studium wykonalności przez firmę Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-055/16 została zawarta w dniu 15 września 2016 roku na łączną kwotę brutto 5 166,00

Wydatkowano kwotę **5 312,00 zł**, wykonanie **53,12 %**.

##### **Dział 852 Rozdział 85203 § 6050**

**Projekt i budowa przyłącza gazowego do ŚDS oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz modernizacja c.o. w budynku**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 12 lipca 2016 roku zostało zawarte zlecenie nr I.2721.66.2016.ZP2 na opracowanie dokumentacji zasilania budynków gazem ziemnym. Została również opracowana dokumentacja wydzielająca pomieszczenie na kuchnię. Następnie zostało zlecone wykonanie zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej, a następnie wydzielenie i adaptacja pomieszczenia na kuchnię Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu. Wszystkie zlecenia i umowy zostały zrealizowane w umownych terminach oraz bezusterkowo odebrane.

Wydatkowano kwotę **69 377,34 zł** wykonanie **100,00 %**.

#### **Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

##### **Budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07 września 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.12.2016.ZP1 z firmą WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ulicy Nadrzecnej 24, na kwotę brutto 119 310,00 zł. W ramach inwestycji została wykonana sieć wodociągowa z rur PVX i PE o łącznej długości 895 mb. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie tj. do dnia 10 września 2016 roku

Wydatkowano kwotę **121 109,00 zł** wykonanie **96,89 %**.

##### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 20 września 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.14.2016.ZP1 z firmą WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ulicy Nadrzecnej 24, na kwotę brutto 724 128,65 zł. W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna, w tym: kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 1 826,00 mb oraz kanalizacja tłoczna o łącznej długości 2 712,50 mb. W dniu 15 listopada został sporządzony aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 20 grudnia 2016 roku. Termin realizacji umowy został wydłużony z uwagi na wystąpienie trudnych warunków pogodowych w miesiącu październiku oraz listopadzie (obfite opady deszczu oraz ujemna temperatura). Realizacja zadania odbyła się w umownym terminie.

Wydatkowano kwotę **740 158,60 zł** wykonanie **99,99 %**.

##### **Budowa dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie**

Umowa Nr I.2721.89.2016.ZP1 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1A na łączną kwotę brutto: 30 000,00 zł. W ramach inwestycji zostały wykonane 3 kolumny płuczaco – spustowe (ze stojakiem hydrantowym) typu EKOS produkcji firmy EkoWodrol. Wysokość kolumn 190 cm, szerokość 50 cm.

Wydatkowano kwotę **30 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

##### **Budowa wodociągu w ulicy Zajęcej w Lisim Ogonie**

Faktura nr 007553/2016/BJ została wystawiona na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na kwotę brutto 15 000,00 zł przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1A. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową w ulicy Zajęcej o łącznej długości 225,0 mb.

Wydatkowano kwotę **15 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Niedzielnej w Białych Błotach**

Faktura nr 007552/2016/BJ została wystawiona na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na kwotę brutto 5 000,00 zł przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1A. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową w sięgaczu od ulicy Niedzielnej o łącznej długości ca. 25 mb, średnica przewodu fi 90.

Wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050**

#### **Projekt i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy**

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej niżej wymienionych ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r. dla poszczególnych ulic:

- Usługowa w Kruszynie Krajeńskim,
- Szuwarowa w Przyłękach,
- Ruczajowa w Cielu,
- Wycieczkowa w Łochowie,
- Okopowa w Łochowie

Zostały zawarte umowy z następującymi firmami: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski oraz Serwisdrogowy.pl, ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las w ramach, których łącznie zrealizowano następujące punkty świetlne: Ciele – ul. Ruczajowa (3 punkty świetlne nr: 2/12/6, 2/12/4, 2/12/5), Kruszyn Krajeński – ul. Lipowa (2 punkty świetlne nr 1/4, 1/3), Wyjazdowa (1 punkt świetlny nr: 1/2/3), Łochowice – ul. Botaniczna (3 punkty świetlne nr: 3/1, 3/2, 3/3), ul. Wilcza (2 punkty świetlne nr: 2/5, 2/6), Łochowo – ul. A. Mickiewicza (1 punkt świetlny nr: 1/4), ul. Okopowa (1 punkt świetlny nr: 1/8/1), Murowaniec - ul. Łochowska (1 punkt świetlny nr: 2/6), ul. Sokola (3 punkty świetlne nr: 3/5/1, 3/5/2, 3/5/3), Przyłęki – ul. Wczasowa (5 punktów świetlnych nr: 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11), Zielonka – ul. Leśna (2 punkty świetlne nr: I/1/17/3, I/1/17/5), ul. Gruszowa (2 punkty świetlne nr: II/6, II/4). Razem: 26 punktów świetlnych

Wydatkowano kwotę **163 815,77 zł** wykonanie **96,52 %**.

### **Dział 900 Rozdział 90002 § 6050**

#### **Budowa PSZOK przez Urząd Gminy**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 września 2016 roku została podpisana umowa nr I.2720.13.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem Przemysłu Betonów Prefabet – Białe Błota S.A. z siedzibą w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1 na łączną kwotę brutto 294 206,69 zł. W ramach inwestycji zostało wykonane ogrodzenia placu o wysokości 1,50 m, utwardzenie betonem placu składowo – manewrowo – postojowego oraz kanalizacja deszczowa. W dniach 14 października oraz 30 listopada zostały zawarte aneksy w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (tj. po usunięciu warstwy humusu dokonano odkrycia gruntów nienośnych i w związku z tym zalecono wymianę gruntu obejmującą całą powierzchnię placu, z wyłączeniem terenu pod budynkami B i C, z poszerzeniem o 1,0 m po obwodzie budynków oraz zmianą betonu, podbudowa z kruszywa betonowego gr. 15 cm, warstwa wierzchnia z betonu gr. 18 cm, Realizacja zadania odbyła się w umownym terminie.

Wydatkowano kwotę **430 286,51 zł** wykonanie **99,25 %**.

## **Dział 921 Rozdział 92195 § 6050**

### **Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie Krajeńskim**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone opracowanie projektu, a następnie wykonanie placu zabaw, w skład którego wchodzi: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna mieszana, urządzenie wolnostojące „Ważka” oraz ławo – stół. Dostawcą sprzętu była firma Magic Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości.

Wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone dostarczenie następujących elementów na plac zabaw: huśtawka podwójna metalowa, Zestaw nr 12 w skład którego wchodzi następujące elementy: ślizg metalowy, trap schodki (2 szt.), pomost wiszący, pomost stały, wieża strażacka, wieża z dachem dwuspadowym, wieża z dachem jednospadowym. Dostawcą sprzętu była firma Frajda sc G. Fabian, A. Giza z siedzibą w Motyczu.

Wydatkowano kwotę **9 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcíńcu o elementy siłowni zewnętrznej, ławki oraz regulamin**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone opracowanie projektu, a następnie wykonanie placu zabaw, w skład którego wchodzi: wahadło oraz wyciąg górny. Dostawcą sprzętu była firma Magic Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości.

Wydatkowano kwotę **5 156,34 zł** wykonanie **100,00 %**.

### **Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł); podwójny stół do gry w szachy (2767,50 zł); ławki betonowo-drewniane 3 szt. (1842,00 zł).**

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na dostawę i montaż placu zabaw na dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę brutto 79,00 zł.

W dniu 15.03.2016 r. zlecono firmie „GOLBET” Piotr Dudzinski dostawę i montaż zestawów zabawowych i ławek na terenie dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę 8529,60 zł brutto, z terminem realizacji do 11.04.2016 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **8 529,60 zł** wykonano **100,00 %**.

### **Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw 1500,00 zł**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone firmie Staler Market Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie ogrodzenia placu zabaw, który zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 116/8 obręb ewidencyjny Murowaniec gmina Białe Błota. W ramach inwestycji powstało ogrodzenie o łącznej długości ca. 205 mb. i wysokości 1,2 m, zostały również, w nim, umieszczone 2 furtki oraz brama wjazdowa.

Wydatkowano kwotę **5 057,38 zł** wykonanie **92,73, %**.

#### **Projekt budowy ogrodzenia placu GCK w miejscowości Łochowo**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone opracowanie projektu zmieniającego dotychczasowe ogrodzenie wraz z istniejącą bramą na terenie Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Zlecenie zostało zrealizowane w umownym terminie.

Wydatkowano kwotę **2 761,17 zł** wykonanie **100,00 %**.

#### **Dział 921 Rozdział 92109 § 6050**

##### **Termomodernizacja budynku GCK w miejscowości Łochowo**

Na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zostało zlecone firmie ECO-EN Marek Buras z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie audytu energetycznego budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. Zlecenie zostało wykonane w umówionym terminie, tj. do dnia 19 lipca 2016 roku. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło brutto 3 321,00 zł.

Wydatkowano kwotę **4 205,00 zł** wykonanie **10,51 %**.

##### **Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 27 grudnia 2016 roku z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą Ostrowo 3, 89-115 Mrocza została zawarta umowa na I.2720.19.2016.ZP2 została zawarta umowa na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu. Umowny termin realizacji umowy upłył w dniu 30 października 2017 roku (jest to dzień, w którym Wykonawca obowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie). W związku ze znacznym opóźnieniem procedury przetargowej niemożliwe jest wykonanie prac na kwotę zabezpieczoną w bieżącym budżecie. W związku z powyższym cała kwota zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 roku wchodzi w skład środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatkowano kwotę **300 000,00 zł** wykonanie **100,00 %**.

#### **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050**

##### **Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)**

W dniu 23 marca 2016 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie projektu budowy placu zabaw na terenie działki o nr ewidencyjnym 263/3 w Lisim Ogonie, gminy Białe Błota, za kwotę brutto 2 829,00 zł, z terminem realizacji do 16.05.2016 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 12 maja 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek dostawę i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw na terenie działki nr 263/3 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota, za kwotę brutto 15092,10 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek wymianę uszkodzonej huśtawki wagowej na placu zabaw na terenie działki 263/3 w Lisim Ogonie, Gmina Białe Błota, za kwotę brutto 1074,00 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

Wydatkowano kwotę **22 484,72 zł** wykonanie **100,00 %**.

**Sporządzający:**

**Bartosz Wiese**

**Kierownik Referatu Inwestycji**