

Stan zaawansowania inwestycji na dofinansowanie na dzień 24.08.2022 r.

- Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota** (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego) – trwa przygotowywanie OPZ oraz przygotowywanie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego.
- Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota** (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego) – trwa przygotowywanie OPZ oraz przygotowywanie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białe Błota** (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego) – trwa przygotowywanie OPZ oraz przygotowywanie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego.
- Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie** (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), LGD Trzy Doliny, Urząd Marszałkowski) – Ponownie złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. robót budowlanych.
- Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki) – W dniu 7 lutego 2022 r. podpisano umowę z Konsorcjum w składzie MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz oraz PROFBUD GROUP Sp. z o.o., ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie z terminem realizacji do dnia 21.11.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane przy budynku stacji mechanicznego oczyszczania na ukończeniu. Wchodzimy w fazę robót technologicznych i instalacyjnych.
- Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota** (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego) – W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem do dnia 30.11.2023 r. W dniu 11.08.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.
- Budowa i przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Łochowicach** (inwestycja dofinansowana ZIT, Urząd Marszałkowski) – W dniu 10.05.2022r. zawarto umowę z DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz na budowę ścieżki z terminem wykonania do dnia 10.11.2022r. W dniu 19.05.2022r. przekazano plac budowy. Obecnie trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz trwają prace branży sanitarnej.
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki) – W dniu 08.04.2022r. podpisano umowę z WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na budowę kanalizacji sanitarnej z terminem wykonania do dnia 08.12.2022r. W dniu 20.04.2022r. przekazano plac budowy. Wykonawca zakończył prace związane z budową głównego ciągu sieci kanalizacji, pozostało do wykonania montaż kanału tłoczno-odpornego oraz tłoczni ścieków. Obecnie z uwagi na trudności w dostępie materiałów Wykonawca oczekuje na elementy tłoczni ścieków.

9. **Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie** (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) – W dniu 17.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – Firma Handlowo-Uslugowa „GOJA” Marcin Ostrowski z Grudziądza. Dnia 28.06.2022 r. przekazano plac budowy. Obecnie trwają roboty budowlane.
10. **Przebudowa nawierzchni ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej oraz części ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie** (Fundusz Dróg Samorządowych, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki) - W dniu 08.09.2021r. podpisano umowę z DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz. z terminem wykonania do 07.05.2022r. W dniu 25.10.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 05.05.2022r. przebudowa w/w ulic została odebrana.
11. **Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce** - W dniu 20.10.2021r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. ul. Pomorska 6-8, 85-050 Bydgoszcz z terminem termin wykonania do 31.03.2022r. W dniu 26.10.2021r. przekazano plac budowy. W dniu 06.04.2022r. ul. Jaworowa została odebrana.
12. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach** (ZIT, Urząd Marszałkowski) – W dniu 16.07.2021 r. została podpisana umowa z PROF-BUD Jarosław Bąk, ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie. W dniu 30 maja 2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestorski.
13. **Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki), – W dniu 17.11.2021r. podpisano umowa na budowę ulicy z Euro System Trans Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy. W dniu 24.11.2021 r. przekazano plac budowy. Dnia 20.07.2022r. dokonano odbioru robót. Obecnie trwają prace poprawkowe.

Zadania zakończone

Zadania realizowane (po podpisaniu umowy - w trakcie robót)

Zadania na etapie przygotowania przetargu