

Stan zaawansowania inwestycji			
Pozycja w Budżecie	Nazwa inwestycji	Kwota umowy z Wykonawcą	Planowany termin zakończenia
3	Budowa chodnika przy ul. Parkowej w Lisim Ogonie	89 667,00 zł	27.10.2025 r.
4	Projekt i rozbudowa ulic: Antoniego Przysieckiego oraz Biznesowej w miejscowości Przytęki	167 280,00 zł	30.11.2024 r.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Projekt na zlecenie Panattoni	
6	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce	3 929 264,00 zł	Zakończone
7	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota		
8	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	232 224,00 zł	29.11.2024 r.
10	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	59 040 zł	29.11.2024 r.
11	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	194 955,00 zł	23.12.2024 r.
12	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	49 938,00 zł	Zakończone
13	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przytękach	141 450,00 zł	30.06.2025 r.
14	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt	71 340,00 zł	20.12.2024 r.
15	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie	2 465 147,42 zł	Zakończone
16	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	49 200,00 zł	Zakończone
17	Projekt i budowa ulicy Ogrody w Cielu - na odcinku 100 m od ul. Osiedle (do posesji nr 3) wraz z miejscami postojowymi	52 890,00 zł	Zakończone
18	Projekt i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Łochowie	71 340,00 zł	30.06.2025 r.
19	I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej	2 610 033,80 zł	Zakończone
20	Budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie	650 000 zł	Czekamy na dofinansowanie
21	Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie	5 762 846,09 zł	Zakończone
22	Budowa ulicy Cukrowej w Białych Błotach	1 650 780,56 zł	Zakończone

23	Budowa ulicy Białej w Białych Błotach	2 059 528,87 zł	Zakończone
24	Projekt pieszo-jezdni na ulicy Przylesie w Cielu	154 980,00 zł	24.12.2024r.
25	Projekt i budowa ulicy Czeremchy w Białych Błotach (na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Chlebowej)	36 900,00 zł	Zakończone
26	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcincu	86 838,00 zł	Zakończone
27	Projekt i budowa ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie	48 831,00 zł	Zakończone
28	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	62 238,00 zł	Zakończone
42	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu przy ul. Osiedle - wykonanie zastępcze	220 308,03 zł	15.11.2024 r.
43	Budowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Ślesińskiej do ul. Ptasiej w Łochowicach	1 141 374,92 zł	Zakończone
44	Zadanie inwestycyjne dokończenia budowy ulicy Myśliwskiej	624 409,50 zł (najkorzystniejsza oferta)	120 dni od dnia podpisania umowy
44.	Projekt i budowa remizy OSP w Białych Błotach	150 060,00 zł	30.04.2025 r. projekt
47.	Projekt ul. Bursztynowej, Kamiennej i Kredowej w Murowańcu	71 340,00 zł	27.05.2025 r.
55	Przebudowa kładki łączącej ul. Kasztanową w Łochowie z ul. Słoneczną w Lisim Ogonie	127 920,00 zł	27.11.2024 r.
56	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	98.826,32 zł	W trakcie realizacji
60	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	95 940,00 zł	Zakończone
63	Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	11 790,00 zł	Koszt rozbiórek
64	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach	17 945 700,00 zł	02.04.2026 r.
65	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łochowie	88 560,00 zł	Zakończone
66	Projekt budowy sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie	79 950,00 zł	
67	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia	8 498 070,00 zł	Oczekujemy na podpisanie umowy

68	Projekt i budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach w ramach programu Olimpia	10 569 390,00	Oczekujemy na podpisanie umowy na roboty budowlane
71	Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	17 414 752,05 zł	31.10.2025 r.
72	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu "Wróżka" w Białych Błotach	177 550,00 zł	15.02.2025 r.
76	Projekt i budowa studni głębinowej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" na terenie działki nr 185/103 przy ul. Ogrody 1 w Cielu	4.500,00 zł	Zakończone
78	Rozbudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka Integracyjnego "U Misia" w Łochowie - filia w Zielonce - Program Maluch+	84 870,00 zł	06.02.2025 r.
81	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński	223 245,00 zł	AQUANAT PROJEKT - 30.06.2024 r. Przekroczenie terminu
82	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	5 721 840,38 zł	29.11.2024 r.
84	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap V	49.200,00 zł	20.12.2024 r.
85	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI	1 925 180,01 zł	5 miesięcy od daty podpisania umowy
87	Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota	2 528 679,81 zł	15.01.2025 r.
88	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Przyłęki	69 982,08 zł	W trakcie realizacji
90	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białe Błota	1 833 350,00 zł	W TRAKCIE DOKONYWANIA ODBIORU
95	Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	2 038 777,00 zł	30.11.2024 r.
97	Budowa placów zabaw przy ul. Hodowlanej, Betonowej i Centralnej w Białych Błotach	135 429,15 zł	19.11.2024 (ul. Hodowlana) 29.11.2024 (ul. Betonowa),

98	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy ul. Ogrody i świetlicy Małgosia w Cielu	130 607,40 zł	29.11.2024 r.
99	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim - wyposażenie w elementy małej architektury, stoły szachowe, wykonanie ścieżki z polbruku, realizacja terenów zieleni, nawadnianie	121 210,20 zł	29.11.2024 r.
101	Budowa ławeczek w Łochowie	5 781,00zł	Zakończone
102	Budowa placu sołectkiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie	91 069,20 zł	Zakończone
105	Projekt Pumptrack na placu sołectkim w Murowańcu	12 300,00 zł	Zakończone
106	Rozbudowa placu sołectkiego w miejscowości Prądki	19 537,00 zł	W trakcie realizacji
107	Zagospodarowanie placu sołectkiego w Zielonce	39 975,00 zł	29.11.2024
109	Doposażenie placu sołectkiego w Lisim Ogonie	61.023,73 zł	W trakcie realizacji
111	Doposażenie placu sołectkiego w Łochowicach	60 769,76 zł	W trakcie realizacji