Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota w ramach zadań pn. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap V”

W ramach zadania została podpisana umowa nr 272.60.2022.KZP z dn. 22.11.2022r. z firmą Szubraga Building Group Sp. z o. o. na kwotę 1 388 783,53 zł brutto na budowę oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota z terminem realizacji do 22.09.2023r. W dniu 22.11.2022r. przekazano plac budowy.

Lp	Miejscowość	Ulica	nr lamp do wykonania	ilość	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
1	Białe Błota	Kapliczna i Zacisze	1/2/6.	1												
		Centralna	1/1 + SO	1												
		Niedzielna	1/2	1												
		Kolejowa	1/1/1-1/1/15	15												
		Przejście Centralna i Czerska	3/1/8.1/3/1/8.4	4												
2	Kruszyn Krajeński	Mroźna plac zabaw	S2/2/2/1,S2/2/2-S2/2/4	4												
		Chlebowa	1/4/3/1, 1/4/6	2												
		Jasna	2/7/5, 2/7/6	2												
		Jasiniecka	2/12/1, 2/12/2	2												
		Topolowa	1/18/1, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 1/27, 1/29, 1/31, 1/33, 1/34	10												
		Osiedlowa i Leśna	1/3/13.	1												
3	Murowaniec Drzewce	Ogrodowa	2/5, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16	8												
4	Murowaniec	Bażancia, Cietrzewia, Szkolna	Bażancia - 2/5/7, Szkolna - 2/5/8, 2/5/9, Cietrzewia - 2/5/4/1, 2/5/4/2, 2/5/4/3	6												
		Żurawia, Pelikana, Łabędzia	Żurawia 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7	7												
		Przejście dla pieszych Łochowska, Strusia = Łochowska	2/4/1, 2/4/2	2												
5	Przyłęki	Dojazdowa	2/8/3, 2/8/4, 2/8/6	3												
		Promienna, Zacisze, Siedliskowa, Platynowa, Podniebna	1/2, 1/3, 1/4 - Siedliskowa	3												
		Księżycowa i Planetarna	1/1, 3/1, 5/1, +SO	3												
		Willowa, Młoda	3/1, 3/2, 3/3, +SO	3												
		Gwieździsta	1/1, 2/1, 1/1/1, +SO	3												
		Zakładowa, Widokowa	1/1 - Zakładowa 2/1, 2/2 – Widokowa +SO	3												
		Boczna	3/1, 3/2, 3/3	3												
6	Łochowice	Bażancia	2-5,	4												
		Pawia, Żurawia, Jastrzębia (Sokola, Orla, Pawia, Żurawia, Jastrzębia)	1/8 (na ul. Żurawiej przy ul. Pawiej)	1												
7	Łochowo	Miła	2/16/3/2, 2/16/4, 2/16/3/6	3												
		Ogniskowa	2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14	6												
		Jesienna, Tęczowa	Tęczowa 2/3/6/3, 2/3/6/5, 2/3/6/8	3												
		Dereniowa	1/7/1, 1/7/2, 1/7/4, 1/7/6	4												
		Jaworowa	2/2/1, 2/2/3, 2/2/5, 2/2/7, 2/2/9	5												
		Szosa Bydgoska/Gościnna	1, 2	2												
8	Lisi Ogon	Hubertusa, Pocztowa, Rekreacyjna	Hubertusa - 2/2/7, 2/2/9, 2/2/11, 2/2/13 Pocztowa - 2/2/15, 2/2/17, 2/15, 2/13, 2/11, 2/9,2/7, 2/7/1-2/7/5 Rekreacyjna - 2/7/1/1 - 2/7/1/5	21												
9	Zielonka	Rzepakowa, Żniwna, Mączna, Ziarnista, Pszenna	Mączna - 2/4, 2/7, 2/8, 2/9	4												
		Pigwowa	1/8.	1												
		Cudne Manowce	1/7.	1												
		Skrzyżowanie Zielona-Koperkowa	1/1/3/3, 1/1/3/5, 1/1/3/6	3												
		Skrzyżowanie Zielona - Morelowa	1/2/9.	1												
		Skrzyżowanie Zielona-Laskowa	1/1/7, 1/1/5, 1/1/2	3												
		Czereśniowa	1/5/3.	1												
		Śliwkowa	2/2/1, 2/2/2	2												
		Maślakowa	2/1/1-2/1/7	7												
			RAZEM	**159**												

MODERNIZACYJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA - LIKWIDACJA SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH

W dniu 27.09.2022r. Podpisano umowę z firmą ELOS Sp. z o. o. na kwotę 622 464,87 zł brutto z terminem realizacji do 27.12.2022r. Przekazano plac budowy, trwają prace związane z budową oświetlenia. Firma wystąpi z wnioskiem o przedłużenie umowy. W dniu 27.12.2022 podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 31.03.2023 r.

Lp	Miejscowość	Ulica	nr lamp do wykonania	ilość	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
1	Łochowice	Grzybowa	1/3/1, 1/3/2, 1/3/3	3												
2	Łochowo	Wczasowa	2/3/2, 2/3/3, 2/3/4	3												
3	Murowaniec	Diamentowa	1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4	4												
4	Przyłęki	Zachodnia	1/6/4, 1/6/3, 1/6/2, 1/6/2	4												
5	Zielonka	Laskowa	2/9/1, 2/9/2, 2/9/3, 2/9/4, 2/9/5, 2/9/6, 2/9/7, 2/9/8, 2/9/9	9												
			RAZEM	**23**												

BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA (Finansowane z Polskiego Ładu)

W dniu 21.12.2022 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. na kwotę 712 170,00 zł brutto z terminem realizacji do 21.07.2023 r.

Lp	Miejscowość	Ulica	nr lamp do wykonania	ilość	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
1	Ciele	Ruczajowa	2/14/6 – 2/17/6	4												
		Ogrody	1/1-8/1, 4/2-8/2, 1/3-9/3	22												
		Życzliwa	3/1/1/1, 3/1/1/2	2												
		Przylesie	2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21	11												
		Niezapominajki	1/4/4 – 1/4/6	6												
		Wspólna	1/13/7 - 1/13/13	7												
		Piękna		1												
2	Prądki	Podziałowa	1-4.	4												
		Alabastrowa	1-6.	6												
		Ku Wiatrakom	1-7.	7												
		Śluzowa na skrzyżowaniu z ul. Sporną	1	1												
		Pomiarowa	2/2/1-2/2/4	4												
			RAZEM	**75**												

BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG NA TERENIE SOŁECTWA PRZYŁĘKI (Fundusz Sołecki 2023)

Zadanie jest w trakcie opracowywania.

Lp	Miejscowość	Ulica	nr lamp do wykonania	ilość	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
1	Przyłęki	Botaniczna, Żyzna	1, 4	2												
2		Usługowa	1/3/2.	1												
3		Cicha	1/5/1.	1												
4		Zachodnia	1/5/1.	1												
			RAZEM	**5**												